

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成31年4月に教育総務課及び建築住宅課で事後評価を実施し、令和元年6月に教育委員会会議に報告。

(2) 評価の方法

教育委員会(教育総務課)において、作成した施設整備計画の目標に基づき事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、ほぼ計画どおりに実施できた。
今後も喫緊の課題である老朽化対策を中心に事業を実施し、優先順位の高い建物から事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。
また、施設の老朽対策に併せてトイレ改修、太陽光発電等導入事業など教育環境の質的向上も図っていくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

利根東小・平川小・利根西小学校の統合により新たに開校する利根小学校校舎の耐震改築工事を完了し、市内小中学校の構造体の耐震化が完了し目標を達成した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

屋内運動場及び武道場における吊り天井の耐震対策や照明設備等の落下防止対策を実施し、非構造部材(吊り天井)の耐震対策を完了し目標を達成し防災機能の強化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

地球温暖化等の環境に配慮した学校のエコスクール化の一環として、利根小学校に太陽光発電装置の導入や内装の木質化及び省エネルギー、省資源に配慮した校舎整備を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
薄根小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.1～H29.09	H29.9.22		
利根小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28.9～H29.12	H29.12.18		
利根小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H28.9～H29.03		取下し単独事業として実施	
利根小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	H28.9～H29.12		取下し単独事業として実施	
利根小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	S	H28.9～H29.12	H29.12.18		
利根小学校(Ⅰ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.1～H29.12	H29.12.18		
利根小学校(Ⅱ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.1～H29.12	H29.12.18		
利根小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H29.1～H29.12	H29.12.18		
沼田中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H29.1～H30.3	H30.3.26		
升形小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.4～H30.9	H30.9.18		
沼田南中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.4～H31.3	H31.3.14		
沼田東中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H29.4～H31.3	H31.3.14		
白沢中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	S	H29.4～H31.2	H31.2.6		
利根小学校(Ⅱ期工事)	—		負担金事業	校	R	H28.9～H29.12	H29.12.18		
利根小学校(Ⅱ期工事)	—		負担金事業	屋	S	H28.9～H29.12	H29.12.18		