

平成21年度 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	62.8	79.1
中学校	71.8	74.4
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

多那小学校校舎の地震補強事業、白沢小学校屋内運動場及び利根東小学校屋内運動場の地震補強事業、多那中学校校舎の不適合改築事業については、計画どおり実施することができ、本市のIS値0.3未満の学校施設の耐震化を完了することができた。なお、白沢小学校屋内運動場及び利根東小学校屋内運動場については、地震補強事業の関連工事として大規模改造(老朽)工事を併せて実施し、施設の耐久性の確保とともに、教育環境の改善を図ることができた。

また、国の補正予算による地域活性化・きめ細かな臨時交付金の活用による川田小学校西校舎の耐震補強工事実施と、耐震二次診断結果により耐震性が確保されている施設数が増えたことから、耐震化率が計画目標以上に達成される結果となった。

今後も耐震診断結果を踏まえ、早急かつ計画的に公立学校施設の耐震化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備 ※該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備 ※該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 ※該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成23年1月に庶務課及び建設課で事後評価を実施し、事業該当校である多那小学校・白沢小学校・利根東小学校・多那中学校においては、PTAや地域関係者の会議等で報告された。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後も喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて、優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 沼田市公立学校等施設整備計画

都道府県名	群馬県
市町村名	沼田市

2 計画作成主体 沼田市

3 計画期間 平成21年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
多那小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年12月24日	-	-	-	
白沢小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年8月16日	-	追加	平成21年6月10日	平成21年6月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
利根東小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成22年12月20日	-	追加	平成21年6月10日	平成21年6月11日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
多那中学校	①	0204	不適格改築	校	S	○	平成22年12月15日	-	追加	平成21年6月10日	平成21年6月12日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。