

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	81.4	82.6
中学校	84.6	89.5
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

沼田小学校屋内運動場及び沼田西中学校技術室棟、通路棟・トイレ棟、白沢中学校特別教室棟の全5棟の地震補強事業については、計画どおり実施することができた。なお、国の3次補正の前倒しを要望し実施したことにより、耐震化率が目標以上達成される結果となった。

また、沼田小学校屋内運動場については、地震補強事業と併せて大規模改造事業を実施したことにより施設の耐久性の確保とともに、教育環境の改善を図ることができた。

他方、文部科学省では、平成23年5月に公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針を改正し、地震防災対策特別措置法に規定されている耐震化事業に要する経費に対する国庫補助率の嵩上げ規定が平成28年3月31日まで延長されたことを踏まえ、平成27年度までのできるだけ早い時期に、学校施設の耐震化を完了させることを目指す必要があるとしていることから、今後も耐震診断の結果を踏まえ、早急かつ計画的に公立学校施設の耐震化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>沼田小学校では、屋内運動場に地域の高齢者を招いて実施する行事があり、バリアフリー化やトイレ洋式化・手摺りの設置などが望まれていた。今回屋内運動場の耐震改修工事において正面玄関にスロープを設置したほか、以前は全て和式便器だった男女トイレを全て洋式便器に改めるなど、学校施設のバリアフリー化を推進することができた。今後も学校施設の耐震化や老朽対策に合わせ、積極的にバリアフリー化を検討していくこととする。</p>

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成25年4月に庶務課及び建設課で事後評価を実施し、事業該当校である沼田小学校・沼田西中学校・白沢中学校においては、PTAや地域関係者の会議等で報告された。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後も喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて、優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。
また、耐震化事業の実施に併せて、施設の老朽対策やトイレ改修、太陽光発電等導入事業など教育環境の質的向上も図っていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 沼田市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 沼田市
- 3 計画期間 平成22年度～平成23年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	群馬県
市町村名	沼田市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
沼田小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成23年10月3日				
沼田小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成23年10月3日				
沼田西中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年12月27日		追加	平成24年2月28日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
沼田西中学校	①	0501	地震補強	校	S	○	平成25年2月15日		追加	平成24年2月28日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
白沢中学校	①	0501	地震補強	校	S	○	平成25年3月21日		追加	平成24年2月28日	施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。