

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	84.8	84.8
中学校	94.7	94.7
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

川田小学校の東校舎及び白沢中学校屋内運動場の地震補強事業については、計画どおり実施することができた。
なお、白沢中学校の屋内運動場については、併せて防災機能強化事業を実施し、外壁等の落下防止対策を行い防災機能の強化を図ることもできた。
また、耐力度調査を実施し、建物の強度不足が明らかとなった沼田中学校の南北校舎については、危険改築事業・不適格改築事業を実施、沼田西中学校の屋内運動場については、危険改築事業・負担金事業(中屋)を実施し、耐震化を図ると共に教育環境の質的な向上を図ることができた。
今後も耐震診断結果を踏まえ、早急かつ計画的に公立学校施設の耐震化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

建築から40年近く経過しているため施設の老朽化が深刻であった川田小学校東校舎の大規模改造(老朽)事業については、耐震化と併せて計画どおり実施し、施設の耐久性の確保とともに、教育環境の改善を図ることができた。 また、地球温暖化等の環境に配慮した学校のエコスクール化の一環として、川田小学校及び沼田中学校に太陽光発電等導入事業を併せて実施し、沼田中学校では更に、耐震改築に伴い校舎の木造化も実施、省エネルギー、省資源に配慮した校舎整備を図ることができた。 今後も耐震化と併せて、施設の老朽対策やトイレ改修、太陽光発電等導入事業など教育環境の質的向上も図っていくこととする。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

沼田西中学校では、武道場の代替として体育館等を使用していたが、学校行事や他の部活動との共用により十分な活動を行えない状況だったことから、屋内運動場の危険改築事業と併せて中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築事業として柔剣道場の整備を実施し、教育環境の充実を図ることができた。
--

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年3月に庶務課及び建設課で事後評価を実施し、事業該当校である川田小学校・沼田中学校・沼田西中学校・白沢中学校においては、PTAや地域関係者の会議等で報告された。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後も喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて、優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。
また、耐震化事業の実施に併せて、施設の老朽対策やトイレ改修、太陽光発電等導入事業など教育環境の質的向上も図っていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 沼田市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 沼田市
- 3 計画期間 平成24年度～平成25年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	群馬県
市町村名	沼田市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
川田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年12月12日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
川田小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年12月12日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
川田小学校	③	2301	太陽光発電等	校	—	○	平成25年12月12日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
沼田中学校(Ⅰ期工事)	②	0201	危険改築	校	W	○	平成25年3月27日					
沼田中学校(Ⅰ期工事)	②	0204	不適格改築	校	W	○	平成25年3月27日					
沼田中学校(Ⅱ期工事)	②	0201	危険改築	校	W	○	平成26年3月27日					
沼田中学校(Ⅱ期工事)	②	0204	不適格改築	校	W	○	平成26年3月27日					
沼田中学校	③	2301	太陽光発電等	校	—	○	平成26年3月27日					
沼田西中学校(Ⅰ期工事)	②	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年3月31日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
沼田西中学校(Ⅰ期工事)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	S	○	平成26年3月31日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
沼田西中学校(Ⅱ期工事)	②	0201	危険改築	屋	S	○	平成26年9月22日			追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
白沢中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年3月6日			追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
白沢中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年3月6日			追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
沼田西中学校	⑤	0104	中屋	屋	S	○	平成26年3月31日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。