

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	89.1	89.1
中学校	92.1	94.7
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

升形小学校の校舎(管理棟)及び池田小学校体育館の耐震補強事業については、一部事業廃止等計画変更はあったが、変更後の計画どおり実施することができ、耐震化率についても目標を達成することができた。

なお、上記の計画変更は、当初予定していた池田小学校体育館の防災機能強化事業について、事業内容を精査したところ、地震補強事業に1本化して実施することとなり、事業廃止することとなった。

今後も耐震診断結果を踏まえ、財政部局とも協議しながら、早急かつ計画的に公立学校施設の耐震化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>建築から40年以上経過しているため施設の老朽化が深刻であった升形小学校校舎(管理棟)の大規模改造(老朽・トイレ)事業及び池田小学校体育館の大規模改造(老朽)事業については、耐震化と併せて計画どおり実施し、施設の耐久性の確保とともに、教育環境の改善を図ることができた。 また、地球温暖化等の環境に配慮した学校のエコスクール化の一環として、升形小学校の校舎(管理棟)の太陽光発電等導入事業を併せて実施し、省エネルギー、省資源に配慮した校舎整備を図ることができた。 今後も耐震化と併せて、施設の老朽対策やトイレ改修、太陽光発電等導入事業など教育環境の質的向上も図っていくこととする。</p>

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年4月に庶務課及び建設課で事後評価を実施し、事業該当校である升形小学校・池田小学校においては、PTAや地域関係者の会議等で報告された。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、ほぼ計画どおりに実施できた。
今後も喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて、優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。
また、耐震化事業の実施に併せて、施設の老朽対策やトイレ改修、太陽光発電等導入事業など教育環境の質的向上も図っていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 沼田市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 沼田市
- 3 計画期間 平成26年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	群馬県
市町村名	沼田市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
升形小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年3月31日				
升形小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月31日				
升形小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成27年3月31日				
升形小学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成27年3月31日				
池田小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成27年1月30日				
池田小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成27年1月30日				
池田小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	×		事業内容を精査したところ対象外事業であったことにより事業廃止したため。	取下	平成26年12月3日	平成26年12月3日付けの施設8整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。