

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年10月 教育総務課及び建築住宅課で事後評価を実施

#### (2) 評価の方法

教育委員会(教育総務課)において、作成した施設整備計画の目標に基づき事後評価を実施した。

### 4. 総合的な所見

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

施設整備計画に計画していた事業について、ほぼ計画どおりに実施できた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
升形小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R5.2～R5.10	令和5年10月6日		
沼田中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R5.2～R5.10	令和5年10月30日		