

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年11月25日

計画の名称	中心市街地における魅力あるまちづくり												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	沼田市												
計画の目標	土地区画整理事業の推進により、公共施設の整備改善と土地の合理的活用を促進して都市機能の充実、再生を図ることで、地域を訪れる人が歩きたくなる魅力あるまちづくりを目指します。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,988	A	2,988	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	歩道の整備率を23.3%から34.8%に向上させる。			
	歩道の整備率を23.3%から34.8%に向上させる。	23%	%	35%
	整備延長/計画延長			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	沼田市	直接	沼田市	—	—	沼田市中心市街地地区	8.8ha	沼田市	■	■	■	■	■	370	1.26	—	
												小計						370		
道路事業	A01-002	街路	一般	沼田市	直接	沼田市	区画	改築	沼田市中心市街地地区	8.8ha	沼田市		■	■	■	■	2,618	1.26	—	
												小計						2,618		
											合計						2,988			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
沼田市都市計画課	令和3年11月
	公表の方法
	沼田市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・計画期間内に歩道整備を行った地区は、上之町地区である。同地内の交通量調査を行った結果、歩行者数が平成27年度に比して平成31年度に2.9%増加した。 ・歩道と一体的に整備を行った上之町地区の公益的施設（にぎわいの核、市有文化施設）において、来訪者数が平成27年度の68,075人から平成31年度の141,685人へ208%増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

土地区画整理事業の推進を図り公共施設の整備を進めることで、中心市街地を活性化し、訪れる人のさらなる増加を目指す。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	35%
	最終実績値	29%
		土地区画整理事業における建物移転の遅延により、歩道を含む基盤整備が目標未達となった。