

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	97.8	97.8
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100

【所見】

沼田小学校西校舎、沼田北小学校北校舎、沼田北小学校屋内運動場、白沢小学校東校舎、沼田西中学校北校舎及び白沢中学校校舎の地震補強事業については、計画どおり実施することができた。

なお、沼田北小学校北校舎、沼田北小学校屋内運動場、白沢小学校東校舎、白沢中学校校舎については、併せて防災機能強化事業を実施し、校舎内コンクリートブロック壁改修等を行い防災機能の強化を図ることもできた。

利根小学校について、危険改築事業及び不適格改築事業並びに負担金事業を実施し校舎の改築を行い施設の耐震化を図ると共に教育環境の質的な向上を図ることができた。

今後も計画的に公立学校施設の防災機能の強化を進めていくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

建築から35年近く経過しているため施設の老朽化が深刻であった沼田小学校西校舎、沼田北小学校屋内運動場及び白沢小学校校舎の大規模改造事業については、耐震化と併せて計画どおり実施し、施設の耐久性の確保とともに、教育環境の改善を図ることができた。 また、地球温暖化等の環境に配慮した学校のエコスクール化の一環として、沼田小学校西校舎及び利根小学校では内装の木質化及び太陽光発電等導入事業を併せて実施し省エネルギー、省資源に配慮した校舎整備を図ることができた。 今後も施設の老朽対策やトイレ改修、太陽光発電等導入事業など教育環境の質的向上を図っていくこととする。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

薄根中学校では、必修化された武道の授業を行う適切な施設が無かったため、中学校武道場新築事業として柔剣道場の整備を実施し、教育環境の充実を図ることができた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年4月に庶務課及び建設課で事後評価を実施し、事業該当校である各小中学校においては、PTAや地域関係者の会議等で報告された。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、ほぼ計画どおりに実施できた。
今後も喫緊の課題である老朽化対策を中心に事業を実施することとし、優先順位の高い建物から事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。
また、施設の老朽対策に併せてトイレ改修、太陽光発電等導入事業など教育環境の質的向上も図っていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 沼田市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 沼田市
- 3 計画期間 平成27年度～平成29年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	群馬県
市町村名	沼田市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
沼田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年12月12日				
沼田小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年12月12日				
沼田小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成28年12月12日				
沼田小学校	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成28年12月12日				
沼田北小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年11月7日				
沼田北小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年11月7日				
沼田北小学校	①	0501	地震補強	屋	R	○	平成28年2月19日				
沼田北小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成28年2月19日				
沼田北小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	—	○	平成28年2月19日				
沼田北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月19日				
白沢小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月30日				
白沢小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成27年11月30日				
白沢小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成27年11月30日				
利根小学校(Ⅰ期工事)	②	0201	危険改築	校	R	○	平成29年3月31日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
利根小学校(Ⅰ期工事)	②	0204	不適格改築	校	S	○	平成29年3月31日		追加	平成28年2月17日	平成28年2月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
利根小学校(Ⅱ期工事)	②	0204	不適格改築	校	R	×		取下し単独事業として実施	取下	平成29年7月12日	平成29年7月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
利根小学校(Ⅱ期工事)	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成29年12月18日				
利根小学校(Ⅲ期工事)	②	0201	危険改築	校	R	○	平成29年12月18日				
利根小学校(Ⅲ期工事)	②	0204	不適格改築	校	R	×		取下し単独事業として実施	取下	平成29年7月12日	平成29年7月12日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
利根小学校(Ⅲ期工事)	②	0204	不適格改築	校	S	○	平成29年12月18日				
利根小学校(Ⅲ期工事)	③	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成29年12月18日				
沼田西中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年11月30日				
白沢中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年11月30日				
白沢中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成28年11月30日				
白沢中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成27年12月18日				
白沢中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	—	×		事業不採択のため			
薄根中学校	④	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	—	S	○	平成28年2月22日				