

令和元年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	合同点検時 ○番号は点検順	通学路の状況・危険の内容						特記事項	・協議内容 ○対策等(担当部署 略称) ※対策後の効果について
						交通 量が多 い	歩道・ 路側 帯が ない・ 狭い	車道 が狭 い	見通 しが 悪い	車両 速度 が高 い	その他		
1	沼田小学校	②県	国道291号(旧17号)	振興局前の歩道橋	①7月24日(水) 9:00	○	○		○	○		<p>歩道橋補修工事のため、渡ることができない。工事期間中に臨時的横断歩道があるとよい。</p>	<p>・横断歩道の設置はできない。法的には現地を横断できるので、ドライバーへの注意喚起を中心に対応する。</p> <p>○スコッチテープで仮設の横断帯(法的な横断歩道ではない)を設ける(土木事務所) →「補修期間の短縮が見込まれる」等の事情により、設置を保留。早期に工事が終わるように要請。 →10月下旬で工事が終了し、歩道橋が使えるようになった。 ○児童生徒には、仮設の横断帯が設置されたら、その横断帯を通るよう指導する。(学校) →引き続き、別の横断歩道を利用する等、児童生徒への安全指導を行う(工事終了まで)。</p> <p>※歩道橋の補修工事が完了し、歩道橋を使用して登下校できるようになった。安全が確保され、児童生徒も安心して登校している。</p>
2	沼田東小学校	③市町村	市道(上原横塚線)	角田外科北西の交差点	③7月24日(水) 9:50	○	○					<p>歩行者が待っているスペースに車が侵入できない手立てがあるとよい。</p>	<p>・変形十字路で幅員に余裕がなく、防護柵の設置は難しい。ゾーン30指定時に対策がなされた箇所もある。ドライバーへの注意喚起を中心に対応する。</p> <p>○ポストコーンの設置(建設課) ○電柱の後ろで待機するよう指導する(学校) ○長期的には信号のLED化(警察)</p> <p>※ポールが設置されたので、子どもたちが意識してポールの後ろで信号待ちするようになっている。ただし、場所がせまいので信号待ちの人数が多いと横に広がったり列が長くなったりすることもあるので、指導を継続したい。</p>

令和元年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	合同点検時 ○番号は点検順	通学路の状況・危険の内容						特記事項	・協議内容 ○対策等(担当部署 略称) ※対策後の効果について
						交通 量が多 い	歩道・ 路側 帯が ない・ 狭い	車道 が狭 い	見通 しが 悪い	車両 速度 が高 い	その他		
3	升形小学校	②県	県道269号(戸鹿野下之町線)	信号「升形小学校入口」	②7月24日(水) 9:25	○	○					<p>歩行者用の手押し信号が設置されているが、待機場所が狭い上に車道との境が無い。ポールを設置する等、歩行者が安全に待機できるようにお願いしたい。</p>	<p>・用地がない(狭い)ため防護柵の設置はできない。平成27年度に対策がなされた場所でもある。ドライバーへの注意喚起を中心に対応する。</p> <p>○横断歩道の塗り直し(警察) ○ポストコーンの設置(土木事務所) ○標識にかかる樹木の剪定(建設課) ○横断を待つ際は、電柱の後ろで道路から離れて待機するよう指導する。(学校) ○長期的には信号のLED化(警察)</p> <p>※横断歩道の塗り直しや、ポストコーンの設置により、以前よりも、運転手に対する注意喚起が明確になっている。 今現在、該当場所において交通事故等も発生していない。</p>
4	池田小学校	②県	県道266号(上発知材木町線)	池田地区切り通し付近	④7月24日(水) 10:20						○	<p>道路脇の崖に倒木があり、落ちかけているが他の木に引っかかっているため落ちずにいる状況である。撤去願いたい。</p>	<p>・崖上は私有地であり、所有者による撤去が必要。ドライバーや歩行者への注意喚起を行う。</p> <p>○所有者の特定と撤去依頼(土木事務所) →利根沼田環境森林事務所に問い合わせたところ「伐採予定あり」→撤去完了 ○注意喚起の看板の設置(土木事務所) →伐採予定ありとのことで看板設置を見送る→撤去完了</p> <p>※道路脇の崖上の一部の倒木の撤去をしていたが、安全性が高まった。しかし、その南側30m程度の崖上に切り倒した丸太数本が横たえられており、撤去をお願いしたい。 →丸太については事業により伐採されたものであり、落下しないように処置がなされていることが確認された。</p>
5	薄根小学校	③市町村	市道	校東橋	⑥7月24日(水) 11:15						○	<p>児童が多く通行するが、橋幅が狭く危険。ガードレールの設置位置を変更するなど、多少でも橋幅の拡張をお願いしたい。</p>	<p>・ガードレールの設置位置変更は、河川への落下防止の観点からも現実的でない。ドライバーへの注意喚起を行う。</p> <p>○進入経路入り口への注意看板設置(生活課) (文字:通学路注意) ○ガードレールへの反射材の貼付(建設課)</p> <p>※危険箇所への進入経路入口に「通学路注意」の看板を設置していただいた。以前よりも、車両の運転者が注意して危険箇所を通行していることが伺われる。 ※危険箇所にあるガードレールに反射板を設置していただいた。以前よりも、暗くなってからの歩行者の安全確保につながっていると思われる。</p>

令和元年度 沼田市通学路合同点検 対策と効果について

No.	学校名	道路管理者	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	合同点検時 ○番号は点検順	通学路の状況・危険の内容						特記事項	・協議内容 ○対策等(担当部署 略称) ※対策後の効果について	
						交通 量が多 い	歩道・ 路側 帯が ない・ 狭い	車道 が狭 い	見通 しが 悪い	車両 速度 が高 い	その他			
6	薄根小学校	②県 ③市町村	県道265号(道木佐山沼田線)及び市道	県道から薄根小学校へ入る地点	⑤7月24日(水) 10:50		○					○	薄根小入り口付近が狭く、道路が斜めになっているので、歩行者(児童)の通行が危険。道の拡張を含む道路整備をお願いしたい。	・大幅な拡張は現実的でない。実行可能な対応及びドライバーへの注意喚起を行う。 ○カーブ内側の縁石の研磨(土木事務所) ○カーブ内側へのポストコーンの設置(土木事務所) ※カーブ内側の縁石の研磨とポストコーンを設置していただいた。県道から右折して危険箇所へ進入してくる車両が、以前よりも大回りしなくて済むので、通学路の東側を歩いてくる歩行者の安全確保につながっている。
7	沼田小学校	②県	県道274号(沼田停車場線)	セブンイレブン沼田西倉内町店付近の西倉内町交差点	⑦7月24日(水) 11:45	○	○		○	○	○		交通量が多く、児童の通行頻度も高い通学路であるが、四隅に防護柵がなく、万が一、車両が飛び込んだ際には、甚大な被害が予想される。安全な防護柵やガードレール等の設置を要望する。	・以前あったものが撤去された経緯があるが、現在防護柵等の(再)設置が検討中であり、区の理解が得られ次第対策を行う。併せて、ドライバーの視認性の向上を図る。 ○横断歩道の塗り直し(警察) ○防護柵・支柱等の設置(土木事務所) ○横断を待つ際は、電柱の後ろで道路から離れて待機するよう指導する。(学校) ※隣接地区区長さんの働きかけで、防護柵の設置について対象地区が了承し、設置に向けて動き出すと伺っている。

☆6年連続で危険箇所として合同点検を実施している沼田東小学校の危険箇所「国立病院下原線(1251号線)」及び、平成30年と平成26年度に升形小学校で合同点検を実施している東下原線(2063号線)は、3・3・1環状線が開通し整備されることで、通学路として安全に児童生徒が通学できる。(沼田東小・升形小・沼田中・沼田南中)地域の保護者も開通を要望している。