

監査委員告示第 3 号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 5 項の規定に基づき執行した随時監査の結果を、同条第 9 項の規定により次のとおり公表する。

令和 6 年 5 月 24 日

沼田市監査委員 荒 井 静 雄
同 戸 部 博

1 監査の期日

令和 6 年 4 月 24 日～4 月 26 日

2 監査の場所

第 1 委員会室、工事施工現地

3 監査の対象

令和 5 年度に請負で施工した工事（定期監査で対象とした工事等を除く）

4 監査の方法

令和 5 年度に施工した 130 件の工事から定期監査の対象となったもの 56 件を除く、74 件のうちから 11 工事について、目的、必要性、施工内容等の聴取、関係図書類の確認を行うとともに、うち 3 工事は施工現場の実査を行った。

5 監査を行った監査委員

荒 井 静 雄、戸 部 博

6 監査の概要及び結果

(1) 概 要

令和 5 年度に請負契約により完成した 130 件の工事のうち今回の随時監査の対象とした 74 工事の当初請負金額は 694,400,410 円であった。

請負契約の方法別では、入札によるものが 33 件、随意契約によるものが 41 件あり、当初契約金額では、それぞれ 524,142,410 円、170,258,000 円であった。

設計変更を行った工事は、入札によるもので 33 工事中 29 工事であり 87.88%（前年度 89.66%）、随意契約では 41 工事中 17 工事で 41.46%（前年度 39.68%）であった。入札によるものの変更率は前年度に比べ 1.78 ポイント減少しているが、随意契約によるものは 1.78 ポイント増加しており、総体的にみると半数以上が変更契約を行っていた。

なお、所管課別の工事発注状況は表 1 のとおりである。

(2) 結 果

抽出により監査を行った工事は表 2 のとおりであり、全体を通して、事務処理及び施工ともおおむね適正に執行されていると認められた。

工事の実施にあたっては、当初設計における十分な事前調査、設計変更の適正化及び施工管理における安全性の確保について、今後も適切な執行に努められたい。

なお、軽易な事項については、関係職員に口頭で改善を促した。

表 1

< 令和 5 年度 随時監査課別工事発注状況 >

(単位：件、円)

	入 札		随意契約		計	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
地 域 安 全 課	2	33,765,490	1	1,155,000	3	34,920,490
財 政 課	1	20,900,000			1	20,900,000
環 境 課			1	178,200	1	178,200
農 林 課	4	37,193,200	1	761,200	5	37,954,400
建 設 課	12	188,644,071	7	38,632,000	19	227,276,071
建 築 住 宅 課	4	63,706,500			4	63,706,500
都 市 計 画 課	1	63,800,000	7	13,646,600	8	77,446,600
上 下 水 道 整 備 課	9	116,133,149	22	107,349,000	31	223,482,149
教 育 総 務 課			1	7,238,000	1	7,238,000
文 化 財 保 護 課			1	1,298,000	1	1,298,000
計	33	524,142,410	41	170,258,000	74	694,400,410

※上記は、令和 5 年度に請負契約により完成した工事のうち定期監査の対象となったものを除いた数であり、金額は、当初請負契約の金額である。

表 2

令和5年度随時監査に係る該当工事状況表(抽出)

(単位:円)

番号	課 名	工 事 名	(変更契約日) 契約年月日	(変更工期) 契約工期	完成検査 年 月 日	(変更請負額) 当初請負額	請負業者名
1	地域安全課	沼田市道路標示整備第2期 工事	(6. 3. 13) 5. 11. 8	5. 11. 8～ 6. 3. 22	6. 3. 27	(3, 982, 000) 3, 515, 490	(有) 高橋塗装 工業所
2	財 政 課	テラス沼田スプリングラー改 修工事 (現地実査)	(6. 3. 13) (6. 1. 12) 5. 10. 17	5. 10. 17～ (6. 3. 20) 6. 1. 18	6. 3. 26	(21, 824, 000) 20, 900, 000	反町工業(株)
3	農 林 課	小規模農村整備事業 午房 ヶ原地区農道整備工事 (現地実査)	(5. 11. 20) 5. 9. 12	5. 9. 12～ 5. 12. 8	5. 12. 15	(5, 005, 000) 4, 917, 000	佐野建設(株)
4	建 設 課	市道西中北通り線道路補修 工事	(5. 11. 20) 5. 8. 7	5. 8. 7～ 5. 11. 30	5. 12. 13	(3, 399, 000) 3, 410, 000	(株) 村山建設
5	建 設 課	市道駅前通り線(滝坂)消雪 施設揚水井補修工事	5. 8. 22	5. 8. 22～ 5. 11. 30	5. 12. 8	14, 300, 000	角屋工業(株)
6	建築住宅課	市営住宅解体工事	5. 11. 7	5. 11. 7～ 6. 2. 29	6. 3. 8	6, 831, 000	(有) 吉澤建材 興業
7	都市計画課	区画整理工事(その1)	(5. 12. 15) 5. 11. 21	5. 11. 21～ 6. 1. 15	6. 1. 23	(1, 419, 000) 1, 287, 000	(株) オーケン コーポレーシ ョン
8	上 下 水 道 整 備 課	利根南部簡易水道第2取水 場ポンプ井築造工事	(5. 12. 1) (5. 7. 13) 5. 6. 16	5. 6. 16～ 5. 12. 15	5. 12. 19	(27, 742, 000) (27, 412, 000) 23, 639, 000	(有) 佐藤建設 工業
9	上 下 水 道 整 備 課	公共下水道管渠埋設工事 (沼田第2工区)	(6. 2. 13) (6. 2. 5) (5. 12. 25) 5. 9. 12	5. 9. 12～ (6. 2. 16) 6. 1. 12	6. 2. 29	(16, 918, 000) (16, 984, 000) (15, 257, 000) 14, 142, 843	(株) 春原ハウ ジング
10	教育総務課	沼田市学校給食センター脱 臭設備防音対策工事	5. 10. 2	5. 10. 2～ 6. 3. 25	6. 3. 29	7, 238, 000	反町工業(株)
11	文 化 財 保 護 課	群馬県指定重要文化財高平 の書院緊急保全養生工事 (現地実査)	5. 11. 16	5. 11. 16～ 6. 3. 29	6. 3. 29	1, 298, 000	(株) 戸部組