

令和5年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が250万円を超えないものを除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和6年3月31日現在）

令和6年4月1日

沼田市長 星 野 稔

担当：総務部契約検査課契約係

TEL0278-23-2111（内線4051）

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
八万橋橋梁補修工事	当初	沼田市 大釜町地内	土木	橋梁補修工事 橋長L=16.4m, 全幅員W=6.0m, ひび割れ注入工L=63.3m, 塗替塗装工A=181.0m ² , 桁補強工W=872kg, 支承補修工一式, 仮設工一式	44,022,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R05.05.11 一般競争入札		R05.05.12 ～ R06.02.29	
	01				47,696,000				R05.05.12 ～ R06.02.29	【契約日：R05.10.31】 発注後、着工前点検を行ったところ伸縮装置、床版の損傷が広がっていたため、伸縮装置取替工と充てん工を増工し、対応いたしたい。
	02				45,375,000				R05.05.12 ～ R06.02.29	【契約日：R06.02.20】 暖冬等の影響により、塗装工の実施工事期間の短縮ができたため、誘導員、安全対策費を減工といたしたい。また伸縮装置取替工については、現場工事工程の関係により八万橋橋梁補修工事（その2）にて対応いたしたい。
市道白沢・川場線道路補修工事	当初	沼田市 白沢町上 古語父 地内	ほ装	工事延長L=155.8m, 表層工(再生密粒As13)t=0.05 A=568.6m ² , 区画線設置工1式	3,988,600	群馬県沼田市町田町1276-1 鈴木建設	R05.05.11 一般競争入札		R05.05.12 ～ R05.07.31	
	01				4,136,000				R05.05.12 ～ R05.07.31	【契約日：R05.06.26】 本工事において、舗装版剥取工を開始したところ想定以上に既設舗装厚が厚かったため、AS廃材運搬処理工を増工し対応いたしたい。また、同工種の施工日数が増えたため、交通誘導警備員についても増工いたしたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第4工区）	当初	沼田市 材木町地内	土木	工事延長L=61.5m, 管布設工(VUφ150)59.9m, マンホール工(小型塩ビ)6箇所, 取付管(ます)工4(4)箇所, 付帯工1式	5,225,000	群馬県沼田市高橋場町4944 (株) 春原ハウジング	R05.05.25 一般競争入札		R05.05.30 ～ R05.08.10	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				5,555,000				R05.05.30 ～ R05.08.10	【契約日：R05.08.01】 工事発注後、沿線の地権者と公共樹設置位置について再協議した結果、地権者の要望により当初予定位置に変更が生じたことから、最上流位置を調整するため工事延長を7.4m減工したい。併せて、新規に取付管工事希望の申し出があったことから、取付管工を1箇所増工したい。また、起点接続部を確認したところ、今後の維持管理において点検口の必要性が生じたことから、塩ビマンホール工を1箇所増工したい。
市道大倉線道路補修工事	当初	沼田市 奈良町地内	とび	工事延長L=52.0m, モルタル殻運搬・処分V=23.4m ³ , モルタル吹付工A=292.3m ² , 吸出防止材A=52.6m ²	5,825,985	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設（株）	R05.05.25 一般競争入札		R05.05.26 ～ R05.09.22	
	01				6,094,000				R05.05.26 ～ R05.09.22	【契約日：R05.08.08】 本工事において、既設モルタル厚を8cmと想定していたが、取り壊したところ、当初想定以上の厚みがあったため、モルタル殻運搬・処分を増工し対応いたしたい。
市道善桂寺岡谷線道路補修工事	当初	沼田市 善桂寺町外地内	ほ装	工事延長L=190.0m, 切削工(t=0.05)A=682.4m ² , 表層工(再生密粒AS13 t=0.05)A=682.4m ² , 区画線工1式	5,555,000	群馬県沼田市下沼田町808-1 (株) 戸部組	R05.05.25 一般競争入札		R05.05.29 ～ R05.08.31	
	01				5,555,000				R05.05.29 ～ R05.08.31	【契約日：R05.08.21】 工事発注後、工事区間外のNo.9+17.0m付近で降雨時に雨水滞水が確認できたため、歩行者の安全性を考慮し、切削オーバーレイの工事延長を8.0m増工し、それに伴い区画線の延長も合わせて増工いたしたい。また、路肩構造物への影響を考慮し、施工幅員を減少させて施工し、面積については減工といたしたい。
市道輪久原二本松線道路補修工事	当初	沼田市 利根町輪組地内	土木	工事延長L=15.0m, コンクリート沿打工A=95.3m ² , コンクリート打設工V=19.1m ³	5,016,000	群馬県沼田市利根町多那1399-22 (有) 山藤	R05.05.25 一般競争入札		R05.05.26 ～ R05.09.22	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				4,972,000				R05.05.26 ～ R05.09.22	【契約日：R05.08.08】 コンクリート沿打工において、施工に際し起工測量を行った結果、法面が湾曲しており当初設計との差異が生じたため、コンクリート打設面積を減額変更いたしたい。
国道120号配水管布設替工事	当初	沼田市 上之町 地内	水道	工事延長 L=147.6m 配水管布設替工DCIP (GX)φ200 L=162.7m ，仕切弁設置工φ200 N=5基，給水管布設 替工 1式，仮設配水 ・給水工 1式	19,800,000	群馬県沼田市西倉内 町734 阿部土建（株）	R05.05.08 随意契約	本工事は、3・5・1沼田中央線道路改良工事と同一区間内において、老朽化した配水管の布設替工事を行うものです。 契約にあたっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R05.05.09 ～ R06.01.31	
	01				19,767,000				R05.05.09 ～ R06.01.31	【契約日：R06.01.18】 本工事は、都市計画課発注の3・5・1沼田中央線道路改良工事に関連して配水管布設替工事を施工するものです。 本工事は排水性舗装工において、当初は道路改良工事施工部分と同時施工の予定であったが、道路改良工事が工期を延期する見込みであり、本工事は工期内では同時施工ができなくなるため、都市計画課と協議した結果、道路改良工事内で水道工事部分の排水性舗装工を施工することになったため、本工事は排水性舗装工を減工したい。
消防団第7分団第4部 機械器具置場等新築及 び現有詰所解体工事	当初	沼田市 利根町高戸谷 地内	建築	構造W造，平屋建て， 延床面積59.62m ² ，建 築一式，電気設備一式 ，機械設備一式，解体 一式	30,250,000	群馬県沼田市利根町 老神617 金子建設（株）	R05.06.14 一般競争入札		R05.06.20 ～ R06.01.05	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道迦葉舟木線道路法 面補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	とび	工事延長L=29.5m, モ ルタル殻運搬・処分V= 15.6m ³ , モルタル吹付 工A=194.5m ² , 吸出防 止材A=8.8m ²	4,697,000	群馬県沼田市下沼田 町530-2 西山建設(株)	R05.05.25 一般競争入札		R05.05.26 ～ R05.09.22	
	01				4,851,000				R05.05.26 ～ R05.09.22	【契約日：R05.08.24】 本工事において、当初設計では既設吹 付け厚を8cmで計上しておりましたが、取 り壊したところ、設計以上の厚みを確認 したため、モルタル殻運搬・処分を増工 いたしたい。
利根南部簡易水道第2 取水場ポンプ井築造工 事	当初	沼田市 利根町砂 川 地内	水道	第2取水場ポンプ井築 造工事N=1式, エア ーチャンバー室築造工 事N=1式, 滅菌室築造工 事N=1式	23,639,000	群馬県沼田市利根町 多那2268 (有)佐藤建設工業	R05.06.14 一般競争入札		R05.06.16 ～ R05.12.15	
	01				27,412,000				R05.06.16 ～ R05.12.15	【契約日：R05.07.13】 本工事は、ポンプ場の築造工事を行う ものであるが、これに付随する送水管布 設工事を変更追加することにより、工事 の進捗を促進し、早期に利根南部におけ る給水の安定化を図りたい。また、工事 用道路として使用する路盤が雨水等によ り浸食されており、施工上支障を来すこ とから、砂利舗装工を追加施工としたい 。さらに、現地測量に伴い、支障木の径 及び本数が明らかになったことから、伐 採工とその運搬・処分費を追加としたい 。
	02				27,742,000				R05.06.16 ～ R05.12.15	【契約日：R05.12.01】 本工事は、ポンプ場の築造を行うもの であり、これに付随する送水管布設工事 を、第1回変更により追加実施している 。この送水管布設の一部に関し、施工前 に再度現地精査・測量を行ったところ、 実施設計時点から期間が経過していたこ とから、降雨や害獣の侵入等の影響によ り地山形状に変状があることが判明した 。このため、配管に変更の必要が生じ、 曲管の増加等に伴い、増額変更して施工 いたしたい。(令和5年9月13日協議承諾 事項)

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
大原団地外壁等改修工事	当初	沼田市 利根町大原 地内	建築	鉄骨造地上2階、延べ床面積1287.64㎡、屋根全面塗装、外壁改修、軒天一部改修、ペランダ改修、照明一部撤去新設、給湯器撤去新設	44,880,000	群馬県沼田市利根町老神617 金子建設（株）	R05.06.14 一般競争入札		R05.06.20 ～ R05.10.31	
	01				46,244,000				R05.06.20 ～ R05.10.31	【契約日：R05.10.25】 外部足場設置後、既存外壁や建具の劣化状況について精査した結果、結露等によるサイディングの腐食や建具の著しい劣化が確認されたこと等により、別紙のとおり設計図書の変更をするものとした。
高沢隧道トンネル補修工事	当初	沼田市 利根町日向南郷 地内	とび	トンネル補修工、吹付法面とりこわし工A=11.7m ² V=0.5m ³ 、繊維モルタル吹付工A=11.7m ² t=0.07m	3,014,000	群馬県沼田市利根町追貝917-1 中村土建（株）	R05.07.10 一般競争入札		R05.07.11 ～ R05.09.29	
	01				2,585,000				R05.07.11 ～ R05.09.29	【契約日：R05.09.20】 本工事において、当初設計では片側交互通行で施行する予定であったが工事発注後、高所作業車を使用し全面通行止めにて施行したいと受注業者から協議があり、安全性等考慮した結果、全面通行止めにて施行いたしたい。 これに伴い交通誘導警備員を減員いたしたい。
市道国立病院市坂線道路補修工事	当初	沼田市 東原新町 地内	ほ装	工事延長L=102.0m、表層工(再生密粒AS13)t=0.05 A=867.6m ² 、基層工(再生粗粒AS20)t=0.05 A=867.6m ² 、路上路盤再生工(セメント・アスファルト乳剤安定処理)t=0.17 A=867.6m ² 、区画線工1式	15,950,000	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株)オーケンコーポレーション	R05.07.10 一般競争入札		R05.07.11 ～ R05.10.31	
	01				18,183,000				R05.07.11 ～ R05.10.31	【契約日：R05.10.06】 本工事発注後起工測量を実施したところ、既設舗装の損傷が進行しており、再度現地精査を行った結果、工事延長を18.0m増工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道高平・平出線道路補修工事	当初	沼田市 白沢町平出 地内	土木	工事延長L=30.0m, コンクリート沿打工L=30.0m, SL=1.65~2.1m, A=60.4m ²	3,069,000	群馬県沼田市利根町大原甲1145 (有)丸星建設	R05.07.10 一般競争入札		R05.07.12 ~ R05.10.31	
	01				3,575,000				R05.07.12 ~ R05.10.31	【契約日：R05.10.12】 コンクリート沿打工において、施工に際し起工測量を行った結果、法面が湾曲しており当初設計との差異が生じたため、コンクリート打設面積を増額変更したい。
沼田浄水場電気計装更新工事（コントロールセンタ・電器盤）	当初	沼田市 下久屋町 地内	電気	急速ろ過設備制御盤、沈殿池設備制御盤、発電機室吸排気ファン盤、電気室換気ファン盤、原水ポンプ盤、汚泥掻寄機盤、汚泥引抜用コンプレッサ盤等 各1面、急速撹拌機盤、ろ過池盤 各2面	70,708,000	群馬県沼田市柴町506-1 コーエイ（株）沼田営業所	R05.07.10 一般競争入札		R05.07.12 ~ R06.03.31	
	01				70,708,000				R05.07.12 ~ R06.07.31	【契約日：R06.03.31】 本工事は、老朽化が著しい沼田浄水場の電気計装設備（コントロールセンタ・電器盤）を更新するものです。 契約後、電気計装部品の発注を速やかに行いましたが、国内製電線類の需要増加とそれに伴うメーカー生産体制の逼迫により、納期が大幅に遅延し工期内の完成が困難となったため、7月31日（122日）まで延期したい。
沼田市道路標示整備第1期工事	当初	沼田市 町田町 外地内	塗装	工事延長L=7378.9m, 区画線工（W=0.15~0.45）L=7378.9m	7,234,502	群馬県高崎市中里見町497-1 (株)三山	R05.07.24 一般競争入札		R05.07.28 ~ R05.10.31	
	01				8,195,000				R05.07.28 ~ R05.10.31	【契約日：R05.10.20】 本工事発注後、通学路点検が実施され各地区・学校からの区画線設置追加要望があり精査したところ、緊急で対応しなければならない箇所が確認されたので、関係機関と協議した結果、増工にて対応したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田浄水場No.1中区送水ポンプ更新工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	No.1中区送水ポンプ φ150×22kw 1.0基、 接続配管SUSφ150(JIS 10K)、7ト弁、仕切弁、 逆止弁、圧力計 1 式	11,000,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業（株）	R05.07.10 随意契約	本工事は、中区高架水槽に送水する中区No.1送水ポンプについて、老朽化により頻繁に不具合をきたしているため、緊急にて交換する工事です。契約については、地方公営企業法施行令第21条の14条第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付することができない工事）により、水道施設に精通し経験のある下記業者より見積書を徴し、随意契約いたしたい。	R05.07.14 ～ R06.03.31	
舟木橋橋梁補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	土木	橋梁補修工事 橋長L=15.1m、全幅員W=5.04m、 塗装塗替工A=271.3m ² 、 橋面防水工A=57.4m ² 、 床版補修工A=75.9m ² 、 V=8.6m ³ 、地覆補修工L=30.1m、 防護柵工L=31.0m、 伸縮装置取替工A=8.0m、 仮設道路一式	52,745,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設（株）	R05.07.24 一般競争入札		R05.07.28 ～ R06.03.22	
	01				52,470,000				R05.07.28 ～ R06.03.22	【契約日：R06.02.20】 本工事は漁協との工程調整により、塗装工については冬期の施工を予定していたが、今冬の暖冬の影響を受け、想定より順調に工程が進捗したことにより、安全対策費等にかかる費用を削減できたため、減工といたしたい。
市道久屋中央線道路補修工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	土木	工事延長L=65.4m、 道路側溝工（300-300）L=58.6m、 横断側溝工（300-300）L=6.0m、 2号集水樋工（500-500） N=1.0基、 表層工（再生密粒度AS13） t=0.05 A=408.4m ²	4,824,171	群馬県沼田市上久屋町1210 （株）トーリン	R05.07.24 一般競争入札		R05.07.27 ～ R05.11.30	
	01				4,785,000				R05.07.27 ～ R05.11.30	【契約日：R05.11.20】 本工事の終点部付近において、隣接する事業所出入口に支障が無いよう側溝布設延長を調整いたしたい。 また、他工事で不用になった道路用側溝が同一品だったため、本工事内で使用し工事費の削減を図りたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
県単林道舗装事業 林道赤坂線舗装工事	当初	沼田市 上川田町 地内	ほ装	工事延長L=529.0m, ア スファルト舗装工(t=4 cm)A=1307.0m ² , コン クリート舗装工(t=15c m)A=300.0m ² , 付帯工1 式	9,911,000	群馬県沼田市中発知 町1035 (株)沼田樹園	R05.08.08 一般競争入札		R05.08.10 ～ R05.12.08	
	01				11,297,000				R05.08.10 ～ R05.12.08	【契約日：R05.11.06】 本工事発注後、林道赤坂線沿いに流れ る穴沢（河川）において、集中豪雨の影 響で洪水が発生し、林道の護岸の一部が 大きく浸食されました。穴沢は平常時 では水量が少なく安定していますが、急 流で川底が浅いため豪雨時には度々洪水 が発生している状況にあります。よって本 工事に合わせて護岸の浸食された脆弱部 （2箇所）についてコンクリート擁壁工 を増工し、洪水による被害の発生を未然 に防止し、林道の適切な維持管理を行 いたい。
水道工事箇所路面復旧 工事	当初	沼田市 桜町 外 地内	ほ装	工事箇所N=17箇所, 表 層工t=5cm A=254.1m ² , 基層工t=5cm A=87. 6m ² , 安定処理工t=10c m A=25.2m ² , 区画線 工1式	4,466,000	群馬県沼田市白沢町 高平1292 (有)吉澤建材興業	R05.07.12 一般競争入札		R05.07.13 ～ R05.09.29	
	01				5,137,000				R05.07.13 ～ R05.09.29	【契約日：R05.09.14】 当初予定していた復旧箇所において、 近隣住民より車の通過時の騒音や振動な どのため復旧面積を増やして欲しい旨の 要望があり、一部復旧範囲を広げ舗装工 を増工して対応したい。
公共下水道管渠埋設工 事（沼田第2工区）	当初	沼田市 恩田町 地内	土木	工事延長L=155.0m, 管布設工(VUφ200)151 .7m, マンホール工(組立1号、小型塩ビ)5 箇所, 取付管(ます)工 13(9)箇所, 付帯工1式	14,142,843	群馬県沼田市高橋場 町4944 (株)春原ハウジン グ	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.12 ～ R06.01.12	

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				15,257,000				R05.09.12 ～ R06.02.16	【契約日：R05.12.25】 本工事において現地を掘削したところ、一部区間において地山がゆるく、掘削による既設Co舗装への影響が拡大したため、その影響部について道路管理者と協議を行い、影響部の仮復旧工について増工したい。 また、補償対象工事である水道管布設替工事（硯田簡易水道組合実施）の受注業者が緊急漏水対応により時間を要し完成が延期となるため、本工事の完成期日を令和6年2月16日まで（35日間）延期したい。
	02				16,984,000				R05.09.12 ～ R06.02.16	【契約日：R06.02.05】 公共樹設置にあたり宅地内において現段階で樹設置が困難な箇所があり、地権者と再協議した結果ます工を一部管止めに変更したい。 また、下水道管理設に際しAS舗装部を掘削したところ、土質が悪く掘削断面が当初想定よりも大きくなり影響範囲が拡大するため、影響部の土工及び仮舗装工を増工し対応したい。
	03				16,918,000				R05.09.12 ～ R06.02.16	【契約日：R06.02.13】 公共樹設置において地権者と再協議の結果、樹設置工を一部管止めに変更したい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第1工区）	当初	沼田市 戸鹿野町 地内	土木	工事延長L=238.0m, 管布設工(VUφ200)232.9m, マンホール工(組立1号、小型塩ビ)8箇所, 取付管(ます)工29(5)箇所, 付帯工1式	19,340,640	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R05.08.08 一般競争入札		R05.08.09 ～ R06.01.12	
	01				22,352,000				R05.08.09 ～ R06.03.19	【契約日：R05.12.14】 本工事において、現地掘削をしたところ、As舗装の下にCo舗装が出てきたため道路管理者と協議を行った結果、既設舗装構成(As+Co)にあわせて本復旧とすることを指示されたことから、当初の仮復旧を省略しCo舗装工を増工したい。 これにより翌年度の本復旧が不要となり経費の削減となる。 併せて、厳冬期でのCo舗装工の施工を避けるため、舗装工施工時期を調整する必要があることから、工期を令和6年3月19日まで（67日間）延期したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				23,837,000				R05.08.09 ～ R06.03.19	【契約日：R06.03.08】 Co舗装交差点部の復旧について道路管理者と協議を行った結果、本工事にて仮復旧を省略しAs舗装にて本復旧を行うことが決定したことから、As舗装工を増工したい。
沼田市利根町（仮称）平川小水力発電所光ケーブル新設工事	当初	沼田市利根町平川地内	電気	光ケーブル新設工事 発電所建屋までの光ケーブル新設工事	11,330,000	群馬県高崎市高松町3 東日本電信電話（株）群馬支店	R05.07.05 随意契約	本工事は、（仮称）平川小水力発電所建設工事に付随する光ケーブル新設工事です。通信事業者が保有する既設設備から発電所建設予定地まで光ケーブルの敷設を行うものであり、専門的なノウハウを有する下記者より見積書を徴し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号の規定に基づき、随意契約することといたしたい。	R05.07.10 ～ R06.01.31	
	01				13,860,000				R05.07.10 ～ R06.07.31	【契約日：R06.01.27】 本工事において、発電所建屋内のキュービクル等の電気設備位置の変更により、光ケーブルの延長及び視線数量が増え、またそれに伴う樹木の伐採等が必要となったため増工し対応したい。 また、光ケーブルを架設する東京電力パワーグリッド株式会社との共架許可に予想以上の時間を要していることから、工期を7月31日（182日間）まで延期したい。
県単林道舗装事業 林道高王山線舗装工事	当初	沼田市 佐山町 外地内	ほ装	工事延長L=1240.0m, アスファルト舗装工(t=4cm) A=4937.6m ² , 横断側溝設置工L=48.0m	22,000,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建（株）	R05.08.08 一般競争入札		R05.08.15 ～ R05.12.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				24,431,000				R05.08.15 ～ R05.12.15	【契約日：R05.11.15】 本工事発注後、8月19日の集中豪雨等の影響で工事区間の終点部より先において、道路洗掘および路面の土砂流出が発生しました。当路線は縦断勾配が急あり、路面排水を処理するための道路側溝等が整備されていない状況にあります。よって本工事において、道路が洗掘され通行に支障をきたしている区間の延長130mの舗装工を増工いたしたい。また合わせて路面排水を処理するための横断側溝を2箇所設置し、適切な林道の維持管理および利用者の安全を確保いたしたい。
市道平原線道路構造物補修工事	当初	沼田市 利根町平川 地内	とび	工事延長L=50.0m, モルタル吹付工(t=0.10) A=290.4m ² , アンカー工L=236.8m N=23本, 受圧板工N=23.0基, 水平排水孔工φ90 12.0箇所	48,620,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R05.08.08 一般競争入札		R05.08.09 ～ R06.03.22	
	01				48,411,000				R05.08.09 ～ R06.03.22	【契約日：R06.01.09】 本工事内のモルタル吹付工において、吹付のための準備清掃を開始したところ、想定以上に既設擁壁が堆積土に被覆していたため、吹付面積の増工をいたしたい。また、仮設足場工について、上段部の受圧板緊張時の足場を再設置することにより、仮設面積全体を軽減することができたため減額変更をいたしたい。
市道下田線道路補修工事	当初	沼田市 宇楚井町 地内	土木	工事延長 L=11.0m, ブロック積工(SL=2.97~3.62) A=36.2m ² , コンクリート舗装工(18-8-25高炉) A=12.7m ²	3,113,000	群馬県沼田市碓田町482-4 (有)ウメジマ工業	R05.07.10 随意契約	本工事は、第5回一般競争入札に付したところ、入札不調となりましたため、地方自治法施工令第167条の2第1項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき)により随意契約を行うものです。 つきましては、本工事箇所と近隣かつ工事実績のある下記業者より見積を徴し、執行いたしたい。	R05.07.10 ～ R05.09.29	
	01				3,113,000				R05.07.10 ～ R05.09.29	【契約日：R05.09.15】 本工事において、起工測量を行った結果、法面長及びコンクリート舗装幅に変更が生じたため、増工いたしたい。また、舗装版とりこわしを行ったところ、舗装厚が想定よりも薄かったため、Co殻運搬・処分工を変更にて減工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
小規模農村整備事業 上発知南部地区野生動物侵入防止柵設置工事	当初	沼田市 上発知町 地内	とび	工事延長L=500.0m, ワイヤメッシュ柵設置工(H=2.0m)L=489.5m, 門扉設置工(W=1.5m)3基, 門扉設置工(W=3.0m)2基	6,679,200	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.08 ～ R05.12.08	
	01				6,930,000				R05.09.08 ～ R05.12.08	【契約日：R05.11.13】 本工事発注後、地元推進協議会および関係地権者と再度現地立ち合いを行った結果、望郷ライン沿いの畑について、将来的に農業用資材置き場としての利用を計画しているため侵入防止柵の設置を取りやめたい意向があるなど、各地権者で土地利用について当初から変更が生じたため、侵入防止柵の延長32.0mを減工、門扉については山林等の維持管理を適切に行うため4箇所増工し、あわせて増額変更いたしたい。
小規模農村整備事業 平出地区農道整備工事	当初	沼田市 白沢町平出 地内	ほ装	工事延長L=346.0m, W=3.0～6.5m, 不陸整正工(t=3cm)A=1158.5m ² , 舗装打換え工(t=4cm)A=1158.5m ²	5,720,000	群馬県沼田市上沼須町107-2 小坂建設(株)	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.08 ～ R05.12.08	
	01				6,259,000				R05.09.08 ～ R05.12.08	【契約日：R05.11.06】 本工事において既設舗装版を撤去したところ、当初想定していた舗装厚(t=4cm)ではなく、過去に舗装オーバーレイを行っていたことが判明したため(2層・t=8cm)、アスファルト廃材運搬費および処分費を増工いたしたい。また現況は雨水排水処理が可能な縦断勾配が確保されておらず、水溜まりによる舗装の劣化を招いていることから、碎石投入工を増工し適切な道路の縦断勾配を確保いたしたい。
(仮称)利根地区コミュニティセンター新築工事(建築工事)	当初	沼田市 利根町追貝 地内	建築	木造地上1階建て、延べ床面積628.15m ² , 建築工事及び外構工事一式	287,650,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R05.08.08 一般競争入札		R05.09.20 ～ R06.05.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
小規模農村整備事業 入沢地区農道整備工事	当初	沼田市 下川田町 地内	ほ装	工事延長L=360.0m W=4.7～6.0m, オーバー レイ工(t=4cm)A=169 0.2m ² , 不陸整正工(t= 5cm)A=103.1m ² , 舗装 打換え工(t=4cm)A=103 .1m ² , 区画線工(白15c m)L=713.4m	6,784,470	群馬県沼田市下沼田 町530-2 西山建設(株)	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.08 ～ R06.01.31	
	01				7,084,000				R05.09.08 ～ R06.01.31	【契約日：R05.10.23】 本工事について着工後、区長及び近隣 住民より、当初設計のオーバーレイ終点 擦り付け位置では、住宅に近く段差の振 動や騒音が懸念があるので離してほしい との要望が出たため、工事延長を20m増工 し、L=380.0mにいたしたい。 あわせて、隣接地権者と協議を行った 結果、路肩の擦り付けを行いたいため、 オーバーレイ工を91.1m ² 増工し、A=1781. 3m ² にいたしたい。
小規模農村整備事業 午房ヶ原地区農道整備 工事	当初	沼田市 利根町輪 組 地内	ほ装	工事延長L=260.0m W= 4.0m, 不陸整正工(t=3 cm)A=1040.0m ² , 舗装 打換え工(t=4cm)A=104 0.0m ²	4,917,000	群馬県沼田市横塚町 929-1 佐野建設(株)	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.12 ～ R05.12.08	
	01				5,005,000				R05.09.12 ～ R05.12.08	【契約日：R05.11.20】 本工事について着工後、起点側の既設 舗装のクラックに雨水が侵入し路面が荒 れ、平坦が損なわれた状態となっており 、道路通行の安全性を確保するため、舗 装面積を18.1m ² 増工し対応いたしたい。
公共下水道舗装復旧工 事（沼田第1工区）	当初	沼田市 栄町 地 内	ほ装	工事延長L=437.9m, W= 3.75～5.50m, 表層工(再生密粒As13)t=5cm, A=1998.7m ² , 付帯工1 式	13,530,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株)沼建	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.08 ～ R05.11.10	
	01				13,750,000				R05.09.08 ～ R05.11.10	【契約日：R05.11.01】 工事発注後、一部の交差点施工箇所 において近隣より大型車通行に伴う片側通 行止め施工の申し出があり受注者と協議 の結果、安全面を考慮し交通誘導警備員 を2名設置いたしたい。また、不陸整正工 において既設路盤状況が悪く補足材が不 足する状況であるため、補足材料を増工 いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道西中北通り線道路補修工事	当初	沼田市 薄根町 地内	とび	工事延長 L=46.80m 道路側溝布設工 (300×700) L=26.80m 道路側溝布設工 (300×600) L=10.00m 道路側溝布設工 (300×500) L=10.00m AS舗装工(再生密粒度AS13)t=0.05 A=14.00m ²	3,410,000	群馬県沼田市薄根町3610-2 (株)村山建設	R05.08.07 随意契約	本工事は、第7回一般競争入札に付したところ、入札不調となりましたため、地方自治法施工令第167条の2第1項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき)により随意契約を行うものです。 つきましては、本工事箇所と隣かつ工事実績のある下記業者より見積を徴し、執行いたしたい。	R05.08.07 ～ R05.11.30	
	01				3,399,000				R05.08.07 ～ R05.11.30	【契約日：R05.11.20】 本工事において、掘削を開始したところ、起点の隅切り部でフェンス基礎が想定以上に市道敷に張出していたため、側溝布設位置の変更及び、延長を減工し対応いたしたい。
(仮称)利根地区コミュニティセンター新築工事(電気設備工事)	当初	沼田市 利根町追貝 地内	電気	木造地上1階建て、延べ床面積628.15㎡、電気設備工事一式	75,636,000	群馬県沼田市白沢町高平47 (株)ミヤマエンジニアリング	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.22 ～ R06.05.31	
(仮称)利根地区コミュニティセンター新築工事(機械設備工事)	当初	沼田市 利根町追貝 地内	管	木造地上1階建て、延べ床面積628.15㎡、機械設備工事一式	43,890,000	群馬県沼田市利根町老神551 吉本工業(株)	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.22 ～ R06.05.31	
白沢簡易水道高平地区送水管布設替工事	当初	沼田市 白沢町高平 地内	水道	工事延長L=170.9m、送水管布設替工DCIP(GX)φ200 L=163.2m、排泥管布設工SGP-VB80A L=2.5m、仕切弁設置工φ200 N=1、φ75 N=1	11,825,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R05.09.07 一般競争入札		R05.09.08 ～ R06.01.31	
	01				12,078,000				R05.09.08 ～ R06.01.31	【契約日：R06.01.17】 本工事着手にあたり、掘削を行ったところ既設管接続部の位置が、当初想定していた位置よりも深くかつ位置が異なっていたため、管布設延長を一部延長し対応したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道駅前通り線(滝坂)消雪施設揚水井補修工事	当初	沼田市 下之町地内	管	消雪施設揚水井補修 1箇所 揚水井戸カメラ調査 1式 揚水井戸洗浄 1式 報告書作成 1式	14,300,000	群馬県沼田市栄町100-1 角屋工業(株)	R05.08.22 随意契約	本消雪施設は、散水式であり稼働より35年以上が経過しているため、施設内にある揚水井の集水性能が低下し、消雪に必要な揚水量が得られず、一部区間の消雪機能に支障を来している状態である。このため本工事により井戸内部のカメラ調査と井戸洗浄による揚水井のメンテナンスを実施し、機能回復を図りたい。 なお、本施設は特殊施設であるため、稼働期間中は管理業者により維持管理業務委託を行っているが、管理業者以外が工事を行う場合は、現状の施設内容の把握や、来年度の全面稼働に向けて緊急性を要するものである。このため、本工事の特殊性及び現状施設内容を把握していることを考慮した結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号及び第6号、沼田市契約規則第23条第1項第2号により、本施設の管理業者である下記業者より見積を徴し随意契約により執行いたしたい。	R05.08.22 ～ R05.11.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道額田通り線外1路線配水管布設替工事	当初	沼田市 戸鹿野町 地内	水道	工事延長 L=256.3m 配水管布設工(HPPE φ75) L=255.8m, 排泥管布設工(HPPE φ50) L=3.4m, 仕切弁設置工(φ75) 5基, 仕切弁設置工(φ50) 1基, 不断水分岐工(φ150×75) 1箇所, 不断水仕切弁設置工(φ75) 1基, 給水管接続工(φ20・φ50) 4箇所, 仮設給水工(φ20～φ50) 4箇所	12,980,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R05.08.28 随意契約	本工事は、公共下水道管渠埋設工事(沼田第1工区)において、既存配水管が下水道管理設に支障となるため、仮設給水工及び配水管布設替工事を行うものです。 契約にあたっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競走入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R05.08.28 ～ R06.01.12	
	01				13,090,000				R05.08.28 ～ R06.03.19	【契約日：R05.12.15】 本工事は、下水道係発注の公共下水道管渠埋設工事（沼田第1工区）に関連して配水管布設替工事を施工するものです。 。下水道工事の復旧工法及び工期において、道路管理者の指示で当初の復旧工法であるAS舗装ではなく、CO+AS舗装の復旧に変更となったことにより、厳冬期の施工を避けるために工期の延期を実施したため、下水道工事と一体に施工している本工事の復旧工法及び工期の延期をした
	02				13,046,000				R05.08.28 ～ R06.03.19	【契約日：R06.03.11】 本工事は、下水道係発注の公共下水道管渠埋設工事（沼田第1工区）に関連して配水管布設替工事を施工するものです。 。CO舗装交差点部の復旧工において、道路管理者との協議の結果、仮復旧を省略しAS舗装にて本復旧を施工することに決定した。このことにより、復旧工の数量及び積算について下水道係と協議した結果、復旧工を下水道係で計上することに決定したため、現契約で計上しているCO交差点部の復旧工を減工したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
公共下水道マンホール蓋交換工事	当初	沼田市 高橋場町 外地内	土木	マンホール蓋交換(円形カッター工法)36箇所, マンホール蓋交換(T-25)17箇所, マンホール蓋交換(T-14)19箇所	19,855,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R05.10.16 一般競争入札		R05.10.18 ～ R06.01.31	
	01				22,737,000				R05.10.18 ～ R06.01.31	【契約日：R06.01.15】 現場着手に際し起工測量を実施したところ、一部マンホール周辺（36箇所中10箇所）の影響部を考慮し、舗装版切断及び復旧範囲についてφ1000からφ1300に変更いたしたい。
テラス沼田スプリンクラー改修工事	当初	沼田市 下之町 地内	管	テラス沼田1階スプリンクラー凍結防止対策, ヒーター設置1322m及び設置に伴う電源増設, ヒーター設置に伴う防鳥ネット及び天井ルーバーの撤去復旧	20,900,000	群馬県沼田市上原町1687 反町工業(株)	R05.10.16 一般競争入札		R05.10.17 ～ R06.01.18	
	01				20,900,000				R05.10.17 ～ R06.03.20	【契約日：R06.01.12】 別紙のとおり完成期日延期申請書の提出がありましたので、工期を3月20日まで延期いたしたい。
	02				21,824,000				R05.10.17 ～ R06.03.20	【契約日：R06.03.13】 別紙のとおり
市道下田鎌倉線道路補修工事	当初	沼田市 横塚町 地内	ほ装	工事延長L=145.0m, 土工1式, 下層路盤工(再生砕石RC40-0)t=0.13 A=362.5m ² , 上層路盤工(粒度調整砕石M30-0)t=0.07 A=362.5m ² , 表層工(再生密粒度As13)t=0.05 A=362.5m ²	4,125,000	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設(有)	R05.10.16 一般競争入札		R05.10.19 ～ R06.01.31	
	01				4,279,000				R05.10.19 ～ R06.01.31	【契約日：R05.12.25】 本工事において、掘削を開始したところ既設雑排水管の点検孔を発見したため、表層工の計画高に合わせる嵩上工を実施し対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
小規模農村整備事業 田中地区農業用排水路整備工事	当初	沼田市 下川田町 地内	土木	工事延長L=77.7m, 用水路工(UA-300)L=59.7m, 用水路工(GPU2-300)L=18.0m, 分水工2箇所	3,597,000	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R05.11.06 一般競争入札		R05.11.07 ～ R06.03.08	
	01				3,597,000				R05.11.07 ～ R06.03.22	【契約日：R06.02.05】 本工事着手後、地元用水組合より耕作地への進入路が狭く農業用機械の搬入に苦慮しているため、用水路の布設位置を変更し、青線の範囲内で十分な幅員を確保して欲しいと要望がありました。施工にあたり現地で検討を行った結果、支障となる既設の石積の撤去および復旧の工種が増工となるが、大型機械での施工が可能となり工事費については相殺となるため、工期のみ14日間延期し令和6年3月22日といたしたい。 当初工期：令和6年 3月 8日 変更工期：令和6年 3月 22日
	02				4,136,000				R05.11.07 ～ R06.03.22	【契約日：R06.03.11】 本工事着手後、地元用水組合の要望により用水路の布設位置を変更し掘削を行ったところ、撤去する田圃の石積みには巨石が多く使われており、用水路布設後、石積の復旧に再利用することが困難な状況にあります。また床堀り作業において硬岩盤が連続してあるため、油圧ブレイカーで削岩し発生する破砕片についても埋戻し材として再利用ができないため、巨石と合わせて場外搬出し増額変更いたしたい。 なお用水路の布設位置の変更に伴い直線的な施工が可能となり、屈曲部が当初よりも少なくなったため、施工延長については2.3m短縮いたしたい。
公共下水道舗装復旧工事（沼田第2工区）	当初	沼田市 硯田町 地内	舗装	工事延長L=113.3m, W=2.30～4.20m, 表層工(再生密粒As13)t=5cm A=247.0m ² , 表層工(再生密粒As13)t=4cm A=94.1m ² , 付帯工1式	3,102,000	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設（有）	R05.10.16 一般競争入札		R05.10.19 ～ R05.12.08	
	01				2,926,000				R05.10.19 ～ R05.12.08	【契約日：R05.11.27】 本工事においてコンクリート舗装を掘削した結果、既設舗装厚が当初想定よりも薄かったため、廢材運搬工および処理工について一部減工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道宮久保西線道路補修工事	当初	沼田市 奈良町 地内	ほ装	工事延長L=120.0m, W=1.8m~3.5m, 表層工t=0.05m A=249.0m ² , 上層路盤工t=0.07m A=249.0m ² , 下層路盤工t=0.20m A=249.0m ² , 既設舗装版とりこわし工A=24.9m ²	2,772,000	群馬県沼田市上川田町2529-2 成和工業(株)	R05.11.06 一般競争入札		R05.11.08 ~ R06.03.22	
	01				2,607,000				R05.11.08 ~ R06.03.22	【契約日：R06.03.13】 本工事において、既設コンクリート舗装厚を10cmで想定していたが、取り壊したところ、当初想定以下の厚みだったため、既設舗装版とりこわし工を減工として対応いたしたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第5工区）	当初	沼田市 戸鹿野町 地内	土木	工事延長L=141.1m, 管布設工(VUφ200)138.4m, マンホール工(組立1号、小型塩ビ)6箇所, 取付管(ます)工14(14)箇所, 付帯工1式	7,467,900	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R05.11.06 一般競争入札		R05.11.07 ~ R06.01.31	
	01				7,282,000				R05.11.07 ~ R06.02.29	【契約日：R06.01.15】 本工事発注後現地掘削を行ったところ、既設給水管の埋設位置が想定と違い下水道掘削位置にあり設計位置での施工が困難であることから、下水道本管を西側にシフトし給水管を回避したい。それに伴い、取付管延長が減少するため減工いたしたい。 また、同時施工である道路改良工事の遅れにより下水道工事も延期されるため、道路改良工事に合わせて完成期日を令和6年2月29日まで（29日間）延期いたしたい。
沼田市道路標示整備第2期工事	当初	沼田市 町田町 外地内	塗装	工事延長L=3689.6m, 区画線工(W=0.15~0.45)L=3689.6m	3,515,490	群馬県沼田市材木町2 (有)高橋塗装工業所	R05.11.06 一般競争入札		R05.11.08 ~ R06.03.20	
	01				3,982,000				R05.11.08 ~ R06.03.22	【契約日：R06.03.13】 本工事発注後、各地区から区画線配置追加要望があり、精査したところ緊急で対応しなければならぬ箇所が確認できたため、関係機関と協議した結果、追加箇所を本工事にて対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道横子旭大竹線外1 路線道路補修工事	当初	沼田市 下川田町 外地内	土木	工事延長L=25.8m, 道 路側溝工(300×400)L= 10.0m, 集水桝設置工(500×500)N=1.0基, 重 力式擁壁工(18-8-40高 炉)V=13.0m ³ , コンク リート舗装工(18-8-25 高炉)A=27.0m ²	3,773,000	群馬県沼田市岡谷町 433 牧野建設(株)	R05.11.06 一般競争入札		R05.11.07 ～ R06.03.22	
	01				4,114,000				R05.11.07 ～ R06.03.22	【契約日：R06.03.13】 本工事の市道上川田今井線において、 起工測量を行った結果、取付部の舗装の 損傷が激しく本線に影響を及ぼす可能性 があるため、補修を行いたい。
市営住宅解体工事	当初	沼田市 西原新町 外地内	解体	市営住宅解体(木造1階 建て), 十二木団地1号 , 9号, 17号, 上原団 地25号, 26号, 十三割 団地3号, 27号	6,831,000	群馬県沼田市白沢町 高平1292 (有)吉澤建材興業	R05.11.06 一般競争入札		R05.11.07 ～ R06.02.29	
戸鹿野町地区配水管布 設替工事	当初	沼田市 戸鹿野町 地内	水道	工事延長 L=72.2m 配水管布設替工(HPP Eφ50) L=72.3m, 給 水管布設替工(PEPφ20) 1件, 仕切弁設置工 (φ50) N=1基, 不断 水簡易仕切弁設置工(φ50) N=1基	4,345,000	群馬県沼田市久屋原 町133-3 (有)ミヤタ総合設 備	R05.10.16 随意契約	本工事は、随意契 約により見積合わせ を実施したところ、 不調となりましたの で、再度随意契約を 行うものです。 契約については、 地方公営企業法施行 令第21条の14第1項第 8号の規定により、過 年度から水道工事の 実績がある下記三者 から見積を徴し早急 に対応したい。	R05.10.16 ～ R06.02.29	
	01				5,907,000				R05.10.16 ～ R06.02.29	【契約日：R06.02.14】 配水管布設替後の既存配水管から新規 配水管への切替作業において、新規配水 管に通水し本工事と隣接している家屋の 通水確認をしたところ、水が出ない家屋 が発見された。 水道法第15条(給水義務)により、水道 使用者へ水の供給を早急に実施する必要 があり、別工事として発注すると設計・ 積算・契約事務手続きに時間を要し早急 に対応することが不可能であるため、本 工事内に給水管布設替工として増工し、 水道使用者へ早急に水を供給したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道旭大竹線道路補修工事	当初	沼田市 下川田町 地内	土木	工事延長 L=17.0m ふとんかご設置工 (w=1.20 h=0.50) L=58.0m 法面工 1式 下層路盤工 (再生砕石 RC40-0) t=0.10 A=51.0m ² 上層路盤工 (粒度調整 砕石M30-0) t=0.10 A=51.0m ² 表層工 (再生密粒度As13) t=0.04 A=51.0m ² アスカープ設置工 (B型) L=45.0m	5,203,000	群馬県沼田市岡谷町433 牧野建設 (株)	R05.10.12 随意契約	本工事は、令和4年7月15日の集中豪雨により道路法面が崩落し復旧工事を発注したが、人手不足や施工時期の影響により不調となった工事である。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）により、下記業者から見積を徴し、随意契約によって執行いたしたい。	R05.10.12 ~ R06.03.22	
	01				5,555,000				R05.10.12 ~ R06.03.22	【契約日：R06.03.05】 本工事着手前に準備工として枝払いや草刈りを実施したところ、道路法面が崩落している箇所を発見したため増工し対応いたしたい。また、既設横断側溝のズレを発見したため路面排水が処理できるよう補修いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和5年4月1日～令和6年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
八万橋橋梁補修工事(その2)	当初	沼田市 大釜町地内	土木	橋梁補修工事 橋長L=16.4m 全幅員W=6.0m 舗装打替工 路面破碎 A=97.7m2 アスファルト 舗装・橋面防水 A=93.8m2 伸縮装置取替工 L=6.0m	10,725,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R05.11.10 随意契約	本工事は、八万橋橋梁補修工事を発注後、着工前点検を行ったところ伸縮装置と舗装の損傷が進行していたため追加で発注するものです。八万橋橋梁補修工事と同一工事区域内の工事で同一の工法を使用するため、合算積算での契約が可能となります。そのため地方自治法施工令第167条の2第1項第7号(時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。)により随意契約を行うものです。 つきましては、工事区域が同一でかつ実工事期間が重複し、連続して施工可能な工事を受注している下記業者より見積を徴し、執行いたしたい。	R05.11.10 ～ R06.03.20	
	01				12,188,000				R05.11.10 ～ R06.03.20	【契約日：R06.02.27】 八万橋橋梁補修工事に対応予定だった伸縮装置取替工を現場工事工程の関係により、本工事にて増工いたしたい。

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田浄水場共通排泥ポンプ更新・No. 1濃縮槽引抜ポンプ交換工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	共通排泥ポンプ φ50×1.5kw 1基、No.1濃縮槽引抜ポンプ φ50×1.5kw 1基(既設品移設)、接続配管SUSφ50、仕切弁、逆止弁、圧力計1式	6,908,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業(株)	R05.11.08 随意契約	本工事は、汚泥濃縮槽に送水する排泥ポンプが老朽化により故障したため、緊急に交換が必要となったものです。 契約については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号(緊急で入札に付せない工事)に該当するとともに、本市浄水場施設の運転管理や修繕業務を請負い、施設の経過や設備等を熟知し、かつ実績のある業者でなければ安全な施工が出来ない性質のものであることから、それらを考慮し選定した2業者より見積りを徴し随意契約により執行したい。	R05.11.14 ~ R06.03.31	
東下原団地防火袖壁設置工事	当初	沼田市 栄町 地内	建築	防火袖壁設置一式	9,900,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建(株)	R05.12.05 一般競争入札		R05.12.11 ~ R06.03.22	
特環公共下水道管渠埋設工事(白沢第1工区)	当初	沼田市 白沢町高平 地内	土木	工事延長L=47.0m、管布設工(VUφ150)45.8m、マンホール工(小型塩ビ)3箇所、取付管(ます)工2(1)箇所、付帯工1式	3,230,766	群馬県沼田市岩本町550-1 沼田資源(株)	R05.12.05 一般競争入札		R05.12.08 ~ R06.02.29	
防護柵設置工事	当初	沼田市 利根町日影南郷 外地内	とび	工事延長L=187.5m、ガードレール撤去工L=73.0m、部材撤去工(レール)L=114.5m、ガードレール設置工(土中建込)L=53.0m、ガードレール設置工(Con建込)L=20.0m、部材設置工L=114.5m	4,156,900	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設(有)	R05.12.05 一般競争入札		R05.12.06 ~ R06.03.22	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				4,554,000				R05.12.06 ～ R06.03.22	【契約日：R06.02.27】 本工事発注後、事故や除雪によるガードレールの破損が確認され、精査したところ緊急で対応しなければならぬため増工にて対応いたしたい。
区画道路(8-7)新設工事	当初	沼田市 下之町 地内	土木	施工延長L=52.8m W=4m 落ち蓋式側溝 (300 ×300) L=52.8m, 集水 柵N=2基, AS舗装A=169.1㎡	8,250,000	群馬県沼田市西倉内 町734 阿部土建(株)	R05.12.20 随意契約	本工事は、沼田市 中心市街地土地区画 整理事業により、次 年度以降での施工を 予定していたが、既 設側溝の経年等によ る劣化、破損が著し く、車両や歩行者の 通行に際し、陥落す る危険性があること 、また、側溝壁の崩 れや底の割れが見ら れるため、雨水の排 水が機能せず、豪雨 時には宅内への雨水 への流出が懸念され ることから、施工予 定を前倒し、道路改 良を行い、改善を図 るものである。 上記の理由から、 地方自治法施行令第1 67条の2第1項第5号に より随意契約いたし たい。なお、見積書 については沼田市契 約規則第23条第1項に 基づき、近年、区画 道路工事の施工実績 がある下記3者より 徴取したい。	R05.12.20 ～ R06.03.29	
	01				9,581,000				R05.12.20 ～ R06.03.29	【契約日：R06.03.22】 沿線宅地との接道部で生じる段差を解 消するため、付帯工事を増工し対処した い。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道あけぼの通り支線配水管布設替工事	当初	沼田市 下之町 外地内	水道	工事延長 L=55.6m 配水管布設替工(HPP E φ75) L=56.3m, 排水管布設工(HPPE φ50) L=2.1m, 仕切弁設置工(φ75) N=2基, 仕切弁設置工(φ50) N=1基, 不断水簡易仕切弁設置工(φ75) N=1基, 給水管接続工(φ20・φ30) 3箇所, 仮設給水工(φ20・φ25) 2箇所	5,500,000	群馬県沼田市西倉内町734 阿部土建(株)	R05.12.28 随意契約	本工事は、都市計画課により発注となっている、区画道路(8-7)新設工事と同一区間内において、老朽化した配水管の布設替工事を行うものです。 契約に当たっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競走入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、上記工事の請負者である下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R05.12.28 ～ R06.03.29	
	01				5,104,000				R05.12.28 ～ R06.03.29	【契約日：R06.03.13】 本工事は都市計画課発注の区画道路(8-7)新設工事と関連して配水管布設替工事を実施するものです。 本工事は仮設給水において、当初は道路工事施工前に仮設管を埋設配管する予定であったが、道路改良工事の工程調整により、道路側溝を先行して施工することになったため、仮設管を道路側溝内部に配管する施工に変更したい。これに伴い、該当区間の土工費分を減工したい。