

令和2年度工事の契約内容に関する事項の公表について

沼田市が締結した公共工事（予定価格が250万円を超えないもの等を除く）の契約内容に関する事項を公表します。（令和2年12月31日現在）

令和3年1月4日

沼田市長 横山 公一

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 2年 4月 1日 ～ 令和 2年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
旧庁舎解体工事	沼田市 西倉内町 地内	解体	解体工事1式、本庁舎 RC造 地上3階 地下1階 延べ面積3579.47㎡、R 階附属建物A 鉄骨造66.24㎡、附属 建物B 鉄骨造9.93㎡、北庁舎 S造 地上3階1388.82㎡、ほ か附属外構施設解体撤 去	200,200,000  ( 187,121,000)	群馬県沼田市高橋場 町2013-5  (株)沼建	R02-06-11  一般競争入札		R02.06.19 ～ R03.01.07 R02.06.19 ～ R03.02.15	主な変更内容は、解体範囲と工法を見直したことにより、土留め設置が不要となり、工事費が減少するもの。そのほか建物基礎下に既存竣工図面と相違した基礎杭やラップルコンクリートが発見され解体撤去すること、解体工事の近隣への工事被害有無について調査を実施すること、設備配管のアスベスト撤去処理箇所が増となることなど、これらの設計図書の変更。また、発見された基礎下の構造物解体撤去には期間を要することから竣工期日を39日間延長し令和3年2月15日とするもの。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 2年 4月 1日 ~ 令和 2年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
白沢中学校太陽光発電設備等設置工事	沼田市白沢町高平地内	電気	太陽光発電設備 設備容量 21.096 kW 蓄電池設備 設備容量 16.8 kWh	22,165,000	群馬県沼田市上原町1756-381  (株) たけのうち電器	R02-07-08  随意契約	<p>本工事は、設計・施工一括発注方式の公募型プロポーザルにより請負業者を選定し、太陽光発電設備等の設置を行うものです。業者の選定にあたっては、白沢中学校太陽光発電設備等設置工事プロポーザル実施要領に基づき提出された設計、施工及び監理についての技術提案書を審査し、同種契約実績と専門的知識から企画提案内容や経済性において最も優れた提案を行った業者を優先交渉者とし、設計協議において決定した事項に基づいて請負契約を締結するものです。契約方法については、公募型プロポーザルによって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約にて執行することとした。</p> <p>なお、沼田市契約規則第24条第1項により設計書の作成を省略し、徴した見積書を審査した上、適正と認められる最低の見積額をもって本工事の予定価格といたしたい。（予定価格調書の作成省略）</p>	R02.07.08 ～ R02.12.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 2年 4月 1日 ～ 令和 2年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
白沢中学校太陽光発電設備等設置工事（その2）	沼田市白沢町高平地内	電気	屋内運動場照明LED化工事 一式	7,590,000	群馬県沼田市上原町1756-381  (株)たけのうち電器	R02-09-30  随意契約	本工事は、現在履行中の白沢中学校太陽光発電設備等設置工事に屋内運動場照明のLED化更新を追加することにより、更なる省エネルギー化を図るとともに、長寿命によるメンテナンスの省力化を目的として実施するものです。 工事の実施にあたり、工期及び経費の縮減と安全・円滑で効率的な施工の確保を図るため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により現に契約履行中の下記者から見積書を徴した上、随意契約することとした。	R02.10.05 ～ R02.12.15	
(仮称)平川小水力発電所建設工事	沼田市利根町平川地内	電気	実施設計申請・届出等の資料作成 建設工事及び監理 操作・維持管理指導	833,800,000	群馬県沼田市薄根町3610番地2  村山・オーケン・協栄 特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社村山建設	R02-11-24  随意契約	別紙「(仮称)平川小水力発電所建設工事プロポーザル実施について(伺い)」のとおり 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による	R02.12.01 ～ R05.09.29	
農業競争力強化農地整備事業 追貝原地区 農道整備工事	沼田市 利根町追貝地内	土木	工事延長L=285m、置換 工A=970m <sup>2</sup> 、上層路盤 工A=1386m <sup>2</sup> 、表層工A=1375m <sup>2</sup> 、補強土壁工(壁面材設置)L=147m	20,977,000	群馬県沼田市利根町平川213  井上総建(有)	R02-07-28  一般競争入札		R02.07.29 ～ R03.02.18	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和2年4月1日～令和2年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
林道青木輪久原線 落石防護網設置工事	沼田市 利根町輪組地内	とび	工事延長L=15m, 落石防護柵撤去・設置工L=6m, 落石防護網撤去・設置工A=150m <sup>2</sup>	3,300,000 (3,850,000)	群馬県沼田市利根町多那2268 (有) 佐藤建設工業	R02-07-28 指名競争入札		R02.07.28 ～ R02.11.30 (R02.07.28 ～ R02.11.30)	工事着工後、現地精査の結果、落石防護柵の部材を変更する必要が生じたため、変更増額としたい。
林道三峰線 落石防護網設置工事	沼田市 宇楚井町地内	とび	施工延長L=27m, 落石防護網設置工A=300m <sup>2</sup>	6,490,000 (7,194,000)	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設(株)	R02-07-28 指名競争入札		R02.07.28 ～ R03.01.20 (R02.07.28 ～ R03.01.20)	起工測量の結果に伴い、落石防護網の増工が必要となった。また、通行の安全を確保するため転石除去を追加したい。以上のことから設計変更し増額としたい。
小規模農村整備事業 屋形原地区 農道整備工事	沼田市 屋形原町地内	ほ装	工事延長L=183m, 下層路盤工(t=14cm)A=807m <sup>2</sup> , 上層路盤工(t=7cm)A=771m <sup>2</sup> , 表層工(t=4cm)A=752m <sup>2</sup> , 横断工L=6m	5,500,000 (5,500,000)	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設(株)	R02-09-03 指名競争入札		R02.09.03 ～ R03.01.22 (R02.09.03 ～ R03.01.22)	起工測量結果に基づき、舗装面積の変更を要することから、設計変更したい。
小規模農村整備事業 多那地区 農道整備工事	沼田市 利根町多那地内	ほ装	施工延長L=270.5m, 下層路盤工(t=23cm)A=1057.8m <sup>2</sup> , 上層路盤工(t=7cm)A=1008.6m <sup>2</sup> , 表層工(t=4cm)A=984.0m <sup>2</sup> , 舗装打換工(t=4cm)A=98.0m <sup>2</sup>	7,029,000 (7,359,000)	群馬県沼田市利根町多那1399-22 (有) 山藤	R02-09-03 指名競争入札		R02.09.04 ～ R03.01.22 (R02.09.04 ～ R03.01.22)	No.6+19.9からNo.7+15.3の既設アスファルト舗装区間(15.4m)について、発注後に道路上に堆積した土砂を撤去し路面の調査を行ったところ、想定以上に損傷しており、対応を検討した結果、既設アスファルト舗装の打ち換えを実施したい。
小規模農村整備事業 堀廻地区 農道整備工事	沼田市 堀廻町地内	ほ装	施工延長L=105.0m, 上層路盤工(粒調碎石30-0 t=15cm)A=188.6m <sup>2</sup> , 表層工(Co 18N-25D t=12cm)A=188.6m <sup>2</sup> , 道路側溝工(UA-30-25)L=40.0m	3,674,000 (3,839,000)	群馬県沼田市下川田町484-2 (有) 建徳	R02-09-03 指名競争入札		R02.09.03 ～ R03.01.29 (R02.09.03 ～ R03.01.29)	工事発注後、地元より水田からの排水や溢水を取り込むため側溝を延長して欲しいとの要望があり、現地調査の結果、8m増工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 2年 4月 1日 ～ 令和 2年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
小規模農村整備事業 戸神地区 水路整備工事	沼田市 戸神町 地内	土木	工事延長L=190m, 水路工(300×300mm)L=190m	4,928,000	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設(有)	R02-10-15 指名競争入札		R02.10.20 ～ R03.03.15	
小規模農村整備事業 石墨地区 水路整備工事	沼田市 石墨町 地内	土木	工事延長L=17.5m, U字溝設置工(JIS-U-45)L=6.0m, ポリエチレン製角形U字溝(KU-500)L=10.9m, 取付水槽(J800)2基, 水路橋桁製作据付1基	5,038,000	群馬県沼田市町田町1276-1 鈴木建設	R02-11-06 指名競争入札		R02.11.06 ～ R03.03.26	
老神消雪施設水源ポンプ交換工事	沼田市 利根町老神地内	さく	水源ポンプ交換工 ・ポンプ交換(φ80)1基 ・井戸浚渫 1式 ・揚水試験 1式 ・水質試験 1式	12,210,000	群馬県沼田市利根町老神551 吉本工業(株)	R02-06-05 随意契約	本工事は、市道フロ地湯ノ上線および大原老神線に設置されている消雪施設(平成12年度供用開始)において、経年劣化により施設の稼働に支障を来している水源ポンプの交換を行うものです。 実施に当たっては、当施設を維持・管理・稼働させ関連施設との調整が必要であり、施工上の経験・知識を特に必要とする工事であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(性質又は目的が競争入札に適さないとき。)により、近隣で消雪施設の維持管理業務を請け負っている下記業者から見積を徴し、随意契約のうえ執行いたしたい。	R02.06.05 ～ R02.11.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和2年4月1日～令和2年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
沼田市道路標示整備第1期工事	沼田市内	塗装	工事延長 L=9345.1m, 区画線工(W=0.15~0.45)L=9310m, 区画線工(文字・記号)L=35.1m	6,919,000 (8,129,000)	群馬県高崎市正観寺町972-1 富士技工(株)	R02-07-10 一般競争入札		R02.07.14 ~ R02.09.30 (R02.07.14 ~ R02.09.30)	本工事発注後、各地区からの区画線設置追加要望があり、関係機関と協議した結果、本工事にて対応したい。 また、工事中は信号機で交通規制を行う予定であったが、車両の通行量や施工中の安全性を考慮し協議した結果、誘導員を配置し交通規制を行いたい。
市道駅前通り線消雪施設補修工事	沼田市 清水町 地内	土木	消雪施設補修工 ・散水ノズル交換 3スパン ・配管清掃 3スパン ・交通管理工式 1	5,390,000	群馬県沼田市栄町59-4 角屋工業(株)	R02-06-12 随意契約	本工事は、市道駅前通り線に設置されている消雪施設において、経年劣化により施設の稼働に支障を来している散水施設の補修を行うものです。 実施に当たっては、当施設を維持・管理・稼働させ関連施設との調整が必要であり、施工上の経験・知識を特に必要とする工事であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(性質又は目的が競争入札に適さないとき。)により、消雪施設の維持管理業務を請け負っている下記業者から見積を徴し、随意契約のうえ執行いたしたい。	R02.06.12 ~ R02.11.30	
市道追貝大楊線道路補修工事	沼田市 利根町追貝地内	土木	工事延長L=74.2m, 道路側溝工(300×300~500)L=74.2m	5,995,000 (6,138,000)	群馬県沼田市利根町追貝545 昌恒興業(有)	R02-07-10 指名競争入札		R02.07.10 ~ R02.11.02 (R02.07.10 ~ R02.11.02)	側溝布設にあたり掘削を行ったところ、水道台帳に記載されていない水道管が発見され、側溝布設に支障が生じたため、仮設工として水道管の切り直し工を本工事内に増工したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和2年4月1日～令和2年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
防護柵設置工事	沼田市内	とび	工事延長L=220.0m, ガードレール設置工(土中建込)L=151.5m, ガードレール設置工(CO建込)L=68.0m, レール再利用設置(袖ビーム)L=0.5m	4,873,000 (5,599,000)	群馬県沼田市上沼須町107-2 小坂建設(株)	R02-07-10 一般競争入札		R02.07.13 ～ R02.12.10 (R02.07.13 ～ R02.12.10)	本工事発注後、職員によるパトロール等において、転落等の危険の恐れがあり緊急で対応しなければならない箇所が確認され協議・検討した結果本工事箇所に近いこともあり、また別件で新たに発注するより経済性や期間短縮となることから、本工事を増工し対応したい
市道上久屋中央南線道路補修工事	沼田市 久屋原町地内	ほ装	工事延長L=212.5m, W=4.5～5.5m, 表層工(t=5cm)A=1017.4m <sup>2</sup> , 上層路盤工(t=7cm)A=1017.4m <sup>2</sup> , 区画線工1式	7,304,000 (7,524,000)	群馬県沼田市白沢町高平1292 (有)吉澤建材興業	R02-09-03 指名競争入札		R02.09.04 ～ R03.01.15 (R02.09.04 ～ R03.01.15)	本工事は、当初、全面通行止めにて施工予定であり、交通誘導員は計上しておりませんでした。発注後、予定交通量より車輛通行が頻繁であり、また、本工事付近の果樹園より、片側交通規制により工事を行ってほしいとの強い要望があったため、交通誘導員を配置し交通車輛の安全でスムーズな通行を確保いたしました。これに伴い交通誘導員を増額いたしました。
市道病院線外1路線道路補修工事	沼田市 東倉内町地内	ほ装	工事延長L=146.15m, B=2.6m～7.9m, 表層工(t=5cm)A=542.9m <sup>2</sup> , 上層路盤工(t=7cm)A=542.9m <sup>2</sup> , 下層路盤工(t=30cm)A=542.9m <sup>2</sup> , 区画線工1式	6,908,000	群馬県沼田市上沼須町107-2 小坂建設(株)	R02-09-03 指名競争入札		R02.09.04 ～ R02.12.18	
市道屋敷滝平線道路補修工事	沼田市 下久屋町地内	ほ装	工事延長 L=109.6m W=2.55～3.55m, 表層工(t=5cm)A=296.1m <sup>2</sup> , 上層路盤工(t=7cm)A=296.1m <sup>2</sup> , 下層路盤工(t=30cm)A=296.1m <sup>2</sup> , 擁壁工(H=80cm)L=15.4m, 側溝工(300×300)L=6.0m	5,401,000 (5,720,000)	群馬県沼田市横塚町1088-1 (株)オーケンコーポレーション	R02-09-03 指名競争入札		R02.09.03 ～ R02.12.18 (R02.09.03 ～ R02.12.18)	発注後、既設側溝に新たな破損箇所が確認され再利用が不可能な状況であることから、側溝工を増工し対応いたします。



工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和2年4月1日～令和2年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
道路後退舗装工事	沼田市内	ほ装	舗装工21箇所A=350.9㎡, 表層工(t=4cm)A=350.9㎡, 上層路盤工(t=7cm)A=350.9㎡, 下層路盤工(t=13cm)A=350.9㎡	5,522,000 (6,314,000)	群馬県沼田市中発知町1035 (株)沼田樹園	R02-09-03 一般競争入札		R02.09.04 ～ R02.11.30 (R02.09.04 ～ R02.11.30)	本工事の現場に近接しており、工期内に、狭あい道路拡幅整備要綱に適用となる用地が複数取得できたので、本工事に含め施工することで、より効率的に工事を実施できるため、変更により増工し、早急に狭あい道路の拡幅に努めたい。
市道下原支3号線道路補修工事	沼田市 東原新町 地内	土木	工事延長L=80.0m, 表層工(t=5cm)A=143.1m <sup>2</sup> , 上層路盤工(t=7cm)A=143.1m <sup>2</sup> , 下層路盤工(t=30cm)A=142.4m <sup>2</sup> , 道路側溝工(300×500mm)L=78.0m, 暗渠工(φ300mm)L=2.0m	4,510,000	群馬県沼田市町田町694-1 小田原緑化開発(株)	R02-09-03 指名競争入札		R02.09.04 ～ R03.02.15	
市道環状線道路補修工事	沼田市 柳町 地内	ほ装	工事延長L=125.4m, W=6.7m～8.8m, 路面切削工(切削深t=5.0cm)A=1521.6㎡, 表層工(t=5cm)A=1521.6㎡, 区画線工1式	11,022,000 (10,670,000)	群馬県沼田市柴町59-4 角屋工業(株)	R02-10-15 一般競争入札		R02.10.15 ～ R02.12.18 (R02.10.15 ～ R02.12.18)	本工事において、当初予定していた施工日数より短期間で施工が完了したため、交通誘導員を減工したい。(当初35人, 変更25人)
市道上原8号線道路補修工事	沼田市 上原町 地内	土木	工事延長L=80.75m, 道路側溝工(300×300)L=73.0m, 横断側溝工(300×300)L=3.0m, 集水樹設置工(600×600)N=2箇所	2,816,000	群馬県沼田市白沢町上古語父1229- (株)UMEZAWA	R02-10-15 指名競争入札		R02.10.21 ～ R03.02.10	
市道大原老神線道路改良工事	沼田市 利根町大原 地内	土木	工事延長L=200.5m, W=6.5m, 表層工(t=5cm), 上層路盤工(t=10cm), 下層路盤工(t=15cm)A=1160.9m <sup>2</sup> , 路床置換工(t=55cm)V=641.7m <sup>3</sup> , ブロック積工A=52.3m <sup>2</sup> , コンクリート擁壁工L=149.0m	38,500,000	群馬県沼田市利根町老神551 吉本工業(株)	R02-10-15 一般競争入札		R02.10.15 ～ R03.03.22	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 2年 4月 1日 ～ 令和 2年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道坂上曲尺手橋支線道路補修工事	沼田市 久屋原町 地内	土木	工事延長L=84.9m, U型側溝(300*300)L=71.9m, 横断側溝(300*300)L=5.0m, リブ管布設(PR P200)L=4.0m, 自由勾配側溝(500*400)L=2.0m, 集水柵(500*500)3.0箇所, 付帯工1式	6,512,000	群馬県沼田市上久屋町1210  (株) トーリン	R02-11-06  指名競争入札		R02.11.10 ～ R03.03.15	
市道屠場南北3号線道路補修工事	沼田市 鍛冶町 地内	ほ装	工事延長L=104.6m W=2.93～8.36m, 路床置換工V=65.9m <sup>3</sup> , 下層路盤工A=322.0m <sup>2</sup> , 上層路盤工A=322.0m <sup>2</sup> , 表層工A=322.0m <sup>2</sup> , 縁石工L=4.2m	3,553,000	群馬県沼田市下川田町484-2  (有) 建徳	R02-12-04  指名競争入札		R02.12.07 ～ R03.03.16	
市道輪久原二本松線道路補修工事	沼田市 利根町輪組 地内	土木	工事延長L=24.5m, SL=2.14m～SL=3.67m, ブロック積補修工(浴え打ち擁壁t=20cm)A=74.0m <sup>2</sup>	3,828,000	群馬県沼田市上久屋町1210  (株) トーリン	R02-12-11  随意契約	令和2年度第9回入札の結果不調となりました(別添「入札経過」参照)。つきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約としたい。 なお、見積依頼については、契約規則第23条第1項に基づき、第9回入札において入札参加及び本工事に実績のある下記業者より見積を徴したい。	R02.12.15 ～ R03.03.26	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和2年4月1日～令和2年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道高平・平出線道路補修工事	沼田市 白沢町平出地内	土木	工事延長L=18.0m SL3.00～3.50m ブロック積補修工(沿え打ち擁壁 t=20cm) A=58.7m <sup>2</sup> 側溝蓋交換工(T-25) 2.0枚	2,970,000	群馬県沼田市横塚町1088-1  (株)オーケンコーポレーション	R02-12-18  随意契約	第9回入札において落札者がなく不調となったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき)により随意契約により執行いたしたい。 なお、業者については、近隣で事業に精通している下記業者と見積合わせを行い、工事着手いたしたい。	R02.12.18 ～ R03.03.26	
東下原団地建築改修工事 (B棟)	沼田市 栄町 地内	建築	鉄筋コンクリート造、地上4階建て、延べ床面積1524.24m <sup>2</sup> 、外壁改修、内部全面改修、スロープ設置	198,000,000 (199,342,000)	群馬県沼田市西倉内町593  沼田土建(株)	R02-05-26  一般競争入札		R02.06.09 ～ R03.01.04 (R02.06.09 ～ R03.01.04)	解体工事及びRC躯体のクラック補修の追加、アルミサッシ等の額縁の変更等、別紙のとおり設計図書の変更をするものとした。
東下原団地機械設備改修工事 (B棟)	沼田市 栄町 地内	管	屋外排水設備改修、内部機械設備全面改修	86,900,000 (86,900,000)	群馬県沼田市西倉内町593  沼田土建(株)	R02-06-11  一般競争入札		R02.06.11 ～ R03.01.04 (R02.06.11 ～ R03.01.04)	既設水道集中検針盤の交換数量の減少及び屋外排水柵の変更等、別紙のとおり変更するものとした。
東下原団地電気設備改修工事 (B棟)	沼田市 栄町 地内	電気	外部幹線改修、内部電気設備全面改修	28,050,000 (29,458,000)	群馬県沼田市上原町1756-381  (株)たけのうち電器	R02-06-11  一般競争入札		R02.06.11 ～ R03.01.04 (R02.06.11 ～ R03.01.04)	埋設配管の迂回及びこれに伴う舗装の撤去復旧、外灯の付け替え等、その他別紙の事由により設計図書の変更をするものとした。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 2年 4月 1日 ～ 令和 2年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
第4分団第4部機械器具置場等新築及び現有機械器具置場解体工事	沼田市 善桂寺町 地内	建築	木造地上2階、延べ床面積57.96㎡、建築、電気設備、機械設備、解体	21,780,000	群馬県沼田市下沼田町808-1  (株) 戸部組	R02-06-11  一般競争入札		R02.06.15 ～ R02.11.24	
望郷の湯防水改修工事	沼田市 白沢町平出 地内	建築	大広間棟屋根防水改修、中央棟屋根トップライト防水改修	9,559,000 ( 10,791,000) ( 10,791,000)	群馬県沼田市横塚町1088-1  (株) オーケンコーポレーション	R02-07-10  一般競争入札		R02.07.10 ～ R02.11.30 ( R02.07.10 ) ～ ( R02.11.30 ) ( R02.07.10 ) ～ ( R02.12.15 )	別紙のとおり完成期日延期申請書の提出により完成期日を12月15日とするもの。
赤城休憩舎施設解体撤去等工事	沼田市 利根町根利 地内	解体	休憩舎及びトイレ棟解体、並びに舗装撤去	16,500,000 ( 19,987,000)	群馬県沼田市上原町1756-2  萬屋建設(株)	R02-07-10  一般競争入札		R02.07.13 ～ R02.11.13 ( R02.07.13 ) ～ ( R02.11.27 )	担当課より山中の配管等及び敷地外の排水槽等について撤去の要望があったため変更及び工期延期するもの。
(仮称) 沼田市武道場新築工事(建築工事)	沼田市 東原新町 地内	建築	武道場、鉄骨造、地上2階、延べ面積A=1984.37m <sup>2</sup> 他、外構工事、自転車置き場、プロバン庫、各種設備基礎	550,000,000	群馬県沼田市西倉内町593  沼田土建(株)	R02-09-03  一般競争入札		R02.09.23 ～ R03.07.30	
(仮称) 沼田市武道場新築工事(電気設備工事)	沼田市 東原新町 地内	電気	武道場新築工事に伴う電気設備工事1式	84,700,000	群馬県沼田市上原町1756-2  萬屋建設(株)	R02-10-15  一般競争入札		R02.10.15 ～ R03.07.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和2年4月1日～令和2年12月31日

工事名	工事場所	工事の種類	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
沼田東小学校屋内運動場改修工事	沼田市 東原新町 地内	建築	屋内運動場，鉄筋コンクリート造，地上1階建て，延べ床面積1125.0m <sup>2</sup> ，アリーナ，ステージ，電灯設備，トイレ等の改修	58,300,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設（株）	R02-10-15 一般競争入札		R02.10.15 ～ R03.03.10	
(仮称)沼田市武道場新築工事（機械設備工事）	沼田市 東原新町 地内	管	武道場新築工事に伴う機械設備工事1式	90,200,000	群馬県沼田市横塚町1139-4 （株）小川設備	R02-10-15 一般競争入札		R02.10.20 ～ R03.07.30	
市営住宅解体工事	沼田市 桜町 外地 内	解体	十三割団地11号 延べ面積45.47m <sup>2</sup> （木造・地上1階），上原団地13号 延べ面積35.96m <sup>2</sup> （木造・地上1階），南明団地9号・10号 延べ面積83.25m <sup>2</sup> （木造・地上1階）	3,762,000	群馬県沼田市中発知町1035 （株）沼田樹園	R02-12-04 一般競争入札		R02.12.04 ～ R03.02.25	
区画道路（6-7-1外）舗装工事	沼田市 上之町 地 内	舗装	工事延長L=139.2m，W=2.4～6.73m，舗装工A=570.4m <sup>2</sup> ，区画線工L=35.8m	12,320,000 (12,452,000)	群馬県沼田市横塚町929-1 佐野建設（株）	R02-10-15 一般競争入札		R02.10.19 ～ R02.12.21 R02.10.19 ～ R02.12.21	本工事における区画道路4-6、半たわみ性舗装において、当初、南側終点部隣接箇所については、路盤による交通開放を予定しておりましたが、冬期による路面の凍上や車両の轍掘れ等を要因とした洗掘の虞があるため、アスファルト舗装を増工し、開放後の安全管理の向上を図りたい。 (増工：アスファルト舗装工 20.2m <sup>2</sup> )
都市公園遊具設置工事（その1）	沼田市 硯田町 地 内	造園	遊具施設更新，複合遊具(大型)設置1基	9,845,000	群馬県沼田市上沼須町107-2 小坂建設（株）	R02-10-15 一般競争入札		R02.10.16 ～ R03.02.22	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和2年4月1日～令和2年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
利根北部簡易水道平川地区配水管布設替工事	沼田市 利根町平川地内	水道	工事延長L=303.4m, 配水管布設工(HPPEφ75)L=300.4m, (HPPEφ50)L=2.2m, 仕切弁設置工(φ75, φ50)2基, 空気弁設置工(φ25)1基, 給水管接続工(φ20)1軒	8,910,000 (9,515,000)	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R02-06-11 指名競争入札		R02.06.11 ～ R02.10.30 (R02.06.11 ～ R02.10.30)	当初予定していた経路にて掘削したところ、岩盤が確認されました。現状の経路のままだと岩盤の掘削が必要となり、工期内での完成が困難となる可能性があるため、経路変更を行い対応いたしたい。
萬部マンホールポンプ場操作盤移設工事	沼田市 白沢町上古語父 地内	管	ポンプ操作盤移設 ・操作盤移設工 1式 ・撤去工 1式 ・仮設工 1式 ・汚水ポンプ改修 1式	2,750,000	群馬県高崎市下大島町626  (株)環境保全センター	R02-04-15 随意契約	本工事は、平成13年に供用開始した萬部マンホールポンプ場において、建設課発注の万部鍛冶屋線改良事業にともない支障となる操作盤の移設を行うものです。  操作盤は、受電、制御、緊急通報装置が配備されている施設の主要な部分で、供用済みのポンプを稼働させながら行う必要があり、施工上の経験、知識を特に必要とすることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(性質又は目的が競争入札に適さないとき。)に該当するため、当該施設の維持管理を長期契約で請け負っている下記業者と随意契約により実施いたしたい。	R02.04.15 ～ R02.08.31	
利根北部簡易水道大原地区路面復旧工事	沼田市 利根町老神地内	舗装	工事延長L=525.1m, W=1.2～7.05m, 切削オーバーレイ工A=994.7㎡, 舗装打換え工A=493.9㎡, 区画線工(外側)L=512.5m, 区画線工(中央)L=5.5m	13,178,000 (13,409,000)	群馬県沼田市利根町平川1276 岡村工業(株)	R02-05-26 一般競争入札		R02.05.26 ～ R02.09.30 (R02.05.26 ～ R02.09.30)	国道部において、請負業者の調査によりセンターラインが切削の際に、欠損する可能性が高いので、増工の協議があった。内部で検討した結果、センターラインの増工を行いたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和2年4月1日～令和2年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
公共下水道管渠埋設工事（沼田第5工区）	沼田市 碓田町 地内	土木	工事延長L=43.6m, 管布設工(VUφ200)43.4m, マンホール工(小型塩ビ、内副管)1箇所, 取付管(ます工)7(3)箇所, 付帯工1式	3,300,000 (3,311,000)	群馬県沼田市碓田町482-4 (有)ウメジマ工業	R02-06-11 指名競争入札		R02.06.15 ～ R02.08.28 (R02.06.15 ～ R02.08.28)	工事発注後、地域住民臨時駐車場について、地権者と再協議した結果、賃借料に変更が生じることとなったため、増額して対応したい。
公共下水道舗装復旧工事（沼田第1工区）	沼田市 碓田町 地内	ほ装	工事延長L=177.4m, W=3.45m～9.50m, 表層工(再生密粒AS13)t=5cm A=742.7m <sup>2</sup> , コンクリート舗装工(18-8-25BB)t=12cm A=42.5m <sup>2</sup> , 付帯工1式	4,895,000 (5,247,000)	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R02-06-11 指名競争入札		R02.06.11 ～ R02.09.04 (R02.06.11 ～ R02.09.04)	交通誘導員の配置について、沼田警察署と協議した結果、一部増工して対応したい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第1工区）	沼田市 恩田町 外地内	土木	工事延長L=243.1m, 管布設工(VUφ200)L=239.4m, マンホール工(組立1号、小型塩ビ)9箇所, 取付管及び柵工30(24)箇所, 付帯工1式	16,093,000 (17,083,000)	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R02-07-10 一般競争入札		R02.07.10 ～ R03.03.19 (R02.07.10 ～ R03.03.19)	工事発注後、私道の隣接住民より下水道整備の要望があり、私道の地権者と再協議した結果、下水道管埋設について承諾が得られたので、下水道管渠を延伸し対応したい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第3工区）	沼田市 栄町 外地内	土木	工事延長L=136.3m, 管布設工(VUφ200)L=131.3m, マンホール工(組立1号・組立特0号・小型塩ビ)7箇所, 取付管(ます)工11(4)箇所, 付帯工1式	14,839,000 (15,587,000)	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R02-07-10 一般競争入札		R02.07.10 ～ R02.12.15 (R02.07.10 ～ R03.03.12)	工事に支障となる隣接フェンスについて、撤去・再設置で計画していたが、撤去時の損傷が著しく再設置が困難であることから、新材での設置に変更した。また、発注後の現地試掘調査の結果、本工事に支障となる水道管の仮設等のため、別途発注されている水道工事に追加工事が必要となり、資材の納入、設置作業等を考慮した工程調整により、本工事の工期を令和3年3月12日まで(87日間)延期いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 2年 4月 1日 ～ 令和 2年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
公共下水道管渠埋設工事（沼田第6工区）	沼田市 鍛冶町 地内	土木	工事延長L=86.3m, 管 布設工(VUφ200, VUφ 150)L=82.6m, マンホ ール工(組立1号, 小型 塩ビ)4箇所, 取付管及 び柵工12(11)箇所, 付 帯工1式	4,675,000 (4,686,000)	群馬県沼田市下川田 町484-2 (有) 建徳	R02-07-28  指名競争入札		R02.07.29 ～ R02.10.30 (R02.07.29 ～ R02.10.30)	工事発注後、隣接分譲地の建築計画に伴い公共柵の位置に変更が生じたため、上流マンホールの位置を変更して対応したい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第4工区）	沼田市 桜町 地内	土木	工事延長 L=97.0m, 管布設工(VUφ200) L=95.8m, マンホール 工(組立1号、小型塩ビ ) 2箇所, 取付管(ます工 ) 11(10)箇所, 付帯工 1式	7,700,000 (7,931,000)	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株) 沼建	R02-07-28  指名競争入札		R02.07.28 ～ R02.11.30 (R02.07.28 ～ R02.11.30)	工事発注後、沿線土地の区画割変更により、新たに取付管を設置する必要が生じたため、取付管布設工を増工いたしたい。 また、管渠及び取付管の埋設に際し掘削を行ったところ、既設舗装版の老朽化が想定より著しく、掘削による既設舗装版への影響が当初想定よりも大きくなったことにより、影響範囲について仮復旧を行う必要が生じたため、舗装復旧工を増工し対応いたしたい。
沼田浄水場送水管布設替工事	沼田市 下久屋町 地内	水道	施工延長L=40.3m(管路 延長L=55.1m), 送水管 NSφ450～150 L=55.1m, ソフトシー ル仕切弁(NS)φ400・φ 150各1.0基, 不断水仕 切弁φ300～200 4.0基, 不断水割T字管 φ300～200 4.0基, 2号MH 1.0基, 大型門扉1式	42,955,000	群馬県沼田市上原町 1687  反町工業(株)	R02-09-03  一般競争入札		R02.09.03 ～ R03.03.15	



工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和2年4月1日～令和2年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道市営住宅十三割(1)団地線配水管布設替工事	沼田市 桜町 地内	水道	工事延長 L=110.0m 配水管HEEPφ75mm L=104.0m 仕切弁φ75mm 1基 仮設給水管HPHφ40mm, φ20mm 1式 給水管HPHφ20mm, H IVPφ25mm 1式	6,270,000  (7,051,000)	群馬県沼田市高橋場町2013-5  (株) 沼建	R02-08-12  随意契約	本工事は、上下水道課下水道係にて発注済みの下水道本管布設工事において、同箇所には布設されている水道配水管が工事の支障となるため、給水管の仮設および配水管の布設替えを行い、安定した水道水を供給することを目的とするものです。下水道工事と一体として工事を行うことが経済的であり、工事による周辺への影響も減らせることなどから、下水道工事を請け負った下記業者より見積もりを徴取し随意契約の上着手いたしたい。	R02.08.12 ～ R02.12.15 (R02.08.12 ～ R02.12.15)	本工事について、当初は、周辺を断水し仕切弁を設置する予定であったが、現地の調査を行った結果、現在使用していない埋設された給水管が多く存在し、断水をした場合には排泥作業を行うことが出来ず、広範囲に水道水への錆や汚れが発生するおそれがあるため、断水を行わない不断水弁での施工を行うこととし、増工したい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第2工区）	沼田市 白岩町 外地内	土木	工事延長L=157.1m, 管布設工(PRPφ200)L=153.5m, マンホール工(組立1号・小型塩ビ)4箇所, 取付管(ます)工9(5)箇所, 付帯工1式	13,607,000	群馬県沼田市白沢町高平1292  (有) 吉澤建材興業	R02-10-15  一般競争入札		R02.10.15 ～ R03.02.26	

工事契約状況調査（公表用）

契約日：令和2年4月1日～令和2年12月31日

工事名	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
市道戸鹿野鷺石線配水管布設替工事(下水道管渠第3工区関連)	沼田市 栄町 地内	水道	工事延長 L=149.6m、配水管HPPE φ150mm L=150.1m、不断水仕切弁φ150mm1基、不断水取出φ150mm×φ150mm2箇所、減圧弁設置工φ100 1基、給水管接続工φ40・φ20 3箇所、仮設配水管φ150mm L=126.3m	16,390,000 (16,456,000)	群馬県沼田市高橋場町2013-5  (株) 沼建	R02-09-15  随意契約	本工事は、下水道工事にて、配水管が支障となったため、仮設給水を行いその後、配水管布設替を行うものです。 先に契約された下水道工事と同一区間で施工するもので、設備資材等の関連があり、工事の性質上、下水道工事受注者に施工させることが工期の短縮、経費の節減を確保できるなど、有利と認められることから、地方自治法施行令167条の2第1項第7号の規定により、随意契約にて着手いたしました。 なお、請負業者については、上記の理由により下水道工事の受注者である下記の業者より、沼田市契約規則第23条第1項第4号に基づき、見積書を徴取いたしました。	R02.09.15 ～ R02.12.15 (R02.09.15 ～ R03.03.12)	発注後の現地試掘調査の結果、当初予定していなかった位置に既設配水管が布設されていた。別途発注されている下水道工事の区間に既設配水管の大部分が重なるため、下水道工事が設計変更され、工期延期となった。それに伴い本工事についても、下水道工事と工程を調節した結果、本工事の工期を令和3年3月12日まで(87日間)延期いたしたい。また、既設配水管撤去作業を35.0m延長し、増工いたしたい。
白沢簡易水道送水管布設替工事	沼田市 白沢町高平地内	水道	工事延長L=190.0m、送水管DCIP(GX)φ200mm L=188.6m	9,042,000	群馬県沼田市利根町多那2268  (有) 佐藤建設工業	R02-10-15  一般競争入札		R02.10.15 ～ R03.01.29	※令和2年12月7日 契約解除
水道工事箇所路面復旧工事	沼田市内	ほ装	工事箇所17箇所、表層工(As、t=5cm)A=225.0㎡、基層工(As、t=5cm)A=10.0㎡、区画線工1式	2,827,000	群馬県沼田市上原町1652  目黒建設(有)	R02-10-15  一般競争入札		R02.10.20 ～ R03.01.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 2年 4月 1日 ～ 令和 2年12月31日

工事名	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額 (変更)	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期 (変更)	契約金額を変更した場合の理由
利根北部簡易水道大原地区 導・配水管布設替工事	沼田市 利根町大原 地内	土木	工事延長 L=110.0m 導水管布設替工 HPPE φ100mm L=106.8m 配水管布設替工 HPPE φ75mm L=103.3m 仕切弁 φ75mm 2基	4,400,000	群馬県沼田市利根町 老神551  吉本工業（株）	R02-11-17  随意契約	本工事は、建設課 発注の市道大原老神 線道路改良工事に伴 い、道路内及び隣接 民地内に埋設されて いる導・配水管が支 障となるため、布設 替えを行うものです 。 施工範囲が重複し 、上記道路改良工事 と一体として実施す ることが合理的であ ると判断できる本事 業について、地方自 治法施行令第167 条の2第1項第2号 （契約の性質又は目 的が競争入札に適し ないものをするとき 。）の規定により、 上記道路改良工事を 受注した下記業者と 随意契約を締結し、 本工事を実施したい 。	R02.11.17 ～ R03.02.19	