

令和4年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が250万円を超えないもの等を除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和5年6月30日現在）

令和5年6月30日

沼田市長 星 野 稔

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
土地区画整理事業下水道管渠埋設工事	当初	沼田市 上之町地内	土木	工事延長 L=61.2m, 管布設工(VUφ150) 59.9m, マンホール工(組立1号、小型塩ビ)3箇所, 取付管(ます工)7(3)箇所, 付帯工1式	2,860,000	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R04.04.15 随意契約	<p>本工事は、区画道路(12-2外)新設工事の工区内に下水道本管を埋設するものである。</p> <p>本工事は、先に契約された前記工事と同一区間内で施工するものであり工期も重複するため前記工事と密接し、新たに競争入札に付するよりも前記工事の受注者に施工させることが、工期の短縮や経費の削減が図れるなど、合理性等の面で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)の規程により随意契約にて着手いたしました。</p> <p>なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号(2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。)に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取いたしたい。</p>	R04.04.15 ～ R04.09.02	
	01				2,860,000				R04.04.15 ～ R05.01.31	<p>【契約日：R04.08.18】</p> <p>本工事は、都市計画課発注の「区画道路(12-2外)新設工事」に付随する工事であるが、本体工事の完成期日が延期されたため、本工事の工期について本体工事の完成期日である令和5年1月31日まで(15日間)延期いたしたい。</p>

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				3,113,000				R04.04.15 ～ R05.01.31	【契約日：R05.01.11】 工事発注時に地権者の土地利用計画が未定であった箇所において、利用計画の目処が立ち、それに伴い公共樹位置及び取付管必要箇所が決定したため、公共樹設置工及び取付管布設工を増工(公共樹設置工3箇所→7箇所、取付管布設工7箇所→12箇所)し、地権者の要望に対応いたしました。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第4工区）	当初	沼田市 栄町 地内	土木	工事延長L=31.8m、管布設工(VUφ200)L=30.0m、マンホール工(組立1号)2箇所、取付管工1箇所、付帯工1式	3,212,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建（株）	R04.04.15 随意契約	本工事は、3・3・1環状線（栄町工区）事業道路改良工事（その1）の工事に合わせ、本年度予算の範囲内で下水道整備を実施するものである。 本工事は、先に契約された前記工事と同一区間で施工するものであり工期も重複するため前記工事と密接し、新たに競争入札に付するよりも前記工事の受注者に施工させることが、工期の短縮や経費の節減が図れるなど、合理性等の面で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により随意契約にて着手いたしました。 なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号（2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。）に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取いたしたい。	R04.04.15 ～ R04.05.31	

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				3,564,000				R04.04.15 ～ R04.05.31	【契約日：R04.05.16】 工事発注後、本体工事である3・3・1環状線（栄町工区）事業道路改良工事発注課と協議の結果、終点部の点検櫓工の位置を調整するため、工事延長を4.3m増工いたしたい。また、本工事箇所を掘削したところ多量の湧水が確認され、床付工及び管基礎工の支障となっていることから、湧水対策として水替工を増工いたしたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第2工区）	当初	沼田市 薄根町 地内	土木	工事延長 L=81.0m、管布設工(VU φ200) 78.3m、マンホール工(組立1号、小型塩ビ) 5箇所、取付管(ます工) 1(1)箇所、付帯工1式	6,688,218	群馬県沼田市利根町 平川213 井上総建（有）	R04.05.25 一般競争入札		R04.05.26 ～ R04.07.29	
	01				6,666,000				R04.05.26 ～ R04.07.29	【契約日：R04.07.15】 工事発注後地権者と協議の結果、地権者より公共樹設置位置変更の要望があり公共樹を1.5m西側へ移設することとなったが、当初設計の終点マンホール位置から取付管布設を行うと接続が鋭角となり流下機能に支障を来すことから、終点マンホール位置について西側へ1.5m移動するとともに、工事延長について1.5m減工いたしたい。
沼田浄水場電気計装更新工事（送水ポンプ盤）	当初	沼田市 下久屋町 地内	電気	送水ポンプ設備、高中区送水ポンプ盤、洗浄用高架水槽ポンプ盤、真空ポンプ盤、中継端子盤、高中区送水ポンプ現場操作盤、洗浄用高架水槽ポンプ現場操作盤、真空ポンプ現場操作盤、各1面、既設盤撤去1式	55,088,000	群馬県沼田市上原町 1688 利根電気工事（株） 沼田支店	R04.05.25 一般競争入札		R04.05.30 ～ R05.03.31	
	01				55,088,000				R04.05.30 ～ R05.08.31	【契約日：R05.03.31】 本工事は、老朽化が著しい浄水場の電気計装設備（送水ポンプ盤）を更新するものです。 契約後電気計装部品の発注を速やかに行いましたが、世界的な半導体不足により電気計装部品の納期が大幅にずれ込み工期内完成が出来なくなったため、工期を8月31日（153日間）まで延期したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
区画道路6-3号線外1路線配水管布設工事	当初	沼田市 上之町地内	水道	工事延長 L=70.0m, 管延長 L=73.8m 配水管 HPPE φ75mm L=73.8m, 仕切弁 4基	2,838,000	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R04.04.25 随意契約	本工事は、区画道路(12-1外)新設工事と同一区間において配水管布設を行うものである。 契約に当たっては、前記工事と一体として実施することが合理的であると認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)の規定により、随意契約にて執行したい。 なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号(2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。)に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取したい。	R04.04.25 ～ R04.09.02	
	01				2,838,000				R04.04.25 ～ R05.01.31	【契約日：R04.08.26】 本工事は区画道路(12-1外)新設工事と同区間を施工するため、随意契約を行ったものです。 本工事が工期を令和5年1月31日まで延期する措置を行うため、これに伴い本工事の工期を令和5年1月31日まで延期したい。
	02				2,717,000				R04.04.25 ～ R05.01.31	【契約日：R05.01.18】 本工事は区画道路(12-1外)新設工事に関連した配水管布設工事です。 本工事施工箇所まで道路改良延長が延伸したことで、一部同時施工が可能となったため、掘削工及び埋戻工を減工したい。
市道白沢・川場線道路補修工事	当初	沼田市 白沢町上 古語父 地内	ほ装	工事延長L=155.8m, 表層工(再生密粒As13)t=0.05 A=516.8m ² , 区画線設置工1式	3,450,772	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建(有)	R04.05.25 一般競争入札		R04.05.26 ～ R04.07.29	

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				3,674,000				R04.05.26 ～ R04.07.29	【契約日：R04.07.06】 No.4+10.0～No.6+15.0センター付近において、車輛による轍と本工事施工面との段差を解消するために、擦付舗装工を増工し対応いたしたい。
沼田市保健福祉センター改修工事	当初	沼田市 東原新町 地内	建築	構造RC造、一部S造、階数4階地下1階塔屋1階、延べ床面積4179.23㎡（改修工事面積775.17㎡）、1階及び3階の改修工事に伴う設備機器の更新、エレベーターの更新（2基）	133,650,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R04.06.15 一般競争入札		R04.06.16 ～ R04.12.15	
	01				133,155,000				R04.06.16 ～ R04.12.15	【契約日：R04.11.15】 1階大会議室について、社会福祉課からの要望により南側出入口の既存スロープを床とするため増工及び既存コンクリート壁の解体を最小限としたための減工等、別紙のとおり設計図書の変更をするものとした。
水道工事箇所路面復旧工事	当初	沼田市 西原新町 外地内	舗装	工事延長L=62.0m、表層工（t=5cm）A=340.2m ² 、区画線工1式	3,520,000	群馬県沼田市中発知町 1035 （株）沼田樹園	R04.06.15 一般競争入札		R04.06.17 ～ R04.08.31	
	01				3,674,000				R04.06.17 ～ R04.08.31	【契約日：R04.08.08】 本工事施工箇所である主要地方道平川横塚線において、発注後に現況道路の轍掘による損傷が進行したことで、当初終点部では現況道路との擦付に段差が生じてしまう可能性があることから、終点部延長の増工について協議を受けたため、工事延長を2.5m増工する設計変更を行いたい。
多那小学校屋内運動場改修工事	当初	沼田市 利根町多 那 地内	建築	非構造部材落下防止措置（校歌額、時計、スターカー、誘導灯等）、バスケットゴール、通路部分内装及び照明器具改修	19,470,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R04.06.15 一般競争入札		R04.06.16 ～ R04.10.17	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
利根北部簡易水道大原地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町大原 地内	土木	工事延長 L=100m, 配水管 HPPE φ100mm L=76.1m, 配水管 HPPE φ75 L=38.7m, 仕切弁 φ100mm6基 φ75mm3基 φ50mm1基	10,890,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設（株）	R04.06.06 随意契約	本工事は、沼田土木事務所発注の国道120号大原交差点改良工事において周辺地権者より、民地内に敷設してある水道配水管を、改良工事に合わせて道路内に敷設替えるよう強い要望があり、県と協議した結果、発注済み工事と一体として実施することが合理的であると判断できる本工事と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき。）の規定により、随意契約にて着手いたしたい。 なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号（2人以上から見積書を徴することが不適當と認められるとき。）に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取いたしたい。	R04.06.07 ～ R04.09.30	
	01				10,692,000				R04.06.07 ～ R04.09.30	【契約日：R04.09.20】 本工事において、着手に既設管の位置を確認したところ、想定していた位置と違ってことや、道路改良工事との調整により、配水管HPPE φ75mmの延長をL=38.7mからL=47.0mに8.3m延長したい。 また、当初は道路改良後に再掘削して配水管埋設を行う予定でしたが、土木事務所との協議により道路改良前に施工を行うことが出来たため、一部区間において路盤工を省略し、発生材埋戻しとした。 以上の理由にともない増減の差し引きにより減額としたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
小規模農村整備事業 上発知南部地区野生動物侵入防止柵設置工事	当初	沼田市 上発知町 地内	とび	施工延長L=1276.5m, ワイヤーメッシュ柵設置 工L=1230.0m, 門扉設置工 (W=1.5m・W=3.0m)19基	14,724,600	群馬県沼田市西倉内 町734 阿部土建(株)	R04.07.26 一般競争入札		R04.07.28 ～ R04.12.09	
	01				15,796,000				R04.07.28 ～ R05.01.31	【契約日：R04.12.01】 本工事発注後、地元推進協議会および関係地権者と再度現地立ち合いを行った結果、山林等の維持管理を適切に行うため、侵入防止柵の延長6.5mおよび門扉を5箇所、また一部区間において山からの湧水が多く地盤が不安定なため、侵入防止柵を固定するための控支柱を38箇所増工いたしたい。当初予定していなかった控支柱については、材料メーカーの供給が滞り、製品の納入に2ヶ月程度要することが判明したため、工期を53日間延期し、令和5年1月31日といたしたい。 当初工期：令和4年12月9日 変更工期：令和5年1月31日
市営住宅等解体工事	当初	沼田市 西原新町 外地内	解体	市営住宅等解体（木造地上1階）、十二木団地5号、8号、十三割団地21号、南明団地5号・6号、7号・8号、東下原団地集会所、物置設置	8,140,000	群馬県沼田市大釜町 327 (株)フジモク	R04.07.11 一般競争入札		R04.07.13 ～ R04.12.09	
	01				9,240,000				R04.07.13 ～ R04.12.09	【契約日：R04.09.14】 工事発注後、空き家が増え老朽化が著しく倒壊等の危険が高いため、増工し解体を行い公共施設等総合管理計画の推進を図りたい。
沼田市道路標示整備第1期工事	当初	沼田市内	土木	工事延長L=7472.4m, 区画線工(W=0.15～0.45) L=7472.4m	6,994,922	群馬県前橋市大渡町 1-23-13 新日東(株)	R04.07.11 一般競争入札		R04.07.13 ～ R04.10.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				7,975,000				R04.07.13 ～ R04.10.31	【契約日：R04.10.11】 本工事発注後、通学路点検が実施され各地域・学校から区画線配置追加要望があり、精査したところ、緊急で対応しなければならぬ箇所が確認できたため、関係機関と協議した結果、本工事にて対応したい。 また、車輛の通行量や施工中の安全性を考慮し協議した結果、誘導員を配置し交通規制を行いたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第1工区）	当初	沼田市 栄町 地内	土木	工事延長 L=229.2m、管布設工(V Uφ200) 223.6m、マンホール工 (組立1号、特0号、小 型塩ビ) 11箇所、取付管(ます 工) 14(5)箇所、付帯工 1式	23,179,266	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株)沼建	R04.07.26 一般競争入札		R04.07.27 ～ R04.11.30	
	01				24,409,000				R04.07.27 ～ R05.01.13	【契約日：R04.11.16】 本工事発注後、管渠番号274-1路線において管渠埋設に伴う試掘調査を実施した所、既設給水管を回避して下水道管渠を埋設する事が困難であるため給水管仮設を増工したい。併せて管渠番号274路線において試掘調査を実施した所、一部水道本管が支障となる事から影響の無いよう下水道管渠線形を変更し、それに伴いマンホール工を減工したい。また、同路線の上流部において早期下水道接続の要望が有り、調査検討の結果、下水道本管(274-2路線VUφ150、L=12.5m)を延伸して対応し、下水道事業の促進を図りたい。なお、前記管渠延伸に伴い工事完成期日を令和5年1月13日まで(44日間)延期したい。
	02				25,399,000				R04.07.27 ～ R05.01.13	【契約日：R04.12.28】 工事発注後、地権者と公共樹設置位置を再協議した結果、公共樹設置工及び取付管布設工箇所数を変更し、地権者の要望に対応したい。また、下水道管の埋設に際し掘削を行ったところ、既設舗装版の老朽化に伴い掘削による影響が当初想定よりも大きくなり、予定の仮舗装範囲を拡大して復旧する必要が生じたことから、仮舗装復旧工を増工(当初246.9m ² 、変更441.1m ²)し、車両走行の安全性を確保したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道大倉線道路補修工事	当初	沼田市 奈良町 地内	とび	工事延長L=47.0m, モルタル殻運搬・処分V=12.8m ³ , モルタル吹付工A=255.0m ²	5,423,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R04.07.26 一般競争入札		R04.07.27 ～ R04.10.14	
	01				5,610,000				R04.07.27 ～ R04.10.14	【契約日：R04.10.03】 モルタル殻運搬・処分において当初設計厚5cmを想定していたが、想定以上の厚みが確認されたので変更いたしたい。さらに岩盤全体に湧水が見受けられ、吹付モルタルの劣化防止のため湧水部に吸出し防止材の増工とし対応いたしたい。
市道上沼須新町線道路補修工事	当初	沼田市 沼須町 地内	土木	工事延長 L=35.0m, 道路側溝工(300×300) L=34.1m, 横断側溝工(300×300) L=7.0m, 集水榭工(600×600) N=1.0基	2,860,000	群馬県沼田市白沢町上古語父1229- (株) UMEZAWA	R04.07.26 一般競争入札		R04.08.02 ～ R04.10.31	
	01				3,707,000				R04.08.02 ～ R04.10.31	【契約日：R04.10.11】 本工事において、当初より交通誘導員を計上しておりましたが、車輛通行が頻繁であり、想定よりも施行に期間を要することになったため、交通誘導員を増工し、対応したい。
岡谷大橋橋梁補修工事	当初	沼田市 岡谷町 外地内	土木	橋梁補修工事 橋長L=156.4m, 全幅員W=10.6m, 舗装打換工 車道部A=1122.8m ² , 歩道部A=344.6m ² , 橋面防水工 車道部A=1184.7m ² , 歩道部A=380.2m ² , 縁石工 歩車道境界ブロックL=309.9m	130,900,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設(株)	R04.07.26 一般競争入札		R04.08.01 ～ R05.03.20	
	01				130,900,000				R04.08.01 ～ R05.03.31	【契約日：R05.03.17】 工事発注後、仮設工である吊足場及び枠組足場について、労働基準監督署による審査に期間を要し全体工程に遅れがしようじため、工期を令和5年3月31日といたしたい。
	02				130,900,000				R04.08.01 ～ R05.04.28	【契約日：R05.03.31】 本工事内の橋面防水工や舗装打換工において、降雨や積雪により施工日が順延し全体工程に遅延が生じたため、工期について令和5年4月28日といたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	03				136,851,000				R04.08.01 ～ R05.04.28	【契約日：R05.04.06】 本工事内において、伸縮装置前後の水 準測量を実施したところ、A1橋台及び A2橋台付近に段差が生じると判明した ため、橋面舗装打替工に併せ市道部の擦 付舗装を実施いたしたい。また、橋梁点 検調査を実施したところ、経年により損 傷が増えていたため、ひび割れ補修工や 断面修復工を増工し対応いたしたい。
県単林道改良事業 林 道老神穴原線 安全施 設工事	当初	沼田市 利根町穴 原 地内	とび	工事延長L=66m, 落石 防護網工A=795m ²	20,900,000	群馬県沼田市利根町 大原1523-2 (株) 椎坂建設	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.09 ～ R05.02.20	
	01				22,044,000				R04.09.09 ～ R05.02.20	【契約日：R05.01.30】 起工測量により、アンカーの位置及び 支柱高さを確定したことにより、土質条 件や支柱材料を変更する必要が生じた。 また、同路線の隣接箇所において、既 設網の落石に伴う破損があった。この箇 所は、本工事の資材運搬等に利用してい ることから、これを補修し、作業時の安 全及び通行の安全確保としたい。 以上の理由により、変更増額といたし たい。
沼田浄水場No.2洗浄用 送水ポンプ更新工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	No.2洗浄用送水ポンプ φ150×15kw 1.0基 、接続配管 SUSφ150 (JIS10K) 1式、付属 品 7ト弁、仕切弁、 逆止弁、圧力計等 1 式	6,930,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業(株)	R04.07.19 随意契約	本工事は、洗浄用 高架水槽に送水するN o.2の送水ポンプが老 朽化により故障した ため、緊急にて交換 する工事です。 契約については、 地方公営企業法施行 令第21条の14第 1項第5号により、 水道施設に精通し経 験のある下記業者よ り見積書徴し、随意 契約いたしたい。	R04.07.20 ～ R05.03.31	
上沼須地区配水管布設 替工事	当初	沼田市 上沼須町 地内	水道	工事延長L=185.0m, 配 水管布設工(HPPEφ100)L=186.0m, 排泥管布 設工(HPPEφ50)L=5.4m 、給水管布設工(PEPφ 25)L=7.2m, 仕切弁設 置工(φ100)N=1基, 仕 切弁設置工(φ50)N=1 基	9,725,265	群馬県沼田市上久屋 町1210 (株) トーリン	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.12 ～ R05.01.31	

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				9,955,000				R04.09.12 ～ R05.01.31	【契約日：R05.01.18】 本工事区間の既存配水管において、着手前に既存配水管からの漏水が発見され、施工の支障となることから、本工事内で止水工を増工し対応したい。
小規模農村整備事業 原地区 農道整備工事	当初	沼田市 原町 地内	ほ装	工事延長 L=100m 上層路盤工 A=180m 2 表層工(Co) A=180m 2	2,601,775	群馬県沼田市町田町 1276-1 鈴木建設	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.08 ～ R04.12.15	
	01				3,025,000				R04.09.08 ～ R04.12.15	【契約日：R04.10.25】 三者（地元・市・受注者）現地確認により、起終点位置を確認し擦り付け部のコンクリート取壊箇所を確定したこと及び車両の安全な走行環境を確保するため路肩への砕石工を追加とした。（R4.9.26監督員指示事項） また、残土処理について、当初予定していた搬出距離圏内(L=2.5km)には搬出先がなかったことから、搬出距離を変更とした。（R4.10.6監督員指示事項） 以上の理由により、変更増額といたしたい。
沼田浄水場真空ポンプ 更新工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	真空ポンプポンプ φ 32×0.35m ³ /min×53kPa a×2.2kw 2.0基、接 続配管 SGP φ15A～40 A 1式	3,278,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業（株）	R04.08.02 随意契約	本工事は、送水ポンプ（高区・中区・洗浄）の作動時に必要な、真空ポンプが老朽化により支障をきたしているため、緊急にて交換する工事です。 契約については、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号（緊急）及び、先に発注した沼田浄水場No.2洗浄用送水ポンプ更新工事と同一工種、同期間の工事となるため、合併積算（随契積算）とし、沼田浄水場No.2洗浄用送水ポンプ更新工事の受注者である下記業者より見積書徴し、随意契約いたしたい。	R04.08.03 ～ R04.11.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
公共下水道舗装復旧工事（沼田第1工区）	当初	沼田市 恩田町 外地内	ほ装	工事延長L=402.2m, W=2.25~7.50m, 表層工(再生密粒As13)t=5cm, A=1461.4m ² , 付帯工1式	9,515,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.08 ～ R04.10.31	
	01				9,515,000				R04.09.08 ～ R05.01.10	【契約日：R04.10.18】 本工事路線（私道①）の隣接地において、住宅改築工事に伴う車両通行確保のため、舗装復旧工事の着手を改築終了まで延期するよう申し出があったことから、工程調整を図り改築工事に支障の無いよう対応いたしたい。なお、工程調整に伴い、完成期日を令和5年1月10日まで（7日間）延期いたしたい。
	02				10,373,000				R04.09.08 ～ R05.01.10	【契約日：R04.12.20】 工事発注後の舗装版破砕時、市道部の一部箇所において既設舗装が当初想定以上の厚みであることが確認されたため、舗装版殻運搬処分量及び不陸整正補足材料について増工いたしたい。また、私道路線の一部において路盤脆弱箇所が確認されたことから、該当箇所について路盤置換工を60.0m ² 増工し、アスファルト舗装の品質確保を図りたい。
県単林道改良事業 林道赤倉栗生線 安全施設工事	当初	沼田市 白沢町高平 地内	とび	工事延長L=30.0m, 落石防護網工A=300.0m ²	8,987,000	群馬県沼田市西倉内町734 阿部土建（株）	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.09 ～ R04.12.16	
	01				8,987,000				R04.09.09 ～ R04.12.28	【契約日：R04.12.01】 受注生産である落石防護網等の材料について、資材メーカーの供給が滞り、材料の納入に遅延が生じているため、工期を12日間延期し令和4年12月28日といたしたい。 当初工期：令和4年12月16日 変更工期：令和4年12月28日
	02				9,933,000				R04.09.09 ～ R04.12.28	【契約日：R04.12.16】 本工事発注後、起工測量のため再度現地調査を行ったところ、施工箇所に隣接し浮石が確認され落石等の危険があるため、落石防止網の施工延長を3m（A=26.8m ² ）及び岩部用セメントアンカー等を増工し、通行車両の安全を確保いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
小規模農村整備事業 内宿地区 水路整備工事	当初	沼田市 下川田町 地内	土木	工事延長L=81m, 水路 I.L=81m	2,849,000	群馬県沼田市下川田 町484-2 (有) 建徳	R04.09.07 一般競争入札		R04.09.08 ～ R05.01.26	
	01				3,069,000				R04.09.08 ～ R05.01.26	【契約日：R04.12.14】 工事着手後に農地の関係者と協議を行 ったところ、水口（取水及び排水）の取 付位置を変更するよう要望があったため 、新たに分水栓等追加部材の調達及び設 置が増工となる。また、起終点の既設U 字溝の劣化が顕著で目地からの漏水が確 認されたため補修を行い、工事完了とし たい。 以上の理由から、変更としたい。
市道馬坂下線外路面復 旧工事	当初	沼田市 下久屋町 外地内	ほ装	工事箇所N=10箇所、表 層工t=5cm, A=437.8m ² 、基層工t=5cm, A=60. 1m ² 、安定処理工t=10c m, A=30.4m ² 、区画線 工1式	4,546,300	群馬県沼田市上原町 1652 目黒建設（有）	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.17 ～ R05.01.31	
	01				4,730,000				R04.10.17 ～ R05.01.31	【契約日：R05.01.18】 市道上原横塚線の安定処理工について 、当初はアスファルト安定処理工で施工の予定 であったが、掘削したところ、セメント安定 処理層が発見されたため、関係課と協議 した結果、アスファルト安定処理工をセメント 安定処理工に変更し施工したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
テラス沼田1階防災備 品庫除湿機設置工事	当初	沼田市 下之町 地内	機械	業務用除湿機設置	2,970,000	群馬県沼田市上原町 1687 反町工業（株）	R04.08.30 随意契約	本工事は、テラス沼田の1階防災備品庫内に除湿機を設置するものであり、既存制御盤内の増設及び既存配管を利用すること、並びに既存躯体の状況等を考慮し機器の固定や貫通処理等を行う必要がある。 このことから、現地の状況を熟知のうえ施工を行わなければならないため、テラス沼田の改修工事を請け負った下記2者より見積を徴収するものとし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約を行うものである。 (両者は沼田市の機械設備工事における競争入札の登録者である。)	R04.09.01 ～ R04.11.30	
利根中学校屋内運動場 改修工事	当初	沼田市 利根町追 貝 地内	建築	非構造部材落下防止措置（校歌、時計、スピーカー等）、アリーナ天窓部分の落下防止措置、キャットウォーク及びステージ天井の改修、アリーナ及びステージ等の照明器具交換、バスケットゴール改修	39,600,000	群馬県沼田市上原町 1756-2 萬屋建設（株）	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.18 ～ R05.03.03	
埋蔵文化財調査センタ ー整備改修工事	当初	沼田市 戸鹿野町 地内	建築	既存設備器機の一部冷蔵庫等を除き撤去、配管類の床部分切断及び隠蔽、配管類の処理、床面ビットの埋め立て、照明器具をLED照明に交換、空調機器の交換	38,500,000	群馬県沼田市西倉内 町593 沼田土建（株）	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.17 ～ R05.03.03	
	01				38,753,000				R04.10.17 ～ R05.03.03	【契約日：R05.02.09】 1階屋上の既存ウレタン防水層に破損が確認されたため防水工事を増工することとし、別紙のとおり設計図書の変更をするものとしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道竹替戸沢浦線道路 災害復旧工事	当初	沼田市 佐山町 地内	土木	工事延長 L=134.0m 表層工（市道）（再生 密粒度As13）t=0.05 A=339.8m ² 表層工（公道）（再生 密粒度As13）t=0.04 A=240.0m ² 付帯工 1式	3,553,000	群馬県沼田市碓田町 482-4 （有）ウメジマ工業	R04.09.08 随意契約	本工事は、令和4年7月15日の集中豪雨により佐山町地内の道路路面が洗堀し、近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。）により、下記業者から見積を徴し、随意契約によって執行いたしたい。	R04.09.08 ～ R04.10.31	
	01				3,630,000				R04.09.08 ～ R04.10.31	【契約日：R04.10.18】 当初設計において、市道改良当時の竣工図面や現地の既設舗装厚を確認し発注したが、想定以上に既設舗装厚が厚かったため、AS廃材運搬処理工を増工し対応いたしたい。
区画道路（8-9）新 設工事	当初	沼田市 上之町 外地内	土木	施工延長L=136.4m W=8.5m、管渠型側溝(300×400)L=117.7m、横 断暗渠(300×400)L=20 .0m、落蓋式側溝(300 ×300)L=124.5m、取付 管(CSBφ200)L=25.8m 、歩車道境界ブロックL=1 33.8m、車道舗装A=754 .8m ² 、歩道舗装A=270. 6m ²	33,000,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 （株）沼建	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.14 ～ R05.03.31	
	01				33,000,000				R04.10.14 ～ R05.08.31	【契約日：R05.03.31】 工事に際し、沿線関係者の仮設駐車場を用意しなければならなかったが、確保に想定以上の時間を要し、工事着手が遅れてしまった。また、不明な埋設管等が点在し、確認しながらの作業のため、工事の進捗に支障をきたしている状況にあります。このため、工期を令和5年3月31日から令和5年8月31日（153日間）まで延期いたしたい。

工事契約状況調査（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
公共下水道舗装復旧工事（沼田第2工区）	当初	沼田市 白岩町地内	ほ装	工事延長L=308.0m W=3.65～8.40m、基層工(再生粗粒As20)t=5cm A=1029.7m ² 、表層工(再生密粒As13)t=5cm A=1298.4m ² 、付帯工1式	14,179,000	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設(株)	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.14 ～ R04.12.15	
	01				14,234,000				R04.10.14 ～ R04.12.15	【契約日：R04.12.01】 本工事において、車両の出入り及び通過交通に対する更なる安全確保のため、交通誘導員を4名増工し、歩行者及び通行車両の安全確保を図りたい。
市道大倉線外1路線道路災害復旧工事	当初	沼田市 上発知町外地内	ほ装	工事延長 L=158.0m 表層工(機械)(再生密粒度AS13)t=0.05 A=833.0m ² 表層工(人力)(再生密粒度AS13)t=0.05 A=37.6m ² 欠損部補修工(細粒度AS13)t=0.03 V=6.0t 付帯工 1式	5,588,000	群馬県沼田市横塚町929-1 佐野建設(株)	R04.09.26 随意契約	本工事は、令和4年7月15日の集中豪雨により上発知町及び奈良町地内の道路路面が洗堀し、近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。)により、随意契約で執行いたしたい。業者選定については、工事場所から会社所在地が近い下記5者とし、見積書を徴したい。	R04.09.27 ～ R04.12.19	
	01				5,588,000				R04.09.27 ～ R04.12.19	【契約日：R04.12.02】 本工事発注後、地元区長より、道路側溝が破損し雨水が流出してしまう箇所があるので改修して欲しいと要望が有り現地調査を行ったところ、破損している箇所について確認できたため、本工事内で増工し対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
勤労青少年ホーム等解体工事	当初	沼田市 白岩町地内	解体	勤労青少年ホームRC造3階建て 延べ床面積946.79㎡、 体育センター 鉄骨造平屋建て 延べ床面積859.01㎡、 勤労者会館 鉄骨造一部木造2階建て 延べ床面積163.52㎡、 5人槽浄化槽新設 1基、 電灯幹線引込等	118,800,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設（株）	R04.10.13 一般競争入札		R04.10.18 ～ R05.03.15	
	01				119,306,000				R04.10.18 ～ R05.03.27	【契約日：R05.03.01】 変更内容は、継続利用する既設排水管の勾配や接続に不適合箇所が発見され、改修を要することや電灯幹線引込部の既存建物構造に腐食等による強度不足が確認された為、配線経路を変更するもの。そのほかキュービクル内のトランス・コンデンサの絶縁油について、PCB含有検査で未含有が確認され、適正に廃油処理することなどが増となり、これらの設計図書を変更。また、東京電力の電気幹線引込みに期間を要していることから竣工期日を12日間延長し、令和5年3月27日とするもの。
市道横子旭大竹線道路災害復旧工事	当初	沼田市 下川田町地内	土木	工事延長 L=8.0m、ボックスカルバート工（1000*1000）、石積工11式、コンクリート舗装工（18-8-25高炉） A=14.0m ²	2,530,000	群馬県沼田市屋形原町1228-2 （有）阿巧	R04.10.06 随意契約	本工事は、令和4年7月15日の集中豪雨の際、下川田町地内の道路において横断暗渠管（φ450）では雨水が飲み込めず法面等を洗掘したため、ボックスカルバート（1000*1000）を敷設し流水断面を確保することにより今後の被害を抑えるものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。）の規定により、下記業者から見積を徴し、随意契約によって執行いたしたい。	R04.10.07 ～ R05.01.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				2,222,000				R04.10.07 ～ R05.01.31	【契約日：R05.01.17】 本工事発注後、起工測量を行った結果、上流部において巨木の根が張っており、掘削を行うと倒木・法面崩壊を引き起こす可能性があるため、石積工を減工することにより対応といたしたい。
吹割の滝遊歩道安全対策工事	当初	沼田市 利根町追貝 地内	とび	工事延長L=74.0m、密着型安定ネット張工(3.2φ×42×30)A=1528.0m ²	72,930,000	群馬県沼田市上原町1756-2 萬屋建設（株）	R04.11.07 一般競争入札		R04.11.11 ～ R05.03.31	
	01				74,008,000				R04.11.11 ～ R05.05.31	【契約日：R05.03.31】 本工事において、現場着手前の起工測量を行った結果、密着型安定ネット張工の施工面積が減工となったが、岩盤上に堆積土が多くアンカーの定着長を確保出来ないと判断したため、アンカー工(L=1500)を採用いたしたい。また、降雪や凍結による天候不順により休工が想定以上に生じたため、工期について令和5年5月31日といたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
南郷の曲屋茅葺屋根葺替工事	当初	沼田市	屋根	南郷の曲屋（市指定重要文化財旧鈴木家住宅）茅葺屋根において、屋根の葺き替え工事を行う。 屋根葺き替えは、軒付け（麻殻は再用）・平葺・軒積みともに北面を中心に葺き替える。茅葺下地の竹材は虫害のあるものは取り替える。南面は下げ葺きによる補修を行う。	40,700,000	群馬県吾妻郡中之条町大字五反田352 (株) 町田工業	R04.08.01 随意契約	本工事は、南郷の曲屋（市指定重要文化財旧鈴木家住宅）茅葺屋根において、腐朽による茅の痩せと苔の堆積が見られ、雨水の流れる溝が形成されつつあり、溝が形成されると周囲の水が集まり一層広く深くなることにより内部からも茅が腐食し、下地材である竹や木部にも腐朽が及んでしまうことから、茅の葺き替えを実施するものです。 なお、本件契約にあたっては、県内外の重要文化財、その他伝統建築物等の工事实績が豊富であり、確実な工事の実施が見込めることはもとより、不測の事態等が生じた際にも幅広く対応できる業者と判断でき、また、材料である茅を常時確保していることなど、県内で他に同等の業者がないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号（性質・目的）及び沼田市契約規則第23条第1項第2号（相手方の特定）により、下記業者より見積を徴し、随意契約により執行いたしたい。	R04.08.01 ～ R05.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				40,700,000				R04.08.01 ～ R05.06.30	【契約日：R05.03.31】 屋根解体中に、既存の茅葺屋根の施工方法が通常と異なり、多くの場所で釘金を使用していたことが判明し、当初想定していた差茅（茅の部分的な補充）による修理が行えず、施工手間が増加し日数を要することとなった。 また、年末年始を中心に、降雪や凍結により、想定以上に除雪作業等に時間を費やし、工事の進捗に遅れが生じおり、請負業者より完成期日延長申請書が提出されたため、工期を6月30日までとする。
3・3・1環状線(栄町工区)事業 道路改良工事	当初	沼田市 栄町 地内	土木	工事施工延長L=152.40m, W=22m～25m, L型擁壁L=25.0m, 鉤止擁壁L=99.5m, 重力式擁壁L=4.0m×2箇所, 管渠型側溝L=186.9m, 横断暗渠L=20.0m, 車道舗装A=1647.4㎡(基層), 歩道舗装A=675.8㎡(一般・乗入)	63,800,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設(株)	R04.11.07 一般競争入札		R04.11.08 ～ R05.03.31	
	01				64,878,000				R04.11.08 ～ R05.07.31	【契約日：R05.03.31】 本工事は当初、一部区間を全面通行止めで行う計画だったが、隣接病院関係者及び近隣関係者より、迂回市道が狭いため仮設迂回道路の要望があり、仮設迂回道路の計画及び土地の借用等地権者調整に不測の日数を要した。また、隣接駐車場と本線との段差が生じることから付帯工事を実施するにあたり、地権者及び駐車場管理者との協議にも不測の日数を要したことから、完成期日を令和5年3月31日から令和5年7月31日(122日間)まで延期といたしたい。 なお、全面通行止め区間を仮設迂回道路を利用し通行可能としたため、交通誘導員を増員(55人増)し、車両及び歩行者通行の安全を図りたい。

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
公共下水道管渠埋設工 事（沼田第5工区）	当初	沼田市 材木町 地内	土木	工事延長 L=40.0m 管布設工 (VUφ200) 39.6m マンホール工(小型 塩ビ) 2箇所 取付管(ます工) 6(5)箇所 付帯工 1式	3,872,000	群馬県沼田市上原町 1652 目黒建設(有)	R04.10.26 随意契約	令和4年度第7回入札の結果、応札者がなく入札中止となったことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）に該当するため随意契約により執行いたしたい。なお、業者については、沼田市契約規則第23条第1項（随意契約によるうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴する。）の規程に基づき、地域性より選定した業者及び施工実績を考慮し選定した下記業者より見積書を徴取し執行いたしたい。	R04.10.26 ～ R05.02.28	
	01				3,575,000				R04.10.26 ～ R05.02.28	【契約日：R05.02.14】 工事発注後、公共樹設置にあたり宅地内において埋設物により樹設置が困難な箇所について地権者と再協議した結果、ます工を一部管止めに変更いたしたい。
小規模農村整備事業 追貝原地区 農道整備 工事	当初	沼田市 利根町追 貝 地内	ほ装	施工延長L=104.5m、下 層路盤工 (t=26cm) A= 344.9m ² 、上層路盤工 (t=7cm) A=324.0m ² 、 表層工 (t=4cm) A=313.5 m ² 、付帯工1式	3,542,000	群馬県沼田市利根町 追貝545 昌恒興業(有)	R04.10.24 随意契約	令和4年度第7回 の入札を執行した結 果、不調となりました。 (別添「入札経過」参照) 一般競 争入札の不調により 地方自治法施行令第 167条の2第1項 第8号の規定に基づ き随意契約にて執行 いたしたい。なお、 見積依頼者について は、契約規則第23 条第1項に基づき、 施工実績及び地域性 を考慮し、下記の2 業者より見積もりを 徴取し随意契約の上 、早急に着手いたし たい。	R04.10.24 ～ R05.01.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				3,663,000				R04.10.24 ～ R05.01.20	【契約日：R05.01.06】 本工事発注後、追貝平土地改良区および関係地権者と現地立ち合いを行った結果、農道終点側の施工延長を1m増工し、農道利用者の利便性を向上させたい。また舗設後、表流水は工事路線に隣接する排水路に放流予定であるが、排水路は適切な維持管理がされないまま長期間放置され、土砂等によって閉塞しているため、除草および土砂上げ工を併せて増工いたしたい。
公共下水道管渠埋設工事（沼田第6工区）	当初	沼田市 高橋場町 地内	土木	工事延長 L=49.5m, 管布設工 (VUφ150) 4 8.5m, マンホール工 (小型塩ビ) 3箇所, 取付管(ます工) 7(4) 箇所, 付帯工 1式	4,224,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株) 沼建	R04.10.26 随意契約	令和4年度第7回入札の結果、応札者がなく入札中止となったことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）に該当するため随意契約により執行いたしたい。なお、業者については、沼田市契約規則第23条第1項（随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴する。）の規則に基づき、地域性及び施行実績を考慮し選定した下記業者より見積書を徴収し執行いたしたい。	R04.10.26 ～ R05.02.28	
	01				4,323,000				R04.10.26 ～ R05.02.28	【契約日：R05.02.16】 工事発注後、水道の埋設状況の確認のため試掘調査を行った結果、既設給水管（VUφ20）の埋設位置が想定より下水道管理設予定位置に近いことから、工事に大きな支障となることから、水道切り直し工を増工し対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道後坂天ヶ峯線道路災害復旧工事	当初	沼田市 屋形原町地内	土木	工事延長 L=8.0m ブロック積工 (SL=5.59m) A=44.7m ² 植生工 A=60.2m ²	4,730,000	群馬県沼田市薄根町3610-2 (株)村山建設	R04.12.06 随意契約	本工事は、令和4年7月15日の集中豪雨により屋形原町地内の法面が崩壊し近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施工例第167条の2第1項5号(緊急の必要により競争入札に付することが出来ないとき。)により、下記業者から見積もりを徴し、随意契約によって執行いたしたい。	R04.12.06 ～ R05.03.20	
	01				4,785,000				R04.12.06 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.10】 当初設計時では、崩落土砂により視認出来なかった法面箇所が施工段階で確認されたため、植生工を増工し法面の安定化を図りたい。
市道内楽橋線水道移設工事	当初	沼田市 利根町老神 地内	水道	工事延長 L=80m 仮設配水管 二層管 φ50 L=160.0m 不断水取出し φ75 1箇所 不断水取出し φ50 2箇所 水道用急速空気弁 φ20 1基	4,950,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建(株)	R04.04.12 随意契約	本工事は、内楽橋橋梁補修工事により橋梁に添架中の水道管が上下し、損傷の恐れがあるため、仮設水道管の設置、水管橋の伸縮部分の取替えを行うものです。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することが出来ないとき。)により、当該工事箇所で行っている下記業者から見積もりを徴し、随意契約のうえ工事執行いたしたい。	R04.04.12 ～ R04.11.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道金刀比羅通り線配水管布設替工事	当初	沼田市 上之町 外地内	水道	工事延長 L=138.7m 配水管布設工 (HPPE φ150) L=140.4m, 配水管布設工 (HPPE φ75) L=8.5m, 給水管布設工 1式, 仮設配水・給水工 1式	13,200,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R04.11.10 随意契約	本工事は、区画道路(8-9)新設工事と同一区間内において、老朽化した配水管の布設替工事を行うものです。 契約にあたっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R04.11.10 ～ R05.03.31	
	01				13,200,000				R04.11.10 ～ R05.08.31	【契約日：R05.03.31】 本工事は、区画道路(8-9)新設工事と同区間を施工するため、随意契約を行ったものです。 本体工事が工期を令和5年8月31日まで延期する措置を行うため、これに伴い本工事は令和5年8月31日まで延期したい。
市道上久屋南北5号線外1路線道路補修工事	当初	沼田市 久屋原町 外地内	ほ装	工事延長L=206.3m, W=7.3m~16.4m, 上層路盤工(粒度調整碎石M-30)t=0.07 A=1782.6m ² , 表層工(再生密粒度AS13)t=0.05 A=1782.6m ² , 舗装復旧工1式	16,995,000	群馬県沼田市白沢町高平1292 (有) 吉澤建材興業	R04.12.05 一般競争入札		R04.12.07 ～ R05.03.20	
	01				17,578,000				R04.12.07 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.06】 本工事において、当初では掘削路盤である粒度調整碎石を処分する予定であったが、現場付近の未舗装道路において轍が出来ている箇所を確認したため、現場発生碎石を敷均し、本工事に含め施工することで効率的に工事を実施したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
道路後退舗装工事	当初	沼田市内	ほ装	舗装工8箇所A=203.5㎡ 、表層工(t=4cm)As13 A=203.5㎡、上層路盤 工(t=7cm)M-30 A=203.5㎡、下層路盤 工(t=13cm)RC40 A=203.5㎡	3,505,700	群馬県沼田市上原町 1652 目黒建設(有)	R04.12.05 一般競争入札		R04.12.08 ～ R05.03.20	
	01				3,993,000				R04.12.08 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.06】 現場精査の結果、市道の既設舗装と、道路後退箇所との間のアスファルト舗装の擦り付け部に、路盤碎石が無いなどの箇所が多々有り、拡幅後の安全な走行に支障が生じるため、増工をいたしたい。
都市整備事務所解体工事	当初	沼田市 中町 地内	解体	事務所、物置、単管小屋、ブロック塀等解体	3,308,250	群馬県沼田市白沢町 上古語父1229- (株) UMEZAWA	R04.12.05 一般競争入札		R04.12.12 ～ R05.02.28	
	01				3,344,000				R04.12.12 ～ R05.03.09	【契約日：R05.02.14】 都市整備事務所南側ブロック塀に隣接する民地の土間コンクリートが密着していることが確認された。南側ブロック塀を撤去すると隣接民地の土間コンクリートに悪影響を及ぼすことが懸念されることから、当該ブロック塀を存置としたい。また、ブロック塀倒壊防止のためブロック塀改修工事を増工としたい。併せて、北側物置小屋基礎を撤去する際、上水道管等の埋設物が確認され撤去に不測の期間を要したため3月9日まで施工期日を9日間延長したい。
防護柵設置工事	当初	沼田市 沼須町 外地内	とび	工事延長L=127.0m、ガードレール設置工L=65.0m、ガードレール設置工(レールのみ)L=20.0m、転落防止柵設置工L=42.0m	4,307,160	群馬県沼田市材木町 2 (有) 高橋塗装工業所	R04.12.05 一般競争入札		R04.12.08 ～ R05.03.20	
	01				4,620,000				R04.12.08 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.08】 当初測量より、市道羽十二南線の防護柵路肩部に、雨水による浸食を防止するための土のうが積み上げてあった。ゆえに不可視部があり、路肩盛土工とコンクリート撤去工を増工したため変更をいたしたい。

工事契約状況調査（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道善桂寺岡谷線道路補修工事	当初	沼田市 町田町 外地内	ほ装	工事延長L=174.0m, 切削工(t=0.05)A=668.6m ² , 表層工(再生密粒AS13 t=0.05)A=681.3m ² , 付帯工1式, 区画線工1式	5,170,000	群馬県沼田市下沼田町808-1 (株)戸部組	R04.12.05 一般競争入札		R04.12.07 ～ R05.03.20	
	01				5,181,000				R04.12.07 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.10】 本工事発注後、現地調査を行ったところ、除雪の影響により路面欠損がみられたため、オーバーレイ工法を延長し、施工いたしたい。また、受注業者と協議した結果、当初予定していたより短期間で施工できることが確認できたため、交通誘導員を減員いたしたい。
小規模農村整備事業 高平地区 排水路改修工事	当初	沼田市 白沢町高 平 地内	土木	工事延長L=37.0m, 排水路工L=36.0m, 継手水槽工1箇所	3,413,300	群馬県沼田市利根町大原甲1145 (有)丸星建設	R04.12.05 一般競争入札		R04.12.07 ～ R05.03.10	
	01				3,663,000				R04.12.07 ～ R05.03.10	【契約日：R05.02.13】 本工事発注後、排水路を新設するため、既設玉石積み水路の底部を撤去したところ、当初計画よりも玉石のサイズが大きく高さ調整が必要になったため、調整コンクリート工を増工いたしたい。また、維持管理上の安全対策として、継手水槽内にごみ取り用の網、排水路下流の既設接続部（屈曲部）の隙間に縞鋼板を設置し併せて増額変更いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
公共下水道管渠埋設工 事（沼田第3工区）	当初	沼田市 栄町 地 内	土木	工事延長 L=165.8m 管布設工(VUφ200) 161.3m マンホール工(組立1 号、小型塩ビ) 7箇所 取付管工 9箇所 付帯工 1式	11,000,000	群馬県沼田市西倉内 町608-1 三川建設(株)	R04.11.28 随意契約	<p>本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)事業 道路改良工事に合わせ、本年度予算の範囲内で下水道整備を実施するものである。</p> <p>本工事は、先に契約された前記工事と同一区間で施工するものであり工期も重複するため前記工事と密接し、新たに競争入札に付するよりも前記工事の受注者に施工させることが、工期の短縮や経費の節減が図れるなど、合理性等の面で有利と認められることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)の規定により随意契約にて着手いたしたい。</p> <p>なお、見積書については、上記の理由により沼田市契約規則第23条第1項第4号(2人以上から見積書を徴することが不適当と認められるとき。)に該当することから、前記工事の受注者である下記業者より徴取いたしたい。</p>	R04.11.28 ～ R05.03.31	
	01				11,000,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	<p>【契約日：R05.03.31】</p> <p>本工事は、都市計画課発注の「3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事」に付随する工事であるが、本体工事の完成期日が延期されたため、本工事の工期について令和5年7月31日まで(122日間)延期いたしたい。</p>

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				11,000,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	【契約日：R05.06.27】 工事発注後、沿線の地権者と取付管設置場所について再協議した結果、地権者の土地利用形態変更により取付管工を1箇所増工し対応いたしたい。また、同時施工となっている道路改良工事において、道路構造物の一部に変更があり、これにより下水道本管の埋設位置を一部変更する必要が生じたため、本管延長を一部減工し施工いたしたい。
利根簡易水道流量計・水位計設置工事	当初	沼田市 利根町輪組 外地内	水道	流量計・水位計設置 3箇所 輪組高区配水池 流量計80A1基 水位計1基 白井野配水池 流量計100A1基 水位計1基 日向南郷配水池 流量計80A1基 水位計1基	14,300,000	群馬県高崎市飯塚町1174-5 藤田水道受託（株）	R04.11.24 随意契約	本工事は、利根簡易水道の輪組高区配水池、白井野配水池、日向南郷配水池に流量計・水位計を設置し水道監視システム(FENET)による遠隔監視を行えるようにするものです。 請負予定業者については、水道監視システム(FENET)が藤田エンジニアリングの提供するサービスであることから、地方公営企業法第21条の14第1項2号（性質又は目的が競争入札に適さないもの）の規定により、同社の関連会社であり、また今年度の利根簡易水道施設運転管理業務委託の受注者である下記の業者より見積書を徴し、随意契約により着手いたしたい。	R04.11.25 ～ R05.03.17	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
3・3・1環状線(栄町工区)排水路整備工事	当初	沼田市 栄町 地内	土木	排水路整備延長L=52.0m+39.6m 自由勾配側溝L=9.5m、遠心ボックスカルバートL=39.8m 集水柵工N=2基、GPU3型側溝L=39.6m 舗装復旧工A=33.4㎡	5,500,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設(株)	R04.11.28 随意契約	本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)事業の道路改良により分断される既設市道の路面水処理など、環状線周辺の排水路整備であります。環状線は既設市道を横断する形で計画されていますが、計画道路高が既設市道より高くなるため、降雨時の既設市道路面水の行き場がない(民地側へ溜まる、流れ込む)状況となる虞があります。このため、環状線周辺の排水路を整備し、適切な路面排水処理を図りたい。なお、本排水路整備は先に発注した3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事区間内の工事もあることから、道路改良工事を落札した下記業者より見積を徴し、随意契約により着手したい。(地方自治法施行令第167条第1項第2号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号)	R04.11.28 ～ R05.03.31	
	01				5,500,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	【契約日：R05.03.31】 本工事は、環状線道路改良工事に伴い分断される既設市道の路面水処理など、環状線周辺の排水路整備であります。現在行われている環状線道路改良工事と密接に関係しており、道路改良工事の工期延期を行うことから、本工事においても工期を令和5年3月31日から令和5年7月31日(122日間)まで延期したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
3・3・1環状線配水管布設工事	当初	沼田市 栄町 地内	水道	工事延長 L=104.0m 配水管布設工(HPPE φ100) L=208.0m, 仕 切弁設置工(φ50～φ1 00) N=5基, 給水管布 設工(PEPφ20) 1式	6,490,000	群馬県沼田市西倉内 町608-1 三川建設(株)	R04.11.28 随意契約	本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事と同区間において、道路新設に伴い配水管の布設工事を実施するものです。 契約にあたっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R04.11.28 ～ R05.03.31	
	01				6,490,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	【契約日：R05.03.31】 本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事と同区間を施工するため、随意契約を行ったものです。 本体工事が工期を令和5年7月31日まで延期する措置を行うため、これに伴い本工事の工期を令和5年7月31日まで延期したい。
	02				6,633,000				R04.11.28 ～ R05.07.31	【契約日：R05.06.26】 本工事箇所と隣接している住宅の既存給水管において、掘削後、水道台帳に記録されている埋設深より浅く埋設されていることが判明し、道路改良工事に支障をきたす状況になったため、仮設給水管を増工したい。

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
旧サラダパークぬまた ガラスハウス解体工事	当初	沼田市 上発知町 地内	解体	ガラスハウス解体工事 2棟 A=453.6 0㎡	7,920,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5 (株) 沼建	R04.11.11 随意契約	<p>本工事は、公募型プロポーザル方式（設計施工一体型）により受注者を選定し、旧サラダパークぬまたガラスハウスの解体を行うものです。業者選定は、旧サラダパークぬまたガラスハウス撤去工事実施要領（案）及び工事要求水準書（案）により提出された設計、施工及び監理についての技術提案書を審査し、同種実績や専門的知識から設計施工提案内容や経済性において最も優れた提案を行った業者を優先交渉者とし、設計協議において決定した事項に基づいて請負契約を締結するものです。</p> <p>契約方法については、公募型プロポーザル方式によって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規程により随意契約にて執行することといたしたい。</p> <p>なお、沼田市契約規則第24条第1項により設計書の作成を省略し、徴した技術提案書や見積書を審査した上で、適正と認められる最低の見積額をもって、本工事の予定価格といたしたい。</p>	R04.11.22 ～ R05.03.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
区画整理工事（その1）	当初	沼田市 上之町地内	舗装	事業管理地仮舗装 表層工（再生密粒アスコン t=3cm） A=217.5㎡ 路盤工（再生砕石RC40-0 t=10cm） A=217.5㎡ 敷砂利（再生砕石RC40-0 t=13cm） A=38.3㎡ 地先境界ブロック（120*120） L=62.40	2,882,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株) 沼建	R04.12.19 随意契約	本工事は、沼田市中心市街地土地区画整理事業における仮換地指定に伴う建物のセットバックにより生じた事業管理地（道路予定地）の仮舗装を行い、再建者及び歩行者の安全確保を図るものです。事業管理地隣接地を区画道路（8-9）新設工事に伴う仮設駐車場としての借用を予定しているため、区画道路（8-9）新設工事を請け負っている下記業者より見積もりを徴し、随意契約により早急に工事着手いたしたい。（地方自治法施工令第167条の2第1項第6号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号）	R04.12.20 ～ R05.02.28	
	01				3,696,000				R04.12.20 ～ R05.02.28	【契約日：R05.02.22】 工事発注後、工事施工箇所の近隣区画整理事業用地内で建物移転により道路計画用地が窪んでいることが確認された。通行の安全が懸念されることから、該当箇所の整地を増工としたい。 また、工事施工箇所の隣接地権者から再建計画策定に伴う下水道の使用希望があったことから、取付管の延伸工事及び公共ますの設置工事（3箇所）を追加したい。
市道上原横塚線道路補修工事	当初	沼田市 上原町地内	土木	工事延長 L=78.0m 道路側溝工GPU(300×300) L=80.4m 舗装工（アスファルト舗装） A=71.2㎡ 区画線工（白色） L=37.0m	3,993,000	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設（有）	R04.12.15 随意契約	本工事は、第9回一般競争入札に付したところ、入札不調となったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）により随意契約を行うものです。 つきましては、本工事箇所と近隣かつ工事実績のある下記業者より見積もりを徴し執行したい。	R04.12.15 ～ R05.03.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道発知幹線道路補修工事	当初	沼田市 発知新田町 地内	ほ装	工事延長L=212.5m、表層工(細粒度AS13)t=0.03 A=549.2m ² 、区画線工1式	3,850,000	群馬県沼田市横塚町929-1 佐野建設(株)	R04.12.16 随意契約	本工事は、第9回一般競争入札に付したところ入札不調となったため、地方自治法施工令第167条の2第1項第8号(競争入札に付し入札者がいないとき)により随意契約を行うものです。つきましては、本工事箇所と近隣かつ工事実績のある下記業者より見積もりを徴したい。	R04.12.19 ～ R05.03.20	
	01				4,202,000				R04.12.19 ～ R05.03.20	【契約日：R05.03.10】 本工事発注後、現地調査を行ったところ、除雪の影響により路面欠損が多数みられたため、オーバレイ工法に変更し、施工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
白沢高原温泉「望郷の湯」省エネ対策工事	当初	沼田市 白沢町平出 地内	建築	① 特定エリアの既存空調機を省エネルギー型空調機に更新 ② 既存ボイラーを省エネルギー型ボイラーに更新 ③ 浴室シャワーを節水型シャワーに更新 ④ 窓ガラス部に遮熱フィルムを設けることによる空調負荷の軽減	23,166,000	群馬県前橋市古市町118 (株) ヤマト	R04.10.28 随意契約	観光庁では、新型コロナウイルスや原油価格高騰等の危機に対して「環境に配慮した持続可能な周遊観光促進事業」において、観光事業者等に対して、感染対策を図りつつ、地域が連携して実施する環境に配慮した持続可能な観光の推進を図る取組への支援を実施することとしております。 。同事業では、観光施設等における感染対策・省エネ対策の促進がメニュー化されており、望郷の湯の省エネ対策工事に活用いたしたい。 本契約にあたっては、事業計画承認後の発注先の変更が認められていないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により事業計画で承認された下記事業者に見積書を徴取の上、随意契約により実施いたしたい。 なお、下記業者は当課におけるこれまでの業務において、全て正確かつ確実に履行しており今回も確実な履行が見込まれることから沼田市契約規則第29条第1項第6号の規定により契約保証金を免除いたしたい。	R04.10.28 ～ R05.01.31	
	01				23,166,000				R04.10.28 ～ R05.02.07	【契約日：R05.01.16】 部品の納品の遅延により作業に遅れが生じているおり、請負業者より完成期日延期申請書が提出されたため、工期を2月7日までといたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
白沢高齢者多目的室内運動場解体工事	当初	沼田市白沢町平出地内	解体	解体工事 白沢高齢者多目的室内運動場（鉄骨造） 床面積 A=635.38㎡	10,945,000	群馬県沼田市岩本町550-1 沼田資源（株）	R04.11.29 随意契約	契約方法については公募型プロポーザル方式によって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法167条の2第1項第2号の規定により随意契約にて執行することといたしたい。 なお、沼田市契約規則第24条第1項により設計書の作成を省略し、徴した技術提案書や見積書を審査した上で、適正と認められる最低の見積額をもって、本工事の予定価格といたしたい。	R04.12.09 ～ R05.03.24	
消防団第1分団第3部機械器具置場等新築及び現有詰所解体工事	当初	沼田市 薄根町地内	建築	木造地上2階、延べ面積79.02㎡、建築、電気設備、機械設備、解体	35,200,000	群馬県沼田市下沼田町808-1 （株）戸部組	R05.01.31 一般競争入札		R05.02.02 ～ R05.03.31	
	01				35,200,000				R05.02.02 ～ R05.07.31	【契約日：R05.03.29】 本工事の敷地内に建柱されている支障東電柱の移設に期間を要しており、その影響によって工事が遅延している為、所要工期確保のため完成期日を令和5年7月31日まで122日間延期するもの。
沼田中学校屋内運動場建築改修工事	当初	沼田市 東原新町地内	建築	屋根及びとい、外壁、建具、内外装、塗装、ユニット及びその他、躯体、渡り廊下	250,800,000	群馬県沼田市西倉内町593 沼田土建（株）	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.21 ～ R05.10.10	
沼田中学校屋内運動場電気設備改修工事	当初	沼田市 東原新町地内	電気	電灯設備、拡声設備、音響設備、誘導支援設備、火災報知設備	10,835,000	群馬県沼田市栄町506-1 コーエイ（株）沼田営業所	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.17 ～ R05.10.10	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田中学校屋内運動場 機械設備改修工事	当初	沼田市 東原新町 地内	管	換気設備、暖房設備、 衛生設備、給排水設備	9,900,000	群馬県沼田市横塚町 1139-4 (株)小川設備	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.16 ～ R05.10.10	
硯田簡易水道消火栓設置 工事	当初	沼田市 榛名町 外地内	管	消火栓設置工事、消火 栓設置工(地上式φ75) 3基、仕切弁設置工(φ 75)3基	4,400,000	群馬県沼田市上原町 1687 反町工業(株)	R05.01.26 随意契約	本工事は、硯田簡 易水道配水区域内に 消火栓を3基設置す る工事です。設置場 所について地権者との 交渉に時間がかかり、 年度内に工事を 完了させるためには 緊急に工事を発注す る必要があります。 つきましては、地 方自治法施工令第167 条の2第1項第5号によ り、下記業者より見 積書を徴し随意契約 にて執行いたしたい 。	R05.01.27 ～ R05.03.24	
	01				5,346,000				R05.01.27 ～ R05.03.30	【契約日：R05.03.17】 本工事において、着手後に既設配水管 の位置を確認するため、掘削をおこなっ たが、三カ所いずれも、想定した位置や 深さに既設管が見つからないため、試掘 を行いたい。 試掘によって確認された配水管より取 出しをおこなうため、取出管HPPEφ75mm の延長をL=1.8mからL=12.7mに延長したい 。以上の理由により、増額したい。 また、試掘を行うための通行止めなど の日程調整を要するため、工期を令和5年 3月24日から、令和5年3月30日に6日間延 期したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼小講堂・武道場等解体工事	当初	沼田市 西倉内町 地内	解体	解体工事 沼小講堂記念体育館（木造）床面積A=561m2 沼田武道場（木造）床面積A=404m2 撤去工事 野球場・テニスコート構造物 1.0式 テニスコート夜間照明 6.0箇所	32,890,000	沼建・春原 沼小講堂・武道場等解体撤去工事特定建設工事共同企業体	R04.09.02 随意契約	本工事は、公募型プロポーザル方式（設計施工一体型）により受注者を選定し、「公募型プロポーザル方式（設計施工一体型）沼小講堂・沼田武道場等解体撤去工事実施要領（案）」及び「沼小講堂・沼田武道場等解体撤去工事要求水準書（案）」により提出された設計、施工及び監理についての技術提案書を審査し、同種実績や専門的知識から設計施工提案内容や経済性において最も優れた提案を行った業者を優先交渉者とし、設計協議において決定した事項に基づいて請負契約を締結するものです。契約方法については、公募型プロポーザル方式によって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法施行例第167条の2第1項第2号の規程により随意契約にて執行することといたしたい。なお、沼田市契約規則第24条第1項により設計書の作成を省略し、徴した技術提案書や見積書を審査した上で、適正と認められる最低の見積額をもって、本工事の予定価格といたしたい。	R04.09.26 ～ R05.03.20	
升形小学校北校舎機械設備改修工事	当初	沼田市 栄町 地内	管	空調設備、衛生設備、給排水設備改修	15,400,000	群馬県沼田市横塚町1139-4 (株)小川設備	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.16 ～ R05.09.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
升形小学校北校舎建築改修工事	当初	沼田市 栄町 地内	建築	屋根及びとい、外壁、建具、内装、塗装、多目的トイレ、廊下等改修	101,200,000	群馬県沼田市栄町100-1 角屋工業（株）	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.16 ～ R05.09.15	
升形小学校北校舎電気設備改修工事	当初	沼田市 栄町 地内	電気	電灯設備、コンセント設備、時計拡声設備、火災報知設備改修等	11,055,000	群馬県沼田市鍛冶町3966-2 （株）千吉良電気工事	R05.02.15 一般競争入札		R05.02.17 ～ R05.09.15	
消防団第4分団第5部ホース乾燥塔設置工事	当初	沼田市 町田町 地内	とび	ホース乾燥塔設置、全長14.4m(地上高12.0m)、ポール本体設計荷重3.53KN(360kgf)、吊下げ本数12本吊り(6本吊り×2セット)	3,630,000	群馬県沼田市下沼田町808-1 （株）戸部組	R05.02.14 随意契約	第10回入札（案件番号5041385）において落札者がなく不調となったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項8号（競争入札に付し入札者がいない、又は再度の入札に付し落札者がいない場合）により随意契約により執行いたしたい。 なお、業者については、近隣で事業に精通している下記業者と見積合わせを行い、工事着手いたしたい。	R05.02.15 ～ R05.03.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
利根支所庁舎解体工事	当初	沼田市 利根町追 貝 地内	解体	解体工事 利根支所庁舎 RC造 3階建て、建物総床面 積A=3, 335.03m ²	129,800,000	沼田市上原町17556-2 萬屋建設・小島設計 利根支所庁舎解体工 事特定建設工事共同 企業体	R04.08.22 随意契約	本工事は、公募型 プロポーザル方式（ 設計施工一体型）に より受注者を選定し 、利根支所の解体を 行うものです。業者 の選定にあたっては 、「公募型プロポー ザル方式（設計施工 一体型）利根支所解 体工事実施要領」に より提出された設計 、施工及び監理につ いての技術提案書を 審査し、同種実績や 専門的知識から設計 施工提案内容や経済 性において最も優れ た提案を行った業者 を優先交渉者とし、 設計協議において決 定した事項に基づい て請負契約を締結す るものです。 契約方法について は、公募型プロポー ザル方式によって請 負予定業者を決定す る特殊性から地方自 治法施行例第167 条の2第1項第2号 の規程により随意契 約にて執行すること といたしたい。 なお、沼田市契約 規則第24条第1項 により設計書の作成 を省略し、徴した技 術提案書や見積書を 審査した上で、適正 と認められる最低の 見積額をもって、本 工事の予定価格とい たしたい。	R04.09.05 ～ R05.03.20	
	01				129,800,000				R04.09.05 ～ R05.03.31	【契約日：R05.03.07】 本工事において、庁舎基礎解体に伴う 振動等が周辺ブロック積に影響を及ぼす 可能性があり、慎重かつ丁寧に進めてき た結果、不足の日数を要した。 また、連絡通路の改修部材納入まで期 間を要するため、完成期日を3月31日 まで11日間延期し対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				129,800,000				R04.09.05 ～ R05.04.28	【契約日：R05.03.31】 本工事において、庁舎基礎解体に伴う振動等が周辺ブロック積に影響を及ぼす可能性があり、慎重かつ丁寧に進めてきた結果、不足の日数を要した。 また、連絡通路の改修部材納入まで期間を要するため、完成期日を4月28日まで28日間延期し対応いたしたい。
	03				143,110,000				R04.09.05 ～ R05.04.28	【契約日：R05.04.05】 本工事において、工事着工前における建材調査の結果、床材が石綿含有建材であることが確認されたため、742.9㎡増工により処理いたしたい。なお、利根若者定住センターで使用していた灯油タンクについては、解体庁舎内に配置していたが、解体に伴い既存通路を耐火構造に改修し移設いたしたい。
3・3・1環状線(栄町工区)道路付帯工事	当初	沼田市 栄町 地内	土木	施工延長L=102.0m L型擁壁(H=500～800) L=66.0m 表層(復旧部+摺付部) A=105.6m ² フェンス撤去再設置 一式 事業看板枠撤去	4,455,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設(株)	R05.02.22 随意契約	本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)建設に伴い本線道路と隣接の病院駐車場とに段差が生じ駐車場利用に支障を来す虞があることから、L型擁壁(土留工)を設置するものです。地権者及び駐車場管理者との協議が整ったことから、駐車場利用者の安全確保のためにも早急に着手いたしたい。なお、本工事は先に発注した3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事区間のため、施工性及び合併積算による経済性を考慮し、道路改良工事を請け負っている下記業者より見積を徴し、随意契約により執行いたしたい。(地方自治法施行令第167条の2第1項2号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号)	R05.02.22 ～ R05.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和4年4月1日～令和5年6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田浄水場新設原水流量計更新工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	投げ込み式検出器 0 ～1000m ³ /h 1.0台, 中継箱 実目盛り付き 1.0台, 付属品 1式 , 交換作業 既設盤改 造含む 1式, 試運転 調整費 1式	3,135,000	群馬県高崎市貝沢町 甲965 クシダ工業(株)	R05.03.10 随意契約	本工事は、新設原水流量計の老朽化により流量指示が不安定になっていることから、緊急にて交換工事するものです。 原水流量計は、薬品注入量の管理や流量管理に使用しており浄水工程において重要な部品です。昨今の半導体不足や流通のボトルネックにより、計器類の納入に期間を要することから、早急に発注する必要があります。 これらのことから、契約については地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号により、本水道施設に精通し経験のある下記業者より見積書を徴し、随意契約いたしたい。	R05.03.13 ～ R05.03.31	
	01				3,135,000				R05.03.13 ～ R05.06.30	【契約日：R05.03.31】 本工事は、新設原水流量計の老朽化により流量指示が不安定になっていることから、緊急にて更新するものです。 浄水場の運転管理上の重要部品であるため年度末に発注したこと、世界的な半導体不足、流通不良による流量計器類の納期に時間がかかる事から、工期を6月30日（9日間）まで延期したい。
旧中央公民館跡地舗装工事	当初	沼田市 東倉内町 地内	ほ装	表層工(t=4cm)A=1657.9m ² , 表層工(t=3cm)A=223.0m ² , 上層路盤工(t=10cm)A=1657.9m ² , 置換工(t=30cm)A=1657.9m ² , 地先境界ブロック工(12cm×12cm)L=17.7m, ネットフェンス工(H=1.2m)L=64.0m	22,880,000	群馬県沼田市横塚町 1088-1 (株)オーケンコーポレーション	R05.04.06 一般競争入札		R05.04.07 ～ R05.07.20	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 6月30日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
3・5・1沼田中央線道路改良工事	当初	沼田市 上之町地内	土木	道路改良施工延長L=116.423m, 歩道W=4.5m, 車道拡幅W=2.25m, 舗装工(車道)A=363.9m ² , (歩道)A=445.3m ² , 電線共同溝施工延長L=135.89m, 電力管L=135.89m, 通信管L=120.53m, 特殊部I型1基, 分歧桝等12基	63,800,000	群馬県沼田市西倉内町734 阿部土建(株)	R05.04.06 一般競争入札		R05.04.10 ～ R06.01.31	