

令和7年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が400万円を超えないものを除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和7年12月31日現在）

令和8年1月5日

沼田市長 星 野 稔

担当：総務部財政課契約係  
Tel0278-23-2111（内線 4052）

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
玉原小水道配水管布設 替工事（1工区）	当初	沼田市 上発知町 地内	水道	工事延長L=1189.7m, 配水管布設工 (HPPE φ 1 50)L=431.4m, 送水管 布設工 (HPPE φ 100)L=7 48.1m, 連絡管布設工 (HPPE φ 100)L=10.2m, 仕切弁工 φ 150 N=2基 φ 100 N=1基, 不断水分岐バルブ φ 150 N=1基, φ 100 N=2基ほか	51,260,000	群馬県沼田市上原町 1 6 8 7  反町工業（株）	R07.05.07  一般競争入札		R07.05.13 ～ R07.12.18	
	01				49,236,000				R07.05.13 ～ R07.12.18	【契約日：R07.12.04】 工事着手に伴い、既設管や電気ケーブルの埋設があると想定される箇所について試掘を行ったところ、支障物が想定よりも深い位置にあり、下越し施工の必要がなくなったことから、軽量鋼矢板を用いた土留め工の施工及び運搬が不要になった。 このことから減額し変更としたい。
区画道路（4－2）新 設工事	当初	沼田市 上之町 地内	土木	道路新設、施工延長L=76.53m, 歩道W=2.0～4.56m, 車道拡幅W=1.21～1.74m, 舗装工(車道)A=237.6㎡, (歩道)A=395.8㎡, 管渠型側溝L=77.20m, 集水柵1箇所, 歩車道境界ブロックL=72.3m, 地先境界ブロックL=60.60mほか	25,516,458	群馬県沼田市高橋場 町 2 0 1 3 - 5  (株) 沼建	R07.05.07  一般競争入札		R07.05.08 ～ R07.11.25	
	01				25,516,458				R07.05.08 ～ R08.01.09	【契約日：R07.11.25】 本工事においては、道路拡幅に伴う車道外側線の引き直し作業をもって完成となる予定であり、道路本体工事は概ね完了したが、既設電柱の移設作業が当初予定より遅延し、外側線の施工に着手できない状況である。 現況電柱位置は、道路拡幅前は路肩部に位置しているが、拡幅後の線形では車道内に位置してしまう状態となり、移設が完了しないまま外側線を引き直した場合、拡幅後に新設される右折車線を含め、車両の走行動線が不明瞭となり、交通事故が多発する恐れがあり、安全確保の観点から施工を進めることができない。 電柱管理者による電柱の移設完了は11月末の予定なので、完成期日を45日間延期するものである。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
滝坂下橋橋梁補修工事	当初	沼田市 榛名町 地内	塗装	工事延長L=6.0m, 橋梁 塗装工A=36.4m <sup>2</sup> , 防護 柵塗替塗装工A=8.8m <sup>2</sup> , 腐食部補修工A=0.4m <sup>2</sup> , 仮設工1式	6,219,774	群馬県沼田市高橋場 町2013-5  (株) 沼建	R07.05.22  一般競争入札		R07.05.23 ～ R07.09.30	
	01				6,347,000				R07.05.23 ～ R07.09.30	【契約日：R07.09.02】 本工事において、施工着手後の現地調査の結果、当初想定していた数量以上に床版の腐食が進行していることが判明した。このため、金属パテ補修工を増工し対応したい。また、床版当板補修工法については、現在物流しているデッキプレートが亜鉛メッキであることから溶接による補修が困難なため、接着工法へ変更して対応したい。
高区送水ポンプ更新工事（機械設備）	当初	沼田市 下久屋町 地内	水道	機械設備工事1式, 高 区送水ポンプ45kW 3 台, 関連配管1式, 高 区送水ポンプ吐出弁φ 125 3台	133,100,000	群馬県沼田市上原町 1756-2  萬屋建設（株）	R07.05.22  一般競争入札		R07.05.23 ～ R08.03.31	
高区送水ポンプ更新工事（電気設備）	当初	沼田市 下久屋町 地内	電気	電気設備工事1式, 高 区送水ポンプ始動機盤 1面, 高区送水ポンプ 盤及び現場操作盤 機能増設1式, 中央監視 制御装置 機能増設1 式, 関連配線工事1式	35,530,000	群馬県沼田市上原町 1687  反町工業（株）	R07.05.22  一般競争入札		R07.05.29 ～ R08.03.31	
高倉橋橋梁補修工事	当初	沼田市 東倉内町 外地内	土木	工事延長L=8.0m, 舗装 打換え工A=36.2m <sup>2</sup> , 橋 面防水工（塗膜系）A=32 .7m <sup>2</sup> , 伸縮装置補修（ 埋設型）L=9.0m, ひび 割れ補修工1.0構造物 , 表面保護工（表面含 浸）A=95.0m <sup>2</sup>	10,835,440	群馬県沼田市利根町 平川213  井上総建（有）	R07.05.22  一般競争入札		R07.05.23 ～ R07.09.30	
	01				11,484,000				R07.05.23 ～ R07.09.30	【契約日：R07.09.02】 工事発注後、起工測量にてひび割れ調査を行った所、遊離石灰が確認されたため、ひび割れ補修工法を低圧注入工法から充てん工法へ変更し対応したい。また、安全対策として交通誘導警備員を増工し対応したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
田島橋橋梁補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	土木	工事延長L=5.8m, 伸縮 装置補修工(埋設型)L= 11.4m, 橋面防水工(塗 膜系)A=30.9m2, 基層 工(密粒度As13改質Ⅱ 型)t=0.04 A=33.2m2 , 表層工(密粒度As13 改質Ⅱ型)t=0.04 A=3 3.2m2ほか	8,081,700	群馬県沼田市上原町 1 6 5 2  目黒建設（有）	R07.05.22  一般競争入札		R07.05.26 ～ R07.09.30	
	01				8,081,700				R07.05.26 ～ R07.10.31	【契約日：R07.09.30】 本工事内のひびわれ補修工や断面修復 工について、天候不順により施工日が延 期したことや養生期間が増え、その後の 工程に支障をきたしたため、工期を31 日延期し令和7年10月31日といたし たい。
	02				10,890,000				R07.05.26 ～ R07.10.31	【契約日：R07.10.07】 本工事内の補修箇所について、着手前 に現場調査を実施したところ、詳細設計 業務を実施した時点から損傷が進行して いたため、断面修復工を増工いたしたい 。また、想定以上に交通量が多く一時的 に車両を誘導する必要が生じたため、交 通誘導員を増工し対応いたしたい。
小規模農村整備事業 奈良地区農道整備工事	当初	沼田市 奈良町 地内	ほ装	工事延長L=245.6m, 舗 装工A=1333.5m2, 不陸 整正工A=1333.5m2, 舗 装版取壊しA=9.1m2, 区 画線工L=487.6m	5,742,000	群馬県沼田市白沢町 高平1 2 9 2  （有）吉澤建材興業	R07.05.22  一般競争入札		R07.05.23 ～ R07.08.29	
	01				5,819,000				R07.05.23 ～ R07.08.29	【契約日：R07.08.15】 本工事において、道路横断勾配を確保 するにあたり、道路舗装と現況の路肩に 段差が生じた。については、車両通行等 の安全を確保するために不足材(RC40)を施 工し、すみやかに変更により対応いたし たい。
沼田浄水場電気計装更 新工事（中央監視）	当初	沼田市 下久屋町 地内	電気	電気計装更新工事1式 , 計装盤1面, 中区高 架水槽(変換器盤、水 位計、流量計)1式, 水 質計器(分電盤、各濁 度計、pH計、残塩計)1 式, 既設ろ過池(損失 水頭計、流量計)1式, 中央監視装置(親局PC 、サーバー用UPS)1式	123,200,000	群馬県沼田市栄町5 0 6 - 1  コーエイ（株）沼田 営業所	R07.06.16  一般競争入札		R07.06.19 ～ R08.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道餌差し通り線外配 水管布設替工事	当初	沼田市 上之町 地内	水道	工事延長 L=76.5m 配水管布設工(DCIP( GX)φ200) L=19.3m, 配水管布設工(HPPEφ1 50) L=63.2m, 配水管 布設工(HPPEφ100) L =2.4m, 排泥管布設工( HPPEφ75) L=2.2m, 仕切弁設置工(φ200)N =3基・(φ150)N=2基・ (φ100)N=1基・(φ75) N=1基, 給水管布設工( φ20) N=2箇所	10,450,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5  (株) 沼建	R07.05.16  随意契約	本工事は、区画道 路(4-2)新設工事と同 一区間内において、 老朽化した配水管の 布設替工事を行うも のです。 契約にあたっては 、上記工事と一体に 施工することが合理 的と認められるため 、地方公営企業法施 行令第21条の13第1項 第6号(競争入札に付 することが不利と認 められるとき。)及び 沼田市契約規則第23 条第1項第2号(契約の 目的又は性質により 契約の相手方が特定 されるとき。)により 、下記業者から見積 を徴し随意契約によ り執行したい。	R07.05.16 ～ R07.11.25	
	01				10,681,000				R07.05.16 ～ R07.11.25	【契約日：R07.09.02】 本工事契約後に下水道係が発注した下 水道延伸工事について、既設下水道管土 破りが浅いことにより、下水道管延伸部 が本工事で布設する配水管に支障となる ため、配水管土破りを当初より10cm深く する変更をし、これに伴う土工数量分を 増工したい。 また、週休二日制実施による経費変更 をしたい。
利南地区コミュニティ センター長寿命化改修 工事	当初	沼田市 上沼須町 地内	建築	建築、電気設備、機械 設備工事一式及び解体 工事、鉄筋コンクリー ト造、地上2階建て、 延べ床面積433.67㎡、 建築面積227.31㎡、昭 和54年(西暦1979年)	83,380,000	群馬県沼田市栄町1 00-1  角屋工業(株)	R07.06.16  一般競争入札		R07.06.17 ～ R07.12.16	
市道スポーツ広場通り 線道路補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	ほ装	工事延長L=188.8m、舗 装打換え工A=1049.6m <sup>2</sup> 、As殻運搬・処理V= 52.5m <sup>3</sup>	7,106,000	群馬県沼田市上川田 町2529-2  成和工業(株)	R07.06.16  一般競争入札		R07.06.18 ～ R07.10.31	

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				7,975,000				R07.06.18 ～ R07.10.31	【契約日：R07.10.01】 本工事発注後、 既設舗装の損傷が急速に悪化しているた め、安全通行の確保を目的とし、 増工にて対応いたしたい。
市道金井線舗装補修工 事	当初	沼田市 高橋場町 地内	ほ装	工事延長L=200.0m、表 層工(再生密粒度As13) t=0.05 A=1099.5m <sup>2</sup> 、 基層工(再生粗粒度As2 0)t=0.05 A=1099.5m <sup>2</sup> 、基層工(再生粗粒度A s20)t=0.05 A=1099.5 m <sup>2</sup> (ほか	25,648,326	群馬県沼田市高橋場 町2013-5  (株) 沼建	R07.06.16  一般競争入札		～ R07.10.31	
	01				26,235,000				R07.06.17 ～ R07.10.31	【契約日：R07.10.07】 本路線において、片側交互通行規制を 実施し施工をする際、大型車両を考慮す るため、中央部に舗装版切断を実施し車 両走行に必要な幅員を確保いたしたい。 また、北側の車線については迂回路が なく、市営団地やアパートからの出入り に支障をきたさないよう交通誘導警備員 を増工し対応いたしたい。
小規模農村整備事業 輪組地区農業用排水路 整備工事	当初	沼田市 利根町輪 組 地内	土木	工事延長L=183.2m、排 水路工(自由勾配側溝4 00×800)L=181.5m、舗 装工(再生密粒度As13) A=139.2m <sup>2</sup>	16,940,000	群馬県沼田市利根町 多那2268  (有) 佐藤建設工業	R07.06.16  一般競争入札		R07.06.18 ～ R07.11.14	
	01				15,961,000				R07.06.18 ～ R07.11.14	【契約日：R07.10.27】 本工事において、埋戻し工の材料を再 生クワッチャンRC40で想定していたが、掘削土 を確認したところ良質だったため、良質 発生土に変更し減工対応いたしたい。
利根北部簡易水道追貝 地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町追 貝 地内	水道	工事延長L=405.5m、配 水管布設工(HPPEφ75) L=713.0m、仕切弁設置 工(φ75)N=11基、仕切 弁設置工(φ50)N=1基 、空気弁設置工(φ25) N=2基、不断水分岐工( φ75×75)N=2箇所、給 水管接続工(φ20・75) N=7箇所	33,550,000	群馬県沼田市利根町 平川1276  岡村工業 (株)	R07.06.16  一般競争入札		R07.06.17 ～ R07.11.14	

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				33,880,000				R07.06.17 ～ R07.11.14	【契約日：R07.10.29】 本工事は老朽配水管（石綿セメント管 φ75）を布設替するものです。 着工にあたり、試掘工（準備工）を実 施したところ、想定箇所に既存管を発見 できず、新設配水管との接続に支障を来 すことから、試掘工を増工し、既存管の 発見及び廃止に努めたい。また、本工事 内で既存配水管（塩ビ管φ50）と新設配 水管を接続する予定であったが、既存配 水管が発見できなかったため、本工事内 の仕切弁設置工（φ50）及びφ50接続工 を減工したい。
利根北部簡易水道大楊 地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町大 楊 地内	水道	工事延長L=235.4m, 配 水管布設工 (HPPE φ75) L=234.9m, 排泥管布設 工 (HPPE φ50) L=3.2m, 仕切弁設置工 (φ75) N= 2基, 仕切弁設置工 (φ 50) N=1基, 給水管接続 工 (φ20～50) N=5箇所	11,770,000	群馬県沼田市利根町 老神551  吉本工業（株）	R07.07.07  一般競争入札		R07.07.10 ～ R07.11.14	
	01				12,309,000				R07.07.10 ～ R07.11.14	【契約日：R07.10.29】 本工事の一部給水工において、当初は 道路境界から1mほどの位置で給水管接続 をする予定であったが、施工にあたり掘 削したところ、既設給水管が当初接続位 置で発見できなかったため、量水器付近 まで給水管を延長し接続する設計変更を したい。
沼田市道路標示整備第 1期工事	当初	沼田市 新町 外 地内	塗装	工事延長L=7558.1m, 区画線工 (W=0.15～0.4 5) L=7558.1m	7,274,784	群馬県邑楽郡大泉町 大字寄木戸121  （株）日装	R07.07.07  一般競争入札		R07.07.09 ～ R07.10.31	
	01				8,536,000				R07.07.09 ～ R07.10.31	【契約日：R07.10.01】 本工事発注後、地元から区画線設置追加 要望があり地域安全課と協議した結果、 増工にて対応いたしたい。また、追加し た要望箇所とトンネル内での作業員の安 全性を考慮し、交通誘導警備員を増員し 、配置いたしたい。
利根南部簡易水道 水 源施設機械設備工事	当初	沼田市 利根町砂 川 外地内	水道	第2取水場洗浄等工事1 式, 機械設備工事1式 , 電気設備工事1式	72,050,000	群馬県沼田市利根町 多那2268  （有）佐藤建設工業	R07.08.06  一般競争入札		R07.08.08 ～ R08.02.27	

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
公共下水道舗装復旧工 事（沼田第1工区）	当初	沼田市 恩田町 外地内	ほ装	工事延長L=322.7m, W=2.10～4.85m, 表層工（再生密粒As13）t=5cm A=957.6m <sup>2</sup> , コンクリート舗装工（18-8-25BB）t=15cm A=11.7m <sup>2</sup> , 付帯工1式	6,759,500	群馬県沼田市上沼須町107-2  小坂建設（株）	R07.07.07  一般競争入札		R07.07.10 ～ R07.09.30	
	01				6,677,000				R07.07.10 ～ R07.09.30	【契約日：R07.09.22】 恩田町工区の路盤不陸整正工において当初想定していた補足材使用が不要となったため、これについて減工いたしたい。
県単林道改良事業 林道赤倉栗生線側溝改修工事	当初	沼田市 白沢町高平 地内	土木	工事延長L=157.8m, 側溝工（GPU3）L=150.5m, 側壁補修L=7.3m	5,104,000	群馬県沼田市白沢町上古語父1229-  （株）UMEZAWA	R07.07.07  一般競争入札		R07.07.14 ～ R07.10.22	
	01				5,588,000				R07.07.14 ～ R07.10.22	【契約日：R07.10.14】 当初設計の改修区分で法面側の片側側壁の補修としていたが道路側の側壁にも損傷が発見されたため側溝工（U300）を増工する設計変更いたしたい。あわせて、法面側の埋戻しを砕石埋戻しとする設計変更いたしたい。
市道桜ヶ丘横塚線舗装補修工事	当初	沼田市 横塚町地内	ほ装	工事延長L=110.4m, 路面切削 A=869.5m <sup>2</sup> , 表層工（再生密粒度AS13）A=869.5m <sup>2</sup> , 区画線工1式	6,682,500	群馬県沼田市上沼須町107-2  小坂建設（株）	R07.07.07  一般競争入札		R07.07.10 ～ R07.10.17	
	01				6,380,000				R07.07.10 ～ R07.10.17	【契約日：R07.10.10】 本工事発注後、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の改正にともない、区画線工においてダイヤモンドが不要であることが判明したため、減工し対応いたしたい。
市道迦葉舟木線道路補修工事	当初	沼田市 上発知町地内	とび	工事延長L=50.0m, モルタル吹付工A=313.6m <sup>2</sup> , 殻運搬・処分V=31.4m <sup>3</sup>	8,250,000	群馬県沼田市白沢町高平1292  （有）吉澤建材興業	R07.07.23  一般競争入札		R07.07.25 ～ R07.11.14	



工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				8,932,000				R07.07.25 ～ R07.11.14	【契約日：R07.10.16】 本工事において、モルタル取壊し厚を10cmと想定していたが、取壊しを実施した結果、大幅に厚く産廃数量が設計数量より増大したため設計変更するとともに、地元からの要望により工事中の交通誘導警備員を日あたり2名配置することで、通行車両の安全確保に万全を期して対応いたしたい。
防護柵設置工事	当初	沼田市 白沢町尾合 外地内	とび	工事延長L=107.3m, ガードレール(Co建込)L=64.0m, ガードレール(土中建込)L=26.3m, 部材設置工(土中建込)L=17.0m, 穀・運搬処分V=0.4m <sup>3</sup>	4,294,290	群馬県沼田市材木町2  (有) 高橋塗装工業所	R07.07.23  一般競争入札		R07.07.25 ～ R07.11.28	
	01				4,686,000				R07.07.25 ～ R07.11.28	【契約日：R07.10.21】 本工事発注後、現場再精査の結果、損傷の著しい箇所を発見し、早急な対応が必要であることが判明したため、変更にて対応いたしたい。
水道工事箇所路面復旧工事（その2）	当初	沼田市 沼須町外地内	ほ装	工事箇所N=25箇所, 表層工t=5cm, A=397.5m <sup>2</sup> , 基層工t=5cm, A=91.7m <sup>2</sup> , 安定処理工t=10cm, A=11.6m <sup>2</sup> , 区画線工1式	5,671,600	群馬県沼田市上原町1652  目黒建設（有）	R07.07.23  一般競争入札		R07.07.25 ～ R07.10.31	
	01				5,896,000				R07.07.25 ～ R07.10.31	【契約日：R07.10.20】 昨年度施工した漏水修繕箇所において、舗装が沈下している状況であり近隣住民より、車の通過時の騒音や振動などのため、復旧して欲しい旨の要望があったため、復旧箇所を一箇所増工して対応したい。
利根南部簡易水道輪組地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町輪組 地内	水道	工事延長L=280.0m, 配水管布設工(HPPEφ75)L=286.4m, 配水管布設工(HPPEφ50)L=6.7m, 仕切弁設置工(φ75)N=4基, 仕切弁設置工(φ50)N=1基, 空気弁設置工(φ25)N=1基, 不排水分岐工(φ75×75)N=1箇所(ほか	16,500,000	群馬県沼田市利根町平川213  井上総建（有）	R07.07.23  一般競争入札		R07.07.24 ～ R07.11.28	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				17,545,000				R07.07.24 ～ R07.11.28	【契約日：R07.11.14】 本工事は老朽配水管（石綿セメント管 φ75）を布設替するものです。 着工にあたり、試掘工（準備工）を実 施したところ、想定箇所に既存管を発見 できず、新設配水管との接続に支障を来 すことから、試掘工を増工し、既存管の 発見及び廃止に努めたい。
LED防犯灯更新工事 （利南・川田地区）	当初	沼田市 戸鹿野町 外地内	電気	器具更新工事、電柱等 器具取付1119箇所、電 柱等器具撤去1119箇所	35,640,000	群馬県沼田市久屋原 町184-11  （株）須田電工	R07.08.06  一般競争入札		R07.08.13 ～ R08.02.10	
	01				35,849,000				R07.08.13 ～ R08.02.10	【契約日：R07.12.16】 本工事発注後、突風による柱の破損や区 による共架柱の変更、電柱更新に伴う共 架電柱の変更等があり、区長に協議した 結果、器具の移設や柱の交換など一部内 容を変更して対応するもの。
根利簡易水道 高区・ 低区配水池フェンス設 置工事	当初	沼田市 利根町根 利 地内	とび	配水池フェンス設置工 事N=2箇所、フェンス 設置工（忍返・有刺鉄 線付H=1500）L=140.5m ，忍返付き片開き門扉 （W=1000，H=1500）N=2 基	4,675,000	群馬県沼田市利根町 老神617  金子建設（株）	R07.08.06  一般競争入札		R07.08.08 ～ R07.11.14	
市道上沼須新町線配水 管布設替工事	当初	沼田市 上沼須町 外地内	水道	工事延長L=507.4m、配 水管布設工（HPPEφ100 ）L=500.0m、配水管布 設工（HPPEφ75）L=7.6m ，仕切弁設置工（φ100 ）N=2基、仕切弁設置工 （φ75）N=2基、給水管 接続工（φ40・30・25・20 ）14箇所、仮設管接続 工（φ40・30・25・20）14 箇所	41,881,268	群馬県沼田市下沼田 町808-1  （株）戸部組	R07.08.06  一般競争入札		R07.08.08 ～ R07.12.15	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				41,881,268				R07.08.08 ～ R08.02.27	【契約日：R07.12.03】 道路幅員が狭い箇所において、当初は夜間通行止めの予定でしたが、工事着手前に近隣住民より夜間は通行出来るようにしてほしい旨の要望があり、協議した結果夜間解放することになった。 既設給水管の確認のため試掘を行ったが、想定箇所に埋設されておらず、発見に時間を要してしまった。 また仮設管及び新規配水管の掘削箇所に埋設物が、出現し施工が難航したため、舗装工にあたるCo舗装が時期的に多くの養生期間を要する事になってしまった。 。 上記の理由より、受注者より完成期日延期申請書が提出され精査した結果、内容について妥当であると認められるため、完成期日を令和8年2月27日としたい。
生方記念文庫外壁塗装改修工事	当初	沼田市 上之町 地内	塗装	外壁塗装工事・雑工事 ，木造2階建て(1階119.72㎡ 2階119.72㎡ 合計239.44㎡)	4,439,556	群馬県沼田市材木町2  (有) 高橋塗装工業 所	R07.08.06  一般競争入札		R07.08.07 ～ R07.11.14	
	01				4,774,000				R07.08.07 ～ R07.11.14	【契約日：R07.10.20】 外部足場設置後、排煙窓等の鉄部について、塗装面の劣化が確認されたため塗り替えを増工いたしたい。また、玄関アプローチの木部壁について、既存塗膜の除去が困難であり、染み抜きができないことが判明したため、既存の壁に羽目板を取付け、塗装を増工いたしたく、別紙の通り設計図書の変更をするものとしたしたい。
利根南部簡易水道 砂川地区外舗装復旧工事	当初	沼田市 利根町砂 川 外地内	舗装	工事延長L=590m、表層工(t=5cm)A=2530m <sup>2</sup> 、区画線工(w=15cm)L=406m	16,720,000	群馬県沼田市利根町多那2268  (有) 佐藤建設工業	R07.09.09  一般競争入札		R07.09.11 ～ R08.01.16	
	01				18,601,000				R07.09.11 ～ R08.01.16	【契約日：R07.12.19】 起工測量の結果に基づき、勾配が一定値以上の区間については、密粒度ギャップアスコンにて施工することとし、すべり抵抗性を向上させることを協議により決定した。 このことから、舗装材料を変更し対応したい。

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田市下水道施設周辺 舗装工事	当初	沼田市 桜町 外 地内	ほ装	工事箇所n=23箇所、表 層工(再生密粒As13)t=5cm A=377.8m2、表層工(再 生密粒As13)t=3cm A=62.2m2、基層工(再 生粗粒As20)t=5cm A=128.9m2、付帯工1式	7,993,700	群馬県沼田市上原町 1 6 5 2  目黒建設（有）	R07.09.09  一般競争入札		R07.09.11 ～ R07.12.26	
	01				8,261,000				R07.09.11 ～ R07.12.26	【契約日：R07.12.08】 工事発注後、下水道施設周辺の段差解 消要望の申し出があり現地調査を行った 結果、緊急性が確認されたため、舗装工 を増工し本工事にて対応いたしたい。
市道記念館下通り線配 水管布設替工事	当初	沼田市 西倉内町 地内	水道	工事延長L=135.0m、配 水管布設工(HPPEφ50) L=132.1m、配水管布設 工(SGP-VD50A)L=5.6m 、排泥管布設工(HIVP φ50)L=2.0m、仕切弁 設置工(φ50)N=3基、 空気弁設置工(φ25)N=1 基、給水管接続工(φ 20～40)N=17箇所ほか	20,350,000	群馬県沼田市西倉内 町6 0 8 - 1  三川建設（株）	R07.09.09  一般競争入札		R07.09.10 ～ R08.02.27	
公共下水道マンホール 蓋交換工事（沼田その 5）	当初	沼田市 西原新町 外地内	土木	マンホール蓋交換(T-2 5)13箇所、マンホール 蓋交換(T-14)6箇所	10,136,500	群馬県沼田市利根町 老神1 0 1 1  （有）羽山組	R07.09.09  一般競争入札		R07.09.12 ～ R08.01.16	
	01				10,351,000				R07.09.12 ～ R08.01.16	【契約日：R07.12.25】 現場着手に際し起工測量を実施した結 果、既設マンホール調整部の構造に合わ せ、マンホール調整材料を一部変更いた したい。
市道温湯支線道路補修 工事	当初	沼田市 薄根町 地内	土木	工事延長L=38.9m、水 路工(24-12-25(20)高 炉)t=0.15 L=38.9m、 水路蓋設置工(24-12-2 5(20)高炉)t=0.2 L=3 6.1m、縞鋼板撤去・設 置工A=84.9m2	13,059,200	群馬県沼田市町田町 1 2 7 6 - 1  鈴木建設	R07.09.09  一般競争入札		R07.09.10 ～ R08.03.19	

工事契約状況調査（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
都市公園遊具設置工事	当初	沼田市 高橋場町 外地内	造園	遊具施設更新6公園 14基, 滑り台1基, シ ーソー8基, プランコ1 基, 鉄棒3基, ジャン グルジム1基	18,402,626	群馬県沼田市高橋場 町4944  (株)春原ハウジン グ	R07.10.15  一般競争入札		R07.10.17 ～ R08.03.19	
市道桜ヶ丘岡谷線道路 補修工事	当初	沼田市 桜町 地 内	ほ装	工事延長L=248.0m, 路 面切削t=0.07 A=851.9m <sup>2</sup> , 表層(車道 )再生密粒度As(13) A=851.9m <sup>2</sup> , 区画線1式	6,127,000	群馬県沼田市白沢町 高平1292  (有)吉澤建材興業	R07.10.15  一般競争入札		R07.10.17 ～ R08.01.30	
市道久屋中央線道路補 修工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	ほ装	工事延長L=140.6m, 表 層工(再生密粒度As13) t=0.05 A=649.5m <sup>2</sup> , 不陸整正工(粒度調整 砕石M30-0)t=0.01 A=649.5m <sup>2</sup> 区画線工1式	4,457,332	群馬県沼田市下沼田 町808-1  (株)戸部組	R07.10.15  一般競争入札		R07.10.17 ～ R08.01.30	
3・3・1環状線(栄町工区) 事業 道路改良工事	当初	沼田市 材木町 外地内	土木	工事施工延長ΣL=81.8 1m W=12.5～21.5m(No 42+11.54～No.50), 管 渠型側溝L=77.3m, 集 水榭工(1800*1800)N=1 基, BOX1500-1000 L=14.1m, 地先境界ブ ロックL=84.5m, 車道 舗装A=237.9m <sup>2</sup> (表層～ 路床)ほか	30,360,000	群馬県沼田市西倉内 町734  阿部土建(株)	R07.10.15  一般競争入札		R07.10.16 ～ R08.03.31	
市道忠霊塔線配水管布 設替工事	当初	沼田市 東原新町 地内	水道	工事延長L=214.8m, 配 水管HPPE φ100 L=213.4m, 排泥管HPPE φ50 L=2.1m, 仕切弁設置工 φ50 φ100 N=5基, 給水管接続工 φ20 φ25 N=20箇所, 舗装仮復旧 工A=198.5m <sup>2</sup> , 区画線 工L=208mほか	25,740,000	群馬県沼田市高橋場 町2013-5  (株)沼建	R07.10.15  一般競争入札		R07.10.16 ～ R08.03.12	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
3・3・1 環状線配水管 布設工事	当初	沼田市 材木町 外地内	水道	工事延長 ΣL=65.7m 配水管布設工 (HPPE φ100) L=88.5m, 配 水管布設工 (HPPE φ50) L=22.6m, 仕切弁設 置工 (φ100) N=5基, 仕切弁設置工 (φ50) N=2基, 不断水分岐工 (φ100×100) N=1箇所 , 不断水簡易仕切弁設 置工 (φ100) N=1基, 給水管接続工 (φ20・25 ・40) N=3箇所	9,570,000	群馬県沼田市西倉内 町7 3 4  阿部土建（株）	R07.10.29  随意契約	本工事は、3・3・1 環状線（栄町工区）事業道路改良工事と同区間において、道路新設に伴い配水管の布設工事を実施するものです。 契約にあたっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号により、下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R07.10.29 ～ R08.03.31	
小規模農村整備事業 原町地区農道整備工事	当初	沼田市 原町 地 内	ほ装	施工延長L=135.0m, コン クリート舗装破碎工A=270. 0m2, コンクリート殻処理V=3 2.4m3コンクリート舗装A=270 .0m2	6,600,000	群馬県沼田市利根町 大原甲1 1 4 5  （有）丸星建設	R07.10.31  随意契約	本工事は原町地内において農道整備工事を行うものであるが、一般競争入札に付したところ落札者がいなかったため、地方自治法施工令第167条の2第1項第8号に基づき随意契約により執行したい。 なお、請負業者については下記の2業者より見積を徴し決定したい。	R07.11.05 ～ R08.02.13	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道大倉線外道路災害 復旧工事	当初	沼田市 奈良町 外地内	舗装	工事延長（市道大倉線） L=62.0m 表層工（再生密粒度As13） t=0.05 A=338.3m <sup>2</sup> 工事延長（市道羽根沢橋線） L=142.0m 表層工（再生密粒度As13） t=0.05 A=458.4m <sup>2</sup> 砕石埋戻工（再生砕石RC40-0） t=0.10 V=1.2m <sup>3</sup>	5,610,000	群馬県沼田市岡谷町433 牧野建設（株）	R07.11.13 随意契約	本工事は、令和7年9月10日の集中豪雨により奈良町及び石墨町地内の道路路面が洗掘し、近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。）により、随意契約で執行いたしたい。業者選定については、工事場所から会社所在地に近い下記5者とし、見積書を徴したい。	R07.11.14 ～ R08.03.10	
池田・薄根地区農地法 面災害復旧工事	当初	沼田市 町田町 外地内	土木		7,117,000	群馬県沼田市岡谷町433 牧野建設（株）	R07.12.03 随意契約	本工事は、9/10発生の豪雨災害です。農業基盤の機能復旧のため早急に随意契約にて対応いたしたい。契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とし、沼田市契約規則23条により速やかに執行いたしたい。	R07.12.03 ～ R08.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道前原4号線外道路 災害復旧工事	当初	沼田市 下沼田町 地内	土木	工事延長 L=21.0m ふとんかご設置工 (w= 1.20 h=0.50) L=105.0m 法面整形工 A=33.6m2 植生工 A=39.9m2	6,369,000	群馬県沼田市下沼田 町530-2  西山建設（株）	R07.12.15  随意契約	本工事は、令和7 年9月10日の集中 豪雨により下沼田町 地内の道路法面が崩 落し、近隣住民の生 活に支障を来してい るため、復旧工事を 行うものである。契 約にあたっては、地 方自治法施行令第167 条の2第1項第5号（緊 急の必要により競争 入札に付する事がで きないとき。）によ り、随意契約で執行 いたしたい。業者選 定については、工事 場所から会社所在地 が近い下記3者とし 、見積書を徴したい 。	R07.12.15 ～ R08.03.23	
高区送水管補強工事	当初	沼田市 下久屋町 外地内	水道	高区送水管補強 特殊割押輪 φ200 A形 5ヶ所、T形 3 ヶ所 不排水バルブ設置 φ200 1ヶ所 割T字管設置 φ20 0×75 1ヶ所	6,435,000	群馬県沼田市上原町 1687  反町工業（株）	R07.12.16  随意契約	本工事は、横塚産 業団地への安定給水 を可能にするため、 既設高区送水管を補 強する工事です。さ らに、本工事後には シャーベット状の流 体を利用した送水管 の清掃（アイスビグ 洗浄）を予定してお り、冬期間での完成 が求められています 。 先に一般競争入札 を実施したところ不 落となったことから 、地方公営企業法施 行令第21条の14第1項 第8号及び第5号によ り、現在浄水場関連 の工事を行っている 下記業者より見積書 を徴し、随意契約に より早期に着手いた したい。	R07.12.17 ～ R08.03.16	



工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
都市公園災害復旧事業	当初	沼田市 硯田町地 内（野球場）	土木	復旧延長L=114.0m 防球ネット設置A=19 3.8m2 支柱設置 9.0基 ワイヤ設置L=342.0m ホームランゾーン識別マツ 設置L=114.0m	4,719,000	群馬県前橋市三俣町 3-13-3  (株)女屋スポーツ 工事	R07.12.19  随意契約	本工事は、運動公園において暴風により倒木が発生し、フェンスが破損したことで野球場の使用に支障が生じているため、安全に利用できるようフェンスを復旧し、適切な維持管理を図るものです。 契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項5号び沼田市契約規則第23条の規定により、下記業者より見積を徴し、執行いたしたい。	R07.12.19 ～ R08.03.25	
下川田・今井地区農地 法面災害復旧工事	当初	沼田市 下川田町 外地内	土木	災害復旧工L=119.0m ，下川田①1工区 板柵工L=7.0m，下川田 ①2工区 フトン竈工L=14.0m， 下川田② フトン竈工L=36.0m， 下川田③ フトン竈工L=54.0m， 下川田⑤ フトン竈工L=20.0m， 今井② フトン竈工L=26.0m， 今井③1工区 フトン竈工L=6.0m，今 井③2工区 フトン竈工L=12.0m， 今井③3工区 フトン竈工L=10.0m， 今井④L=36.0m	10,670,000	群馬県沼田市利根町 平川213  井上総建（有）	R07.12.18  随意契約	本工事は、9/10発生の豪雨災害です。農業基盤の機能復旧のため早急に随意契約にて対応いたしたい。 契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とし、沼田市契約規則23条により速やかに執行いたしたい。	R07.12.18 ～ R08.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
上川田地区農地法面災害復旧工事	当初	沼田市 上川田町 地内	土木	災害復旧工L=90.0m ，上川田②1工区 板柵工L=13.0m、フ トン竈工L=22.0m、上川 田②2工区 フトン竈工L=10.0、上 川田②3工区 フトン竈工L20.0m、上 川田③ フトン竈工L=22.0m、 上川田④ フトン竈工L=27.0m、 上川田⑤ フトン竈工L=20.0m、 上川田⑥ フトン竈工L=39.0m	8,074,000	群馬県沼田市下川田 町4 8 4 - 2  (有) 建徳	R07.12.18  随意契約	本工事は、9/10発 生の豪雨災害です。 農業基盤の機能復旧 のため早急に随意契 約にて対応いたした い。 契約については、地 方自治法施行令第167 条の2第1項第5号によ り随意契約とし、沼 田市契約規則23条に より速やかに執行い たしたい。	R07.12.18 ～ R08.03.31	

## 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 7年12月31日

[illegible]