

令和7年度公共工事の契約内容に関する事項の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する法律に基づき、公共工事（予定価格が400万円を超えないものを除く。）の契約内容に関する事項を公表します。

（令和8年3月31日現在）

令和8年4月1日

沼田市長 星 野 稔

担当：総務部財政課契約係  
Tel.0278-23-2111（内線 4052）

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
玉原小水道配水管布設 替工事（1工区）	当初	沼田市 上発知町 地内	水道	工事延長L=1189.7m, 配水管布設工(HPPEφ1 50)L=431.4m, 送水管 布設工(HPPEφ100)L=7 48.1m, 連絡管布設工( HPPEφ100)L=10.2m, 仕切弁工φ150 N=2基 φ100 N=1基, 不断水分岐バ ルブφ150 N=1基, φ100 N=2基ほか	51,260,000	群馬県沼田市上原町 1687  反町工業（株）	R07.05.07  一般競争入札		R07.05.13 ～ R07.12.18	
	01				49,236,000				R07.05.13 ～ R07.12.18	【契約日：R07.12.04】 工事着手に伴い、既設管や電気ケー ブルの埋設があると想定される箇所につい て試掘を行ったところ、支障物が想定よ りも深い位置にあり、下越し施工の必要 がなくなったことから、軽量鋼矢板を用 いた土留め工の施工及び運搬が不要にな った。 このことから減額し変更としたい。
区画道路（4-2）新 設工事	当初	沼田市 上之町 地内	土木	道路新設、施工延長L= 76.53m, 歩道W=2.0～4 .56m, 車道幅W=1.21 ～1.74m, 舗装工(車道 )A=237.6㎡, (歩道)A= 395.8㎡, 管渠型側溝L =77.20m, 集水柵1箇所 , 歩車道境界ブロック L=72.3m, 地先境界ブ ロックL=60.60mほか	25,516,458	群馬県沼田市高橋場 町2013-5  (株)沼建	R07.05.07  一般競争入札		R07.05.08 ～ R07.11.25	
	01				25,516,458				R07.05.08 ～ R08.01.09	【契約日：R07.11.25】 本工事においては、道路幅に伴う車 道外側線の引き直し作業をもって完成と なる予定であり、道路本体工事は概ね完 了したが、既設電柱の移設作業が当初予 定より遅延し、外側線の施工に着手でき ない状況である。 現況電柱位置は、道路幅前は路肩部 に位置しているが、拡幅後の線形では車 道内に位置してしまう状態となり、移設 が完了しないまま外側線を引き直した場 合、拡幅後に新設される右折車線を含め 、車両の走行動線が不明瞭となり、交通 事故が多発する恐れがあり、安全確保の 観点から施工を進めることができない。 電柱管理者による電柱の移設完了は11 月末の予定なので、完成期日を45日間延 期するものである。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	02				23,815,000				R07.05.08 ～ R08.01.09	【契約日：R07.12.24】 現地精査の結果、当初設計どおりの舗装範囲まで施工した場合、既存路面との間に段差が生じ、通行に支障を来す恐れがあることが判明したことに加えて、移転が遅れている道路内の電柱について、路床掘削に伴い倒壊する恐れがあることから、施工範囲を見直し、舗装工を減工したい。また、施工手順の見直しにより交通規制範囲を大幅に縮小できる見込みとなったため、交通誘導員についても減工したい。
滝坂下橋橋梁補修工事	当初	沼田市 榛名町地内	塗装	工事延長L=6.0m, 橋梁塗装工A=36.4m <sup>2</sup> , 防護柵塗替塗装工A=8.8m <sup>2</sup> , 腐食部補修工A=0.4m <sup>2</sup> , 仮設工1式	6,219,774	群馬県沼田市高橋場町2013-5  (株)沼建	R07.05.22  一般競争入札		R07.05.23 ～ R07.09.30	
	01				6,347,000				R07.05.23 ～ R07.09.30	【契約日：R07.09.02】 本工事において、施工着手後の現地調査の結果、当初想定していた数量以上に床版の腐食が進行していることが判明した。このため、金属パテ補修工を増工し対応したい。また、床版当板補修工法については、現在物流しているデッキプレートが亜鉛メッキであることから溶接による補修が困難なため、接着工法へ変更して対応いたしたい。
高区送水ポンプ更新工事（機械設備）	当初	沼田市 下久屋町地内	水道	機械設備工事1式, 高区送水ポンプ45kW 3台, 関連配管1式, 高区送水ポンプ吐出弁φ125 3台	133,100,000	群馬県沼田市上原町1756-2  萬屋建設（株）	R07.05.22  一般競争入札		R07.05.23 ～ R08.03.31	
	01				133,100,000				R07.05.23 ～ R09.01.20	【契約日：R08.03.31】 別途工事、高区送水ポンプ更新工事（電気設備）のポンプ始動方式の変更により、電気設備機器資材の納期が延期となります。  上記工事の電気設備の遅延により、当工事の送水ポンプ等の機器設備の更新・試運転・本稼働ができない為、完成期日を延期したく伺います。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
高区送水ポンプ更新工事（電気設備）	当初	沼田市 下久屋町地内	電気	電気設備工事1式、高区送水ポンプ始動機盤1面、高区送水ポンプ盤及び現場操作盤 機能増設1式、中央監視制御装置 機能増設1式、関連配線工事1式	35,530,000	群馬県沼田市上原町1687 反町工業（株）	R07.05.22 一般競争入札		R07.05.29 ～ R08.03.31	
	01				36,916,000				R07.05.29 ～ R09.01.20	【契約日：R08.03.31】 当初設計ポンプ起動方式に不具合が発生する恐れがあることが判明。スタート方式の変更とそれに伴う機器の変更が必要となった。  上記に必要な資材の納期が必要となるため、また、別途工事、令和7年度高区送水ポンプ更新工事（機械設備）との切替作業等の取合いもあることから、工期を令和9年1月20日まで延期したく伺います。
高倉橋橋梁補修工事	当初	沼田市 東倉内町外地内	土木	工事延長L=8.0m、舗装打換え工A=36.2m <sup>2</sup> 、橋面防水工（塗膜系）A=32.7m <sup>2</sup> 、伸縮装置補修（埋設型）L=9.0m、ひび割れ補修工1.0構造物、表面保護工（表面含浸）A=95.0m <sup>2</sup>	10,835,440	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建（有）	R07.05.22 一般競争入札		R07.05.23 ～ R07.09.30	
	01				11,484,000				R07.05.23 ～ R07.09.30	【契約日：R07.09.02】 工事発注後、起工測量にてひび割れ調査を行った所、遊離石灰が確認されたため、ひび割れ補修工法を低圧注入工法から充てん工法へ変更し対応したい。また、安全対策として交通誘導警備員を増工し対応したい。
田島橋橋梁補修工事	当初	沼田市 上発知町地内	土木	工事延長L=5.8m、伸縮装置補修工（埋設型）L=11.4m、橋面防水工（塗膜系）A=30.9m <sup>2</sup> 、基層工（密粒度As13改質Ⅱ型）t=0.04 A=33.2m <sup>2</sup> 、表層工（密粒度As13改質Ⅱ型）t=0.04 A=33.2m <sup>2</sup> ほか	8,081,700	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設（有）	R07.05.22 一般競争入札		R07.05.26 ～ R07.09.30	

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				8,081,700				R07.05.26 ～ R07.10.31	【契約日：R07.09.30】 本工事内のひびわれ補修工や断面修復工について、天候不順により施工日が延期したことや養生期間が増え、その後の工程に支障をきたしたため、工期を31日延期し令和7年10月31日といたしたい。
	02				10,890,000				R07.05.26 ～ R07.10.31	【契約日：R07.10.07】 本工事内の補修箇所について、着手前に現場調査を実施したところ、詳細設計業務を実施した時点から損傷が進行していたため、断面修復工を増工いたしたい。また、想定以上に交通量が多く一時的に車両を誘導する必要が生じたため、交通誘導員を増工し対応いたしたい。
小規模農村整備事業 奈良地区農道整備工事	当初	沼田市 奈良町 地内	ほ装	工事延長L=245.6m, 舗装工A=1333.5m <sup>2</sup> , 不陸 修正工A=1333.5m <sup>2</sup> , 舗 装版取壊しA=9.1m <sup>2</sup> , 区画線工L=487.6m	5,742,000	群馬県沼田市白沢町 高平1292  (有)吉澤建材興業	R07.05.22  一般競争入札		R07.05.23 ～ R07.08.29	
	01				5,819,000				R07.05.23 ～ R07.08.29	【契約日：R07.08.15】 本工事において、道路横断勾配を確保するにあたり、道路舗装と現況の路肩に段差が生じた。については、車両通行等の安全を確保するために不足材(RC40)を施工し、すみやかに変更により対応いたしたい。
沼田浄水場電気計装更新工事（中央監視）	当初	沼田市 下久屋町 地内	電気	電気計装更新工事1式, 計装盤1面, 中区高架水 槽(変換器盤、水位計、 流量計)1式, 水質計器 (分電盤、各濁度計、 pH計、残塩計)1式, 既設ろ過池(損失水頭計、 流量計)1式, 中央監視 装置(親局PC、サーバー 用UPS)1式	123,200,000	群馬県沼田市栄町5 06-1  ユーエイ(株)沼田 営業所	R07.06.16  一般競争入札		R07.06.19 ～ R08.03.31	
	01				125,488,000				R07.06.19 ～ R08.03.31	【契約日：R08.03.09】 本工事は、浄水場電気計装系が老朽化しているため、5ヶ年計画で更新している4年目の更新工事です。 工事にあたり、施工業者が現地を調査したところ、直流電源装置のUPS（非常用電源装置）が劣化していることが判明したため、本工事に併せてUPSを交換し安定稼働を図りたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道餌差し通り線外配水管布設替工事	当初	沼田市 上之町 地内	水道	工事延長 L=76.5m 配水管布設工(DCIP(GX)φ200) L=19.3m, 配水管布設工(HPPEφ150) L=63.2m, 配水管布設工(HPPEφ100) L=2.4m, 排泥管布設工(HPPEφ75) L=2.2m, 仕切弁設置工(φ200)N=3基・(φ150)N=2基・(φ100)N=1基・(φ75)N=1基, 給水管布設工(φ20) N=2箇所	10,450,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5  (株)沼建	R07.05.16  随意契約	本工事は、区画道路(4-2)新設工事と同一区間内において、老朽化した配水管の布設替工事を行うものです。 契約にあたっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき。)及び沼田市契約規則第23条第1項第2号(契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。)により、下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R07.05.16 ～ R07.11.25	
	01				10,681,000				R07.05.16 ～ R07.11.25	【契約日：R07.09.02】 本工事契約後に下水道係が発注した下水道延伸工事について、既設下水道管土破りが浅いことにより、下水道管延伸部が本工事で布設する配水管に支障となるため、配水管土破りを当初より10cm深くする変更をし、これに伴う土工数量分を増工したい。 また、週休二日制実施による経費変更をしたい。
利南地区コミュニティセンター長寿命化改修工事	当初	沼田市 上沼須町 地内	建築	建築、電気設備、機械設備工事一式及び解体工事、鉄筋コンクリート造、地上2階建て、延べ床面積433.67㎡、建築面積227.31㎡、昭和54年(西暦1979年)	83,380,000	群馬県沼田市栄町100-1  角屋工業(株)	R07.06.16  一般競争入札		R07.06.17 ～ R07.12.16	
市道スポーツ広場通り線道路補修工事	当初	沼田市 上発知町 地内	舗装	工事延長L=188.8m, 舗装打換工A=1049.6m <sup>2</sup> , As殻運搬・処理V=52.5m <sup>3</sup>	7,106,000	群馬県沼田市上川田町2529-2  成和工業(株)	R07.06.16  一般競争入札		R07.06.18 ～ R07.10.31	

工事契約状況調査（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				7,975,000				R07.06.18 ～ R07.10.31	【契約日：R07.10.01】 本工事発注後、既設舗装の損傷が急速に悪化しているため、安全通行の確保を目的とし、増工にて対応いたしたい。
市道金井線舗装補修工事	当初	沼田市 高橋場町 地内	ほ装	工事延長L=200.0m, 表層工(再生密粒度As13)t=0.05 A=1099.5m <sup>2</sup> , 基層工(再生粗粒度As20)t=0.05 A=1099.5m <sup>2</sup> , 基層工(再生粗粒度As20)t=0.05 A=1099.5m <sup>2</sup> (ほか)	25,648,326	群馬県沼田市高橋場町2013-5  (株) 沼建	R07.06.16  一般競争入札		～ R07.10.31	
	01				26,235,000				R07.06.17 ～ R07.10.31	【契約日：R07.10.07】 本路線において、片側交互通行規制を実施し施工をする際、大型車両を考慮するため、中央部に舗装版切断を実施し車両走行に必要な幅員を確保いたしたい。 また、北側の車線については迂回路がなく、市営団地やアパートからの出入りに支障をきたさないよう交通誘導警備員を増工し対応いたしたい。
小規模農村整備事業 輪組地区農業用排水路 整備工事	当初	沼田市 利根町輪組 地内	土木	工事延長L=183.2m, 排水路工(自由勾配側溝400×800)L=181.5m, 舗装工(再生密粒度As13)A=139.2m <sup>2</sup>	16,940,000	群馬県沼田市利根町多那2268  (有) 佐藤建設工業	R07.06.16  一般競争入札		R07.06.18 ～ R07.11.14	
	01				15,961,000				R07.06.18 ～ R07.11.14	【契約日：R07.10.27】 本工事において、埋戻し工の材料を再生クワッチャラRC40で想定していたが、掘削土を確認したところ良質だったため、良質発生土に変更し減工対応いたしたい。
利根北部簡易水道追具 地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町追具 地内	水道	工事延長L=405.5m, 配水管布設工(HPPEφ75)L=713.0m, 仕切弁設置工(φ75)N=11基, 仕切弁設置工(φ50)N=1基, 空気弁設置工(φ25)N=2基, 不断水分岐工(φ75×75)N=2箇所, 給水管接続工(φ20・75)N=7箇所	33,550,000	群馬県沼田市利根町平川1276  岡村工業(株)	R07.06.16  一般競争入札		R07.06.17 ～ R07.11.14	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				33,880,000				R07.06.17 ～ R07.11.14	【契約日：R07.10.29】 本工事は老朽配水管（石綿セメント管φ75）を布設替するものです。 着工にあたり、試掘工（準備工）を実施したところ、想定箇所に既存管を発見できず、新設配水管との接続に支障を来すことから、試掘工を増工し、既存管の発見及び廃止に努めたい。また、本工事内で既存配水管（塩ビ管φ50）と新設配水管を接続する予定であったが、既存配水管が発見できなかったため、本工事内の仕切弁設置工（φ50）及びφ50接続工を減工したい。
利根北部簡易水道大楊地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町大楊 地内	水道	工事延長L=235.4m, 配水管布設工(HPPEφ75)L=234.9m, 排泥管布設工(HPPEφ50)L=3.2m, 仕切弁設置工(φ75)N=2基, 仕切弁設置工(φ50)N=1基, 給水管接続工(φ20~50)N=5箇所	11,770,000	群馬県沼田市利根町老神551 吉本工業(株)	R07.07.07 一般競争入札		R07.07.10 ～ R07.11.14	
	01				12,309,000				R07.07.10 ～ R07.11.14	【契約日：R07.10.29】 本工事の一部給水工において、当初は道路境界から1mほどの位置で給水管接続をする予定であったが、施工にあたり掘削したところ、既設給水管が当初接続位置で発見できなかったため、量水器付近まで給水管を延長し接続する設計変更をしたい。
沼田市道路標示整備第1期工事	当初	沼田市 新町 外地内	塗装	工事延長L=7558.1m, 区画線工(W=0.15~0.45)L=7558.1m	7,274,784	群馬県邑楽郡大泉町大字寄木戸121 (株)日装	R07.07.07 一般競争入札		R07.07.09 ～ R07.10.31	
	01				8,536,000				R07.07.09 ～ R07.10.31	【契約日：R07.10.01】 本工事発注後、地元から区画線設置追加要望があり地域安全課と協議した結果、増工にて対応いたしたい。また、追加した要望箇所とトンネル内での作業員の安全性を考慮し、交通誘導警備員を増員し、配置いたしたい。
利根南部簡易水道水源施設機械設備工事	当初	沼田市 利根町砂川 外地内	水道	第2取水場洗浄等工事1式, 機械設備工事1式, 電気設備工事1式	72,050,000	群馬県沼田市利根町多那2268 (有)佐藤建設工業	R07.08.06 一般競争入札		R07.08.08 ～ R08.02.27	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				72,985,000				R07.08.08 ～ R08.03.31	【契約日：R08.02.12】 本工事に使用する逆止弁に関し、ステンレス製では納期に8ヶ月を要することから、ナイロンコーティング製に製品変更し対応したい。 また、昨年度の送水管布設工事において、現況地形の影響により空気だまりが生じ、水圧試験が出来なかった経過があることから、本工事にて空気弁を設け、水圧試験を追加し実施したい。 上記の内容による変更のため、工期を32日延期し対応したい。
	02				72,985,000				R07.08.08 ～ R08.08.31	【契約日：R08.03.31】 本工事において、機器通信のために必要な光ケーブルの布設に関し、施工業者により引込柱等の位置決めを行った。これに基づきNTTが現地確認したところ、施工箇所は山の中で条件が悪く、伐採や用地交渉に時間を要すると判断され、これら事前準備に3月下旬までの期間を要した。さらに、NTT光ケーブル布設着手が翌年度5月からとなり、施工期間が着手より3ヶ月程度掛かることが判明した。本工事はNTT光ケーブル布設後に電気配線及び接続があることから、工期を8月31日とし、変更したい。
公共下水道舗装復旧工事（沼田第1工区）	当初	沼田市 恩田町 外地内	ほ装	工事延長L=322.7m, W=2.10～4.85m, 表層工（再生密粒As13）t=5cm A=957.6m <sup>2</sup> , コンクリート舗装工（18-8-25BB）t=15cm A=11.7m <sup>2</sup> , 付帯工1式	6,759,500	群馬県沼田市上沼須町107-2  小坂建設（株）	R07.07.07  一般競争入札		R07.07.10 ～ R07.09.30	
	01				6,677,000				R07.07.10 ～ R07.09.30	【契約日：R07.09.22】 恩田町工区の路盤不陸整正工において、当初想定していた補足材使用が不要となったため、これについて減工したい。
県単林道改良事業 林道赤倉栗生線側溝改修工事	当初	沼田市 白沢町高平 地内	土木	工事延長L=157.8m, 側溝工（GPU3）L=150.5m, 側壁補修L=7.3m	5,104,000	群馬県沼田市白沢町上古語父1229-  （株）UMEZAWA	R07.07.07  一般競争入札		R07.07.14 ～ R07.10.22	

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				5,588,000				R07.07.14 ～ R07.10.22	【契約日：R07.10.14】 当初設計の改修区分で法面側の片側側壁の補修としていたが道路側の側壁にも損傷が発見されたため側溝工(U300)を増工する設計変更いたしたい。あわせて、法面側の埋戻しを碎石埋戻しとする設計変更いたしたい。
市道桜ヶ丘横塚線舗装補修工事	当初	沼田市 横塚町地内	ほ装	工事延長L=110.4m, 路面切削 A=869.5m <sup>2</sup> , 表層工(再生密粒度AS13)A=869.5m <sup>2</sup> , 区画線工1式	6,682,500	群馬県沼田市上沼須町107-2 小坂建設(株)	R07.07.07  一般競争入札		R07.07.10 ～ R07.10.17	
	01				6,380,000				R07.07.10 ～ R07.10.17	【契約日：R07.10.10】 本工事発注後、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の改正にともない、区画線工においてダイヤモンドが不要であることが判明したため、減工し対応いたしたい。
市道迦葉舟木線道路補修工事	当初	沼田市 上発知町地内	とび	工事延長L=50.0m, モルタル吹付工A=313.6m <sup>2</sup> , 殻運搬・処分V=31.4m <sup>3</sup>	8,250,000	群馬県沼田市白沢町高平1292  (有)吉澤建材興業	R07.07.23  一般競争入札		R07.07.25 ～ R07.11.14	
	01				8,932,000				R07.07.25 ～ R07.11.14	【契約日：R07.10.16】 本工事において、モルタル取壊し厚を10cmと想定していたが、取壊しを実施した結果、大幅に厚く産廃数量が設計数量より増大したため設計変更するとともに、地元からの要望により工事中の交通誘導警備員を日あたり2名配置することで、通行車両の安全確保に万全を期して対応いたしたい。
防護柵設置工事	当初	沼田市 白沢町尾合 外地内	とび	工事延長L=107.3m, ガードレール(Co建込)L=64.0m, ガードレール(土中建込)L=26.3m, 部材設置工(土中建込)L=17.0m, 殻・運搬処分V=0.4m <sup>3</sup>	4,294,290	群馬県沼田市材木町2  (有)高橋塗装工業所	R07.07.23  一般競争入札		R07.07.25 ～ R07.11.28	
	01				4,686,000				R07.07.25 ～ R07.11.28	【契約日：R07.10.21】 本工事発注後、現場再精査の結果、損傷の著しい箇所を発見し、早急な対応が必要であることが判明したため、変更にて対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
水道工事箇所路面復旧工事（その2）	当初	沼田市 沼須町 外地内	ほ装	工事箇所N=25箇所、表層工t=5cm、A=397.5m <sup>2</sup> 、基層工t=5cm、A=91.7m <sup>2</sup> 、安定処理工t=10cm、A=11.6m <sup>2</sup> 、区画線工1式	5,671,600	群馬県沼田市上原町1652 目黒建設（有）	R07.07.23 一般競争入札		R07.07.25 ～ R07.10.31	
	01				5,896,000				R07.07.25 ～ R07.10.31	【契約日：R07.10.20】 昨年度施工した漏水修繕箇所において、舗装が沈下している状況であり近隣住民より、車の通過時の騒音や振動などのため、復旧して欲しい旨の要望があったため、復旧箇所を一箇所増工して対応したい。
利根南部簡易水道輪組地区配水管布設替工事	当初	沼田市 利根町輪組 地内	水道	工事延長L=280.0m、配水管布設工（HPPEφ75）L=286.4m、配水管布設工（HPPEφ50）L=6.7m、仕切弁設置工（φ75）N=4基、仕切弁設置工（φ50）N=1基、空気弁設置工（φ25）N=1基、不連続水分岐工（φ75×75）N=1箇所ほか	16,500,000	群馬県沼田市利根町平川213 井上総建（有）	R07.07.23 一般競争入札		R07.07.24 ～ R07.11.28	
	01				17,545,000				R07.07.24 ～ R07.11.28	【契約日：R07.11.14】 本工事は老朽配水管（石綿セメント管φ75）を布設替するものです。 着工にあたり、試掘工（準備工）を実施したところ、想定箇所に既存管を発見できず、新設配水管との接続に支障を来すことから、試掘工を増工し、既存管の発見及び廃止に努めたい。
LED防犯灯更新工事（利南・川田地区）	当初	沼田市 戸鹿野町 外地内	電気	器具更新工事、電柱等器具取付1119箇所、電柱等器具撤去1119箇所	35,640,000	群馬県沼田市久屋原町184-11 （株）須田電工	R07.08.06 一般競争入札		R07.08.13 ～ R08.02.10	
	01				35,849,000				R07.08.13 ～ R08.02.10	【契約日：R07.12.16】 本工事発注後、突風による柱の破損や区による共架柱の変更、電柱更新に伴う共架電柱の変更等があり、区長に協議した結果、器具の移設や柱の交換など一部内容を変更して対応するもの。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
根利簡易水道 高区・低区配水池フェンス設置工事	当初	沼田市 利根町根利 地内	とび	配水池フェンス設置工事N=2箇所、フェンス設置工(忍返・有刺鉄線付H=1500)L=140.5m、忍返付き片開き門扉(W=1000, H=1500)N=2基	4,675,000	群馬県沼田市利根町老神617 金子建設(株)	R07.08.06 一般競争入札		R07.08.08 ～ R07.11.14	
市道上沼須新町線配水管布設替工事	当初	沼田市 上沼須町 外地内	水道	工事延長L=507.4m、配水管布設工(HPPEφ100)L=500.0m、配水管布設工(HPPEφ75)L=7.6m、仕切弁設置工(φ100)N=2基、仕切弁設置工(φ75)N=2基、給水管接続工(φ40・30・25・20)14箇所、仮設管接続工(φ40・30・25・20)14箇所	41,881,268	群馬県沼田市下沼田町808-1 (株)戸部組	R07.08.06 一般競争入札		R07.08.08 ～ R07.12.15	
	01				41,881,268				R07.08.08 ～ R08.02.27	【契約日：R07.12.03】 道路幅員が狭い箇所において、当初は夜間通行止めの手前予定でしたが、工事着手前に近隣住民より夜間は通行出来るようにしてほしい旨の要望があり、協議した結果夜間解放することになった。 既設給水管の確認のため試掘を行ったが、想定箇所に埋設されておらず、発見に時間を要してしまった。 また仮設管及び新規配水管の掘削箇所に埋設物が、出現し施工が難航したため、舗装工にあたるCo舗装が時期的に多くの養生期間を要する事になってしまった。 上記の理由より、受注者より完成期日延期申請書が提出され精査した結果、内容について妥当であると認められるため、完成期日を令和8年2月27日としたい。
	02				42,130,000				R07.08.08 ～ R08.02.27	【契約日：R08.02.13】 第一回変更の工期延期により、仮設管の借用期間が当初より延長したことで、借用料等に変更が生じたため増工したい。 また既設管と新設管の接続部において、埋設位置確認のため、試掘を行った結果、当初想定していた位置に埋設されておらず、当初材料では接続不可能であるため、一部材料を増工し対応したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
生方記念文庫外壁塗装改修工事	当初	沼田市 上之町 地内	塗装	外壁塗装工事・雑工事，木造2階建て(1階119.72㎡ 2階119.72㎡ 合計239.44㎡)	4,439,556	群馬県沼田市材木町2  (有)高橋塗装工業所	R07.08.06  一般競争入札		R07.08.07 ～ R07.11.14	
	01				4,774,000				R07.08.07 ～ R07.11.14	【契約日：R07.10.20】 外部足場設置後、排煙窓等の鉄部について、塗装面の劣化が確認されたため塗り替えを増工いたしたい。また、玄関アプローチの木部壁について、既存塗膜の除去が困難であり、染み抜きができないことが判明したため、既存の壁に羽目板を取付け、塗装を増工いたしたく、別紙の通り設計図書の変更をするものとした。
利根南部簡易水道 砂川地区外舗装復旧工事	当初	沼田市 利根町砂川 外地内	ほ装	工事延長L=590m,表層工(t=5cm)A=2530m <sup>2</sup> ,区画線工(w=15cm)L=406m	16,720,000	群馬県沼田市利根町多那2 2 6 8  (有)佐藤建設工業	R07.09.09  一般競争入札		R07.09.11 ～ R08.01.16	
	01				18,601,000				R07.09.11 ～ R08.01.16	【契約日：R07.12.19】 起工測量の結果に基づき、勾配が一定値以上の区間については、密粒度ギャップアスコンにて施工することとし、すべり抵抗性を向上させることを協議により決定した。 このことから、舗装材料を変更し対応したい。
沼田市下水道施設周辺舗装工事	当初	沼田市 桜町 外地内	ほ装	工事箇所n=23箇所,表層工(再生密粒As13)t=5cm A=377.8m <sup>2</sup> ,表層工(再生密粒As13)t=3cm A=62.2m <sup>2</sup> ,基層工(再生粗粒As20)t=5cm A=128.9m <sup>2</sup> ,付帯工1式	7,993,700	群馬県沼田市上原町1 6 5 2  目黒建設(有)	R07.09.09  一般競争入札		R07.09.11 ～ R07.12.26	
	01				8,261,000				R07.09.11 ～ R07.12.26	【契約日：R07.12.08】 工事発注後、下水道施設周辺の段差解消要望の申し出があり現地調査を行った結果、緊急性が確認されたため、舗装工を増工し本工事にて対応いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市道記念館下通り線配水管布設替工事	当初	沼田市 西倉内町地内	水道	工事延長L=135.0m, 配水管布設工(HPPEφ50)L=132.1m, 配水管布設工(SGP-VD50A)L=5.6m, 排泥管布設工(HIVPφ50)L=2.0m, 仕切弁設置工(φ50)N=3基, 空気弁設置工(φ25)N=1基, 給水管接続工(φ20~40)N=17箇所ほか	20,350,000	群馬県沼田市西倉内町608-1 三川建設(株)	R07.09.09 一般競争入札		R07.09.10 ～ R08.02.27	
	01				20,350,000				R07.09.10 ～ R08.03.31	【契約日：R08.02.05】 着工前に近隣住民へ工事説明を行ったが、当初の施工範囲及び施工時期について一部近隣住民からの理解を得られず、施工範囲の変更や着工日の延期等が生じたことにより、当初予定していた工程では工事完了することが不可能となったため、本工事の工期を2月27日から3月31日まで延期したい。
	02				20,207,000				R07.09.10 ～ R08.03.31	【契約日：R08.03.17】 本工事の空気弁設置工において、当初は標高が一番高い起点側に設置する予定であったが、施工区間に変更が生じたことにより、本工事区間内で空気弁を設置する必要がなくなったため、減工したい。
公共下水道マンホール蓋交換工事（沼田その5）	当初	沼田市 西原新町外地内	土木	マンホール蓋交換(T-25)13箇所, マンホール蓋交換(T-14)6箇所	10,136,500	群馬県沼田市利根町老神1011 (有)羽山組	R07.09.09 一般競争入札		R07.09.12 ～ R08.01.16	
	01				10,351,000				R07.09.12 ～ R08.01.16	【契約日：R07.12.25】 現場着手に際し起工測量を実施した結果、既設マンホール調整部の構造に合わせ、マンホール調整材料を一部変更したい。
市道温湯支線道路補修工事	当初	沼田市 薄根町地内	土木	工事延長L=38.9m, 水路工(24-12-25(20)高炉)t=0.15 L=38.9m, 水路蓋設置工(24-12-25(20)高炉)t=0.2 L=36.1m, 縞鋼板撤去・設置工A=84.9m <sup>2</sup>	13,059,200	群馬県沼田市町田町1276-1 鈴木建設	R07.09.09 一般競争入札		R07.09.10 ～ R08.03.19	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				14,575,000				R07.09.10 ～ R08.03.19	【契約日：R08.02.27】 本工事内の水路工を実施するにあたり、既設縞鋼板を撤去したところ、数箇所により湧水が見受けられたため、コンクリート打設に支障が出ないよう水替工を増工し対応いたしたい。 また、交通解放する際、車両等の導線を確認するために既設鋼製ボラードを再利用する計画であったが、再利用できないと判明したため、樹脂製の車線分離標を設置し対応いたしたい。
都市公園遊具設置工事	当初	沼田市 高橋場町 外地内	造園	遊具施設更新6公園 14基、滑り台1基、シーソー8基、ブランコ1基、鉄棒3基、ジャングルジム1基	18,402,626	群馬県沼田市高橋場町4944  (株)春原ハウジング	R07.10.15  一般競争入札		R07.10.17 ～ R08.03.19	
	01				19,327,000				R07.10.17 ～ R08.03.19	【契約日：R08.03.06】 本工事は、公園施設長寿命化計画に則り交付金を活用し、都市公園内の施設等を更新するものです。 入札結果により、交付決定額に差金が生じたことから効率的な施設更新を図るため、本事業計画に基づき下町第一児童公園の遊具施設更新を増工し、事業促進及びライフサイクルコストの低減並びに安全安心快適な公園利用を図りたい。
市道桜ヶ丘岡谷線道路補修工事	当初	沼田市 桜町 地内	ほ装	工事延長L=248.0m、路面切削t=0.07 A=851.9m <sup>2</sup> 、表層(車道)再生密粒度As(13) A=851.9m <sup>2</sup> 、区画線1式	6,127,000	群馬県沼田市白沢町高平1292  (有)吉澤建材興業	R07.10.15  一般競争入札		R07.10.17 ～ R08.01.30	
	01				6,281,000				R07.10.17 ～ R08.01.30	【契約日：R08.01.07】 本工事において、当初7cmと想定していた路面切削平均厚を、詳細な起工測量による実測値の6cmへ設計変更するとともに、地元からの要望により工事中の交通誘導警備員を各交差点部に配置することで、通行車両の安全確保に万全を期して対応いたしたい。
市道久屋中央線道路補修工事	当初	沼田市 下久屋町 地内	ほ装	工事延長L=140.6m、表層工(再生密粒度As13) t=0.05 A=649.5m <sup>2</sup> 、不陸整正工(粒度調整碎石M30-0)t=0.01 A=649.5m <sup>2</sup> 区画線工1式	4,457,332	群馬県沼田市下沼田町808-1  (株)戸部組	R07.10.15  一般競争入札		R07.10.17 ～ R08.01.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
3・3・1環状線(栄町工区)事業 道路改良工事	当初	沼田市 材木町 外地内	土木	工事施工延長ΣL=81.81m W=12.5～21.5m(No.42+11.54～No.50), 管渠型側溝L=77.3m, 集水枳工(1800*1800)N=1基, BOX1500-1000 L=14.1m, 地先境界ブロックL=84.5m, 車道舗装A=237.9m <sup>2</sup> (表層～路床)ほか	30,360,000	群馬県沼田市西倉内町734 阿部土建(株)	R07.10.15 一般競争入札		R07.10.16 ～ R08.03.31	
	01				30,360,000				R07.10.16 ～ R08.08.31	【契約日：R08.03.31】 本工事区間内の支障物件である電柱において、回線の借用等について期間を要した結果、線の切替・抜柱作業が行えず、その間、本工事に着手することができなかつたため、工期を令和8年8月31日(153日)まで延期いたしたい。
市道忠霊塔線配水管布設替工事	当初	沼田市 東原新町 地内	水道	工事延長L=214.8m, 配水管HPPEφ100 L=213.4m, 排泥管HPPEφ50 L=2.1m, 仕切弁設置工φ50φ100 N=5基, 給水管接続工φ20φ25 N=20箇所, 舗装仮復旧工A=198.5m <sup>2</sup> , 区画線工L=208mほか	25,740,000	群馬県沼田市高橋場町2013-5 (株)沼建	R07.10.15 一般競争入札		R07.10.16 ～ R08.03.12	
	01				27,984,000				R07.10.16 ～ R08.03.31	【契約日：R08.02.20】 本工事の仮設配水管について、道路西側については水路内配管の予定であったが、一部水路内の堆積土が多く作業が不可能であったため、車道を掘削し埋設する必要が生じた。 また、本工事と同一の市道沿いで建築工事が始まり工事用車両の出入りや停車等があることから、信号機での対応が困難となり交通誘導員の配置を増やし安全対策としたい。 上記の理由により19日間の工期延期及び増額により変更対応したい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契約理由	工期	契約変更の理由
	02				30,613,000				R07.10.16 ～ R08.05.29	【契約日：R08.03.31】 本設の配水管布設に際し、掘削作業を進める中で、各戸への既設下水道管の埋設深が明らかになり、当初想定していたよりも曲管部材が多く必要となった。また、仮設の給水管についても、掘削後に既設管の位置や接続方法が当初設計と異なる箇所が複数あり、現地状況に合わせた部材が必要となった。 さらに、本工事路線においては美容室が2軒及び進行中の他業者による新築工事が1軒あったことから、それぞれの営業への支障を最小限に留めるため、日程調整に想定以上の時間を要した。 以上のことから、増額および5月末までの工期延期により変更対応いたしたい。
3・3・1環状線配水管 布設工事	当初	沼田市 材木町 外地内	水道	工事延長 ΣL=65.7m 配水管布設工(HPPE φ100) L=88.5m, 配 水管布設工(HPPE φ50) L=22.6m, 仕切弁設 置工(φ100) N=5基, 仕切弁設置工(φ50) N=2基, 不断水分岐工( φ100×100) N=1箇所 , 不断水簡易仕切弁設 置工(φ100) N=1基, 給水管接続工(φ20・25 ・40) N=3箇所	9,570,000	群馬県沼田市西倉内 町734  阿部土建(株)	R07.10.29  随意契約	本工事は、3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事と同区間において、道路新設に伴い配水管の布設工事を実施するものです。 契約にあたっては、上記工事と一体に施工することが合理的と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号により、下記業者から見積を徴し随意契約により執行したい。	R07.10.29 ～ R08.03.31	
	01				9,570,000				R07.10.29 ～ R08.08.31	【契約日：R08.03.31】 本工事は、都市計画課発注の3・3・1環状線(栄町工区)事業道路改良工事に付帯する工事であるが、本体工事の完成期日が延期されたため、本工事の完成期日を本体工事の変更完成期日である令和8年8月31日まで(153日間)延期いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
小規模農村整備事業 原町地区農道整備工事	当初	沼田市 原町 地内	ほ装	施工延長L=135.0m, コンクリート舗装破砕工A=270.0m <sup>2</sup> , コンクリート殻処理V=32.4m <sup>3</sup> コンクリート舗装A=270.0m <sup>2</sup>	6,600,000	群馬県沼田市利根町大原甲1145  (有)丸星建設	R07.10.31  随意契約	本工事は原町地内において農道整備工事を行うものであるが、一般競争入札に付したところ落札者がいなかったため、地方自治法施工令第167条の2第1項第8号に基づき随意契約により執行いたしたい。 なお、請負業者については下記の2業者より見積を徴し決定いたしたい。	R07.11.05 ～ R08.02.13	
市道大倉線外道路災害復旧工事	当初	沼田市 奈良町 外地内	ほ装	工事延長（市道大倉線）L=62.0m 表層工（再生密粒度As13）t=0.05 A=338.3m <sup>2</sup> 工事延長（市道羽根沢橋線）L=142.0m 表層工（再生密粒度As13）t=0.05 A=458.4m <sup>2</sup> 砕石埋戻工（再生砕石RC40-0）t=0.10 V=1.2m <sup>3</sup>	5,610,000	群馬県沼田市岡谷町433  牧野建設（株）	R07.11.13  随意契約	本工事は、令和7年9月10日の集中豪雨により奈良町及び石墨町地内の道路路面が洗掘し、近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。）により、随意契約で執行いたしたい。業者選定については、工事場所から会社所在地が近い下記5者とし、見積書を徴したい。	R07.11.14 ～ R08.03.10	
	01				5,764,000				R07.11.14 ～ R08.03.10	【契約日：R08.02.17】 本工事内の市道羽根沢橋線において、路面に堆積している土砂を除去したところ、舗装版が破損している箇所を発見したため、表層工を増工いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
池田・薄根地区農地法面災害復旧工事	当初	沼田市 町田町 外地内	土木		7,117,000	群馬県沼田市岡谷町 433 牧野建設（株）	R07.12.03  随意契約	本工事は、9/10発生の豪雨災害です。農業基盤の機能復旧のため早急に随意契約にて対応いたしました。契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とし、沼田市契約規則23条により速やかに執行いたしました。	R07.12.03 ～ R08.03.31	
市道前原4号線外道路災害復旧工事	当初	沼田市 下沼田町 地内	土木	工事延長 L=21.0m ふとんかご設置工 (w=1.20 h=0.50) L=105.0m 法面整形工 A=33.6m <sup>2</sup> 植生工 A=39.9m <sup>2</sup>	6,369,000	群馬県沼田市下沼田町530-2 西山建設（株）	R07.12.15  随意契約	本工事は、令和7年9月10日の集中豪雨により下沼田町地内の道路法面が崩落し、近隣住民の生活に支障を来しているため、復旧工事を行うものである。契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要により競争入札に付する事ができないとき。）により、随意契約で執行いたしました。業者選定については、工事場所から会社所在地が近い下記3者とし、見積書を徴したい。	R07.12.15 ～ R08.03.23	
	01				6,754,000				R07.12.15 ～ R08.03.23	【契約日：R08.03.05】 本工事において、施工準備として雑木伐採や除草を実施したところ、降雨により洗掘された箇所を発見したため、法面を保護する植生工を増工いたしました。また、今後の降雨により路肩が崩落しないよう、土のうを設置し保護いたしました。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
沼田市立図書館エレベーター更新工事	当初	沼田市 西倉内町 地内	機械	乗用エレベーター準撤去リニューアル工事、人荷用エレベーター準撤去リニューアル工事	83,325,000	群馬県高崎市八島町265  (株)日立ビルシステム関越支社	R08.01.08  随意契約	沼田市立図書館のエレベーターについては、平成6年の建設当初に設置されたもので、竣工から31年をむかえ、構成部品の生産終了により故障した場合、復旧までに長期間を要する可能性があります。現行の建築基準法に基づく安全対策を講じるとともに、安全で適切な施設管理を行うため、改修を実施するものです。 改修に当たっては、既存エレベーター（製造：株式会社日立製作所）の部材を再利用し、かごや巻上機等を更新することにより、コスト低減及び工事期間の短縮等を図ることとしており、これまで保守管理を担当している株式会社日立ビルシステムは、独自の技術で設計・製造されている既存施設を熟知していることから、適切かつ円滑な工事の執行が期待できます。 このため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び沼田市契約規則第23条第1項第2号の規定により、株式会社日立ビルシステムから見積書を徴収し、随意契約により執行いたしたく伺います。	R08.01.14 ～ R08.10.30	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
高区送水管補強工事	当初	沼田市 下久屋町 外地内	水道	高区送水管補強 特殊割押輪 φ200 A形 5ヶ所、T形 3 ヶ所 不断水バルブ設置 φ200 1ヶ所 割T字管設置 φ20 0×75 1ヶ所	6,435,000	群馬県沼田市上原町 1687  反町工業（株）	R07.12.16  随意契約	本工事は、横塚産 業団地への安定給水 を可能にするため、 既設高区送水管を補 強する工事です。さ らに、本工事後には シャーベット状の流 体を利用した送水管 の清掃（アイスビグ 洗浄）を予定してお り、冬期間での完成 が求められています  。先に一般競争入札 を実施したところ不 落となったことから 、地方公営企業法施 行令第21条の14第1項 第8号及び第5号によ り、現在浄水場関連 の工事を行っている 下記業者より見積書 を徴し、随意契約に より早期に着手いた したい。	R07.12.17 ～ R08.03.16	
	01				7,029,000				R07.12.17 ～ R08.03.16	【契約日：R08.03.06】 本工事は、横塚産業団地へ給水するた め高区送水ポンプを更新し送水流量を増 やすことから、その水圧に耐えるよう、 既設送水管の継ぎ手を補強する工事です  。この送水管は昭和50年代に埋設された もので、当時の図面を元に継ぎ手部を掘 削し、離脱防止機能を備えた特殊押輪 を取り付ける予定でしたが、8ヶ所中3ヶ 所において離脱防止機能を有する事が確 認されたことから、取り付け数量を変更 するものです。 一方で、既設管の埋設深が計画よりも 深かったこと、位置の正確な場所の特定 が困難な事から、掘削延長が伸びたこと から、土工数量を変更いたしたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契約の別	随契理由	工期	契約変更の理由
都市公園災害復旧事業	当初	沼田市 視田町地内（野球場）	土木	復旧延長L=114.0m 防球ネット設置A=193.8m <sup>2</sup> 支柱設置 9.0基 ワイヤ設置L=342.0m ホームランゾーン識別マット設置L=114.0m	4,719,000	群馬県前橋市三俣町3-13-3  (株)女屋スポーツ 工事	R07.12.19  随意契約	本工事は、運動公園において暴風により倒木が発生し、フェンスが破損したことで野球場の使用に支障が生じているため、安全に利用できるようフェンスを復旧し、適切な維持管理を図るものです。 契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項5号及び沼田市契約規則第23条の規定により、下記業者より見積を徴し、執行いたしたい。	R07.12.19 ～ R08.03.25	
下川田・今井地区農地法面災害復旧工事	当初	沼田市 下川田町外地内	土木	災害復旧工L=119.0m、 下川田①1工区 板柵工L=7.0m、下川田①2工区 フトン管工L=14.0m、 下川田② フトン管工L=36.0m、 下川田③ フトン管工L=54.0m、 下川田⑤ フトン管工L=20.0m、 今井② フトン管工L=26.0m、 今井③1工区 フトン管工L=6.0m、今井③2工区 フトン管工L=12.0m、 今井③3工区 フトン管工L=10.0m、 今井④L=36.0m	10,670,000	群馬県沼田市利根町平川213  井上総建（有）	R07.12.18  随意契約	本工事は、9/10発生の豪雨災害です。農業基盤の機能復旧のため早急に随意契約にて対応いたしたい。 契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とし、沼田市契約規則23条により速やかに執行いたしたい。	R07.12.18 ～ R08.03.31	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
上川田地区農地法面災害復旧工事	当初	沼田市 上川田町 地内	土木	災害復旧工L=90.0m 、上川田②1工区 板柵工L=13.0m、フ トン管工L=22.0m、上川 田②2工区 フトン管工L=10.0、上 川田②3工区 フトン管工L20.0m、上 川田③ フトン管工L=22.0m、 上川田④ フトン管工L=27.0m、 上川田⑤ フトン管工L=20.0m、 上川田⑥ フトン管工L=39.0m	8,074,000	群馬県沼田市下川田 町484-2  (有)建徳	R07.12.18  随意契約	本工事は、9/10発 生の豪雨災害です。 農業基盤の機能復旧 のため早急に随意契 約にて対応いたした い。 契約については、地 方自治法施行令第167 条の2第1項第5号によ り随意契約とし、沼 田市契約規則23条に より速やかに執行い たしたい。	R07.12.18 ～ R08.03.31	

工事契約状況調査書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の種別	工事概要	契約金額	契約者の住所及び商号又は名称	入札見積年月日 一般・指名・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
区画道路（8-2）新設工事	当初	沼田市 上之町 地内	土木	工事延長L=35.0m, 群馬県型管渠型側溝工(300×300) L=21.2m, 横断暗渠工(300×300) L=4.5m, 接続柵工N=1基, 表層工(再生密粒As、歩車道) A=109.9m <sup>2</sup> , 歩車道境界ブロック工L=25.1m, 地先境界ブロック工 L=6.9m, 仮設配管工(φ300) L= 10.0m	5,830,000	群馬県沼田市高橋場町4944  (株)春原ハウジング	R07.12.23  随意契約	本工事は、区画道路(8-2)で一部未施工となっている歩道の整備・改良を行うもので、12月17日の入札執行を依頼していたが、群馬県から12月8日に報告のあった工事積算システム不具合が本工事でも確認され設計額に違算が生じていることが判明、入札の健全性を考慮し直ちに入札中止とされた。 なお、次回入札は令和8年2月執行となるが、この日程では本工事の年度内完成が不可能となり、土地区画整理法第77条第8項による直接施行とも関連する本工事の進捗が滞ると今後の事業に支障が生じる。 このため、適正な設計額を再算定したうえで地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約にて至急執行するものとし、また、近隣における同種工事の実績に加え、中止した入札の参加申請状況も考慮して、沼田市契約規則第23条により下記の3者から見積書を徴取したい。	R07.12.23 ～ R08.03.31	
	01				5,830,000				R07.12.23 ～ R08.05.29	【契約日：R08.03.31】 県の積算システム不具合により発注が遅れたこと、また、受注生産となるコンクリート製品の制作に期間を要した結果、資材の現場搬入が3月初旬まで行えず、当初工期での完成が不可能となった。このため、完成期日を令和8年5月29日まで59日間延長し工事の完成を図りたい。

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和7年4月1日～令和8年3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
市営住宅解体工事	当初	沼田市 西原新町 外地内	解体	木造地上1階建て 4棟 計 191.92㎡ 解体撤去	4,050,750	群馬県沼田市下沼田 町808-1  (株) 戸部組	R08.01.07  随意契約	本工事は、老朽化した市営住宅の解体工事であるが、一般競争入札に付したところ、最低制限価格の算出誤りにより入札が中止となった。次回執行予定の入札では、適正な工期並びに年度内完成が見込めないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に基づき、随意契約により早急に着手いたしたい。 なお、随意契約については、先の一般競争入札に参加申請のあった下記4者から見積を徴し、執行いたしたい。	R08.01.09 ～ R08.03.17	
	01				4,521,000				R08.01.09 ～ R08.03.27	【契約日：R08.03.02】 受注者の解体工法の工夫により養生シートへの施工量を減らすことが可能となり減工するなどのほか、工事着手に返還処理が整った市営住宅十二木団地に存する著しく老朽化した住戸が安全衛生、保安上危険であり、緊急な対応が求められる状態であるため当該住戸1棟の解体撤去を増工し、竣工期日を10日間延長した令和8年3月27日とするもの。
市道山王坂線道路補修工事	当初	沼田市 上久屋町 地内	ほ装	工事延長 L=340.0m 路面切削 A=1020.0m2 表層 A=1030.3m2 区画線 1式	8,250,000	群馬県沼田市横塚町 1088-1  (株) オーケンコー ポレーション	R08.01.26  随意契約	本工事は、冬期間に入り舗装損傷が進行し、通行に支障をきたすおそれがあることから、早急な対応をするものであります。このため、年度内完成を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき、下記業者より見積もりを徴し、随意契約のうえ工事執行いたしたい。	R08.01.26 ～ R08.03.27	

工事契約状況調書（公表用）

契約日：令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月31日

工事名	変更	工事場所	工事の 種別	工事概要	契約金額	契約者の 住所及び 商号又は名称	入札見積 年月日 一般・指名 ・随契の別	随契理由	工期	契約変更の理由
	01				8,646,000				R08.01.26 ～ R08.03.27	【契約日：R08.02.24】 工事発注後の現地照査の結果、冬期の凍上及び除雪作業により舗装の損傷が進行し、安全な通行に支障をきたすおそれがあるため、当該範囲を追加し対応したい。